

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 74 DEL 12/02/2018**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, ZONA EST. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 28/02/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Sud, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 382 del 07/07/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ZONA EST**, per l'importo complessivo di € 450.000,00, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	347.693,25
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	10.271,00
	TOTALE IN APPALTO	357.964,25
c)	CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI	225,00
d)	IMPREVISTI SPESE TECNICHE (I.V.A. INCLUSA)	11.359,29
e)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	78.652,14
f)	INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (I.V.A. INCLUSA) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.699,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.035,75
	TOTALE COMPLESSIVO	450.000,00

- a seguito di procedura negoziata, esperita in data 03/08/2016 e 04/08/2016, con Determina Dirigenziale n. 437 del 05/08/2016 il Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla Ditta FEA srl con sede in via Manzolino Est, 14 Castelfranco Emilia (MO) – C.F./P.I. 02764870362, quale offerente il ribasso

percentuale del 9,83% (novevirgolaottantrepercento), per un importo netto di € 313.515,00 cui vanno aggiunti € 10.271,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- in data 16.09.2016, con Ordine di Servizio prot. 21389/7/2016, del 16/09/2016, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento ha ordinato alla Geom. Roberta Guglielmi quale direttore dei lavori, di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni;
- detti lavori sono stati consegnati, in pendenza di contratto, il giorno 19.09.2016 come da verbale in pari data facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori indicati, sarebbero state in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva, fatta salva la facoltà di revoca e di recesso, nel caso che le informazioni pervenute, avessero attestato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;
- in base dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto 90 (novanta) naturali e consecutivi e pertanto la data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 17.12.2016;
- i lavori sono stati ultimati in data 17/12.2016, come accertato con il relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile;
- la Direzione lavori ha inoltrato, in data 10.05.2017, il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 323.759,02 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	317.329,02
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6.430,00
	TOTALE IN APPALTO	323.759,02
c)	CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI	225,00
d)	IMPREVISTI SPESE TECNICHE (I.V.A. INCLUSA)	11.284,39
e)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	71.226,98
f)	INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (I.V.A. INCLUSA) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	526,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	83.263,08
	TOTALE COMPLESSIVO	407.022,10

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

- di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 10.05.2017, oltre ai certificati di pagamento Certificato n.67/2016 del 05/12/2016 e n. 38/2017 del 09/05/2017, sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 323.759,02 che con IVA ammonta ad € 394.986,00;
- di approvare il conto finale relativo alla quota del 100% del Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Patrizia Cremaschi Via Gramsci, 27 - 42019 Scandiano (RE) corrispondente a € 3.251,18 che comprensivo contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22% ammonta a € 4.125,10.
- di dare atto che:
  - l'impresa ha presentato per le lavorazioni effettuate dai subappaltatori nel SAL 1 le fatture quietanzate in originale dai subappaltatori e allegate alla presente;
  - nel SAL 2 pari al finale, con lettera del 18/04/2017 protocollata in data 18/04/2017 n. 8775 l'Impresa e la ditta subappaltatrice Progetto Segnaletica s.r.l. hanno dichiarato che verranno liquidati, per le lavorazioni effettuate in subappalto, direttamente dalla ditta appaltatrice;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 42.977,90;
  - occorre ancora liquidare il fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni) per un importo di € 7.159,29, disponibile all'impegno 691/2017 cap. 5028 (in corso di riaccertamento residui) cod. piano dei conti 2020109012 Missione 10 Programma 05;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6596636 con scadenza 01/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa FEA Srl è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6473343, con scadenza 21/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl, è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INPS 5922090, con scadenza 21/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa COFAR S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6910470, con scadenza 22/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl, è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 04/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Inarcassa con prot. 0339262.04.04.2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti, con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 12/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Cassa Italiana Previdenza

e Assistenza Geometri con prot. 000127073 del 12/04/2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti;

- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6731803B90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H16000380003;
- in data 10/04/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n. 1043438 presso ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., rilasciata da Agenzia K & CO. Di Grosseto per un importo di € 92.610,04 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, che si ritiene congrua;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD – ZONA EST, redatti dal Direttore dei lavori in data 10.05.2017, oltre ai certificati di pagamento Certificato n.67/2016 del 05/12/2016 e n. 38/2017 del 09/05/2017, sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 323.759,02, che con IVA ammonta ad € 394.986,00;
- di approvare il conto finale relativo alla quota del 100% del Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Patrizia Cremaschi Via Gramsci, 27 - 42019 Scandiano (RE) corrispondente a € 3.251,18 che comprensivo contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22% ammonta a € 4.125,10;
- di dare atto che:
  - l'impresa ha presentato per le lavorazioni effettuate dai subappaltatori nel SAL 1 le fatture quietanzate in originale dai subappaltatori e allegate alla presente;
  - nel SAL 2 pari al finale, con lettera del 18/04/2017 protocollata in data 18/04/2017 n. 8775 l'Impresa e la ditta subappaltatrice Progetto Segnaletica s.r.l. hanno dichiarato che verranno liquidati, per le lavorazioni effettuate in subappalto, direttamente dalla ditta appaltatrice;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 42.977,90;
  - occorre ancora liquidare il fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni) per un importo di € 7.159,29, disponibile all'impegno 691/2017 cap. 5028 (in corso di riaccertamento residui) cod. piano dei conti 2020109012 Missione 10 Programma 05;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6596636 con scadenza 01/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS,

- INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa FEA Srl è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6473343, con scadenza 21/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INPS 5922090, con scadenza 21/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa COFAR S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6910470, con scadenza 22/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 04/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Inarcassa con prot. 0339262.04.04.2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti, con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 12/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri con prot. 000127073 del 12/04/2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6731803B90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C97H16000380003;
  - in data 10/04/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n. 1043438 presso ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., rilasciata da Agenzia K & CO. Di Grosseto per un importo di € 92.610,04 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale, che si ritiene congrua.

Reggio Emilia, li 12/02/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....