

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 178 DEL 30/03/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, LOTTO 1, AFFIDAMENTO N. 4. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 31/03/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 634, del 22.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – LOTTO 1– Affidamento n. 4, per l'importo complessivo di € 380.000,00 di cui € 303.016,85 per lavori dei quali € 8.390,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 66.983,15 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 6.060,33 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), ed € 3.939,67 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di €. 303.016,85 approvato con il progetto in parola (quarto intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono iniziati in data 29.09.2017 e regolarmente ultimati in data 27.11.2017;
- durante i lavori è stato eseguito un solo pagamento con Certificato n° 79/2017 REG. CERT. del 24.10.2017 (SAL 1) di € 212.058,62;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 303.012,20, nonché il Certificato di Pagamento, n° 7/2018 REG.CERT. del 06.03.2018, dell'importo di € 90.953,58, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 20.009,79 per complessivi € 110.963,37, per cui il presente pagamento ammonta a € 110.963,37;

- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 380.000,00, l'importo di € 6.060,33 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), e un importo finale delle somme utilizzate di € 371.476,91, risulta una minor spesa di € 2.462,76, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	303.016,85	303.012,20	4,65
IVA Lavori e Arrotondamenti.	66.983,15	66.662,69	320,46
Sommano		369.674,89	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	6.060,33	6.060,33	0,00
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	3.939,67	1.802,02	2.137,65
TOTALI	380.000,00	377.537,24	2.462,76

1° S.A.L. (con IVA)	258.711,52
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	110.963,37

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale degli interventi in parola, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, oltre al Certificato di Pagamento, n° 7/2018 REG.CERT. del 06.03.2018, dell'importo di € 90.953,58, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 20.009,79 per complessivi € 110.963,37 per un importo complessivo netto di € 303.012,20;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	303.012,20
I.V.A.	€	66.662,90
Prove di Laboratorio	€	1.199,02

Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	6.060,33
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
Polizza Progettista e Validatore	€	578,00
TOTALE	€	377.537,45

- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 90.953,58, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 110.963,37 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02,09,008, del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio, per € 97.035,22 al corrispondente Capitolo 2031 Impegno 31/2018 (Residuo 2168/2017), alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio, per € 13.928,15 al corrispondente Capitolo 5028 Impegno 463/2018 (Residuo 2169/2017), che verranno inseriti nel PEG 2018, con esigibilità 2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.462,76, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 6.060,33 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 06.03.2018 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 10649946, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 10590812);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 72005723FD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H160001210008;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – LOTTO 1 – Affidamento n. 4, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, oltre al Certificato di Pagamento, n° 7/2018 REG.CERT. del 06.03.2018, dell'importo di € 90.953,58, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 20.009,79 per complessivi € 110.963,37 per un importo complessivo netto di € 303.012,20;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	303.012,20
I.V.A.	€	66.662,90
Prove di Laboratorio	€	1.199,02
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	6.060,33
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
Polizza Progettista e Validatore	€	578,00
TOTALE	€	377.537,45

- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 90.953,58, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 110.963,37 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02,09,008, del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio, per € 97.035,22 al corrispondente Capitolo 2031 Impegno 31/2018 (Residuo 2168/2017), alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio, per € 13.928,15 al corrispondente Capitolo 5028 Impegno 463/2018 (Residuo 2169/2017), che verranno inseriti nel PEG 2018, con esigibilità 2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.462,76, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 6.060,33 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 06.03.2018 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 10649946, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 10590812);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 72005723FD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H160001210008;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale.

Reggio Emilia, lì 30/03/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma