

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 192 DEL 12/04/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, LOTTO 1, AFFIDAMENTO N. 1. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/4/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 871, del 16.12.2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, SUDDIVISI IN DUE DISTINTI LOTTI (LOTTO 1 REPARTO NORD E LOTTO 2 REPARTO SUD); nello specifico per il reparto Nord (Lotto 1), Affidamento n. 1, per l'importo complessivo di € 572.836,00 di cui € 447.100,00 per lavori dei quali € 16.780,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 98.370,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 8.942,00 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 300,00 per contributo ANAC, € 8.942,00 per accordi bonari ed imprevisti, € 7.182,00 per spese di pubblicazione ed € 2.000,00 per spese tecniche, indagini, prove di laboratorio e accertamenti;
- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- a seguito di detta procedura i lavori e i servizi sono stati affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo netto di € 424.293,04, così come risulta dalla relativa determinazione dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017 e contratto Repertorio n° 15620 del 13.07.2017;
- i lavori sono iniziati in data 08.05.2017 e regolarmente ultimati in data 29.09.2017;
- durante i lavori è stato eseguito un solo pagamento con Certificato n° 53/2017 REG.CERT. in data 13.07.2017, (SAL 1) di € 367.847,88;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 424.270,59, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 6/2018 REG.CERT., del 06.03.2018, dell'importo di € 56.422,71, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 12.413,00 per complessivi € 68.835,71, per cui il presente pagamento ammonta a € 68.835,71;

- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 572.836,00, l'importo di € 8.942,00 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), ed € 18.839,31 (quota ancora da liquidare spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) e un importo finale delle somme utilizzate di € 520.747,03, risulta una minor spesa di € 24.306,67, che si ritiene opportuno utilizzare in un ulteriore affidamento all'interno del sopracitato Accordo Quadro.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	447.100,00	424.270,59	22.829,41
IVA Lavori e Arrotondamenti.	98.370,00	93.339,53	5.030,47
Sommano		517.610,12	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	8.942,00	8.942,00	0,00
Contributo ANAC	300,00	400,00	-100,00
Accordi Bonari ed Imprevisti	8.942,00	0,00	8.942,00
Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti	7.182,00	21.577,21	-14.395,21
Spese di Pubblicazione	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALI	572.836,00	548.529,33	24.306,67

1° S.A.L. (con IVA)	448.774,41
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	68.835,71

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un

importo complessivo netto di € 424.270,59;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	424.270,59
I.V.A.	€	93.339,53
Prove di Laboratorio	€	599,51
Contributo ANAC	€	400,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	8.942,00
Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione	€	20.104,90
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
Polizza Progettista e Validatore	€	847,80
TOTALE	€	548.529,82

- di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 56.422,71, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 68.835,71 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018, per € 66.614,20 al Capitolo 2032 Impegno 369/2018 (Residuo 601/2017), e per € 2.221,51 al Capitolo 2033 Impegno 32/2018 (Residuo 200/2017), del PEG 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G10G12;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 8.942,00 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 24.306,67;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2205224);
 - la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 6909247AFC e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H160001210008;
 - in data 06.03.2018 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 10649946, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 10590812);

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - LOTTO 1 REPARTO NORD – Affidamento n. 1, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 424.270,59;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	424.270,59
I.V.A.	€	93.339,53
Prove di Laboratorio	€	599,51
Contributo ANAC	€	400,00
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	8.942,00
Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione	€	20.104,90
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
Polizza Progettista e Validatore	€	847,80
TOTALE	€	548.529,82
- di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 56.422,71, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 68.835,71 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2018, per € 66.614,20 al Capitolo 2032 Impegno 369/2018 (Residuo 601/2017), e per € 2.221,51 al Capitolo 2033 Impegno 32/2018 (Residuo 200/2017), del PEG 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G10G12;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 8.942,00 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 24.306,67;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2205224);
 - la Direzione Lavori ha attestato che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 6909247AFC e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H160001210008;
 - in data 06.03.2018 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 10649946, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 10590812).

Reggio Emilia, lì 12/04/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 192 del 12/04/2018.

Reggio Emilia, lì 18/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA