

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 177 DEL 30/03/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DI OSTERIOLA, AFFIDAMENTO N. 5. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 31/03/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Nord, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 633, del 22.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DI OSTERIOLA, Affidamento n. 5, concludente nell'importo complessivo di € 281.265,11 di cui € 224.803,59 per lavori dei quali € 6.075,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 49.461,52 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 3.596,85 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 3 D.Lgs. n° 50/2016) ed € 3.403,15 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da determinazione dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di €. 224.803,59 approvato con il progetto in parola (quinto intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono iniziati in data 02.10.2017 e regolarmente ultimati in data 03.11.2017;
- durante i lavori è stato fatto un pagamento con Certificato n° 87/2017 REG. CERT. del 13.11.2017 (SAL 1) di € 201.135,66;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 224.737,55, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 8/2018 REG.CERT., del 06.03.2018, dell'importo di € 23.601,89, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 5.192,42 per complessivi € 28.794,31, per cui il presente pagamento ammonta a € 28.794,31;

- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 281.265,11, l'importo di € 3.596,85 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), e un importo finale delle somme utilizzate di € 275.298,09, risulta una minor spesa di € 2.370,17, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	224.803,59	224.737,55	66,04
IVA Lavori e Arrotondamenti.	49.461,52	49.442,27	19,25
Sommano		274.179,82	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	3.596,85	3.596,85	0,00
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	3.403,15	1.118,27	2.284,88
TOTALI	281.265,11	278.894,94	2.370,17

1° S.A.L. (con IVA)	245.385,51
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	28.794,31

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale degli interventi in parola, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, oltre al certificato di pagamento n. 8/2018 REG.CERT. del 06.03.2018, dell'importo di € 23.601,89, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 5.192,42 per complessivi € 28.794,31, per un importo complessivo netto di € 224.737,55;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	224.737,55
I.V.A.	€	49.442,27
Prove di Laboratorio	€	599,51
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del		

D.Lgs. n° 50/2016)	€	3.596,85
Polizza Progettista e Validatore	€	518,76
TOTALE	€	278.894,94

- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 23.601,89, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 28.794,31 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 5204 Impegno 533/2018 - Sub Impegno 309/2017 (Residuo 787/2017 - Sub Residuo 309/2017), con esigibilità 2018, finanziato con avanzo, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai "variante all'abitato di Osteriola e razionalizzazione della viabilità connessa in Comune di San Martino in Rio - ricollocazione pista ciclo-pedonale in località Molino di Gazzata - SP105 Osteriola-Stiolo", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 303, del 08.02.2010, di assegnazione del finanziamento, n. identificativo RE 12)2010 e comunicazione RER 598183, del 05.09.2017, che verrà inserito nel PEG 2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.370,17, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 3.596,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2205255);
 - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 06.03.2018 veniva accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 10649946, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 10590812);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7203133564 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DI OSTERIOLA, Affidamento n. 5, il certificato di regolare esecuzione degli stessi, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, oltre al certificato di pagamento n. 8/2018 REG.CERT. del 06.03.2018, dell'importo di € 23.601,89, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 5.192,42 per complessivi € 28.794,31, per un importo

complessivo netto di € 224.737,55;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	224.737,55
I.V.A.	€	49.442,27
Prove di Laboratorio	€	599,51
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	3.596,85
Polizza Progettista e Validatore	€	518,76
TOTALE	€	278.894,94

- di liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 23.601,89, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 28.794,31 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 5204 Impegno 533/2018 - Sub Impegno 309/2017 (Residuo 787/2017 - Sub Residuo 309/2017), con esigibilità 2018, finanziato con avanzo, mediante l'utilizzo delle economie risultanti dai "variante all'abitato di Osteriola e razionalizzazione della viabilità connessa in Comune di San Martino in Rio - ricollocazione pista ciclo-pedonale in località Molino di Gazzata - SP105 Osteriola-Stiolo", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 303, del 08.02.2010, di assegnazione del finanziamento, n. identificativo RE 12)2010 e comunicazione RER 598183, del 05.09.2017, che verrà inserito nel PEG 2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.370,17, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 3.596,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da COFACE, Polizza n° 2205255);
 - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 06.03.2018 veniva accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 10649946, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 10590812);
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7203133564 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale.

Reggio Emilia, lì 30/03/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma