

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 502 DEL 08/09/2016**

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
MESSA IN SICUREZZA SP15 SPARAVALLE-RAMISETO-MISCOSO-CONFINE MASSA
KM 30+400 COMUNE DI RAMISETO - 1° LOTTO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Coordinatore dell'U.O. Manutenzione strade nord e sud e dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.820 del 30/09/2013, sono stati approvati il verbale di somma urgenza del 24/09/2013 e il progetto esecutivo relativi ai lavori per la messa in sicurezza della SP15 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa, al km 30+400, in Comune di Ramiseto - 1° lotto, per l'importo di € 250.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziati dall'Agenzia regionale di protezione civile Regione Emilia-Romagna, con OCDPC 83/2013, recante "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna" (progetto n. 69 – codice intervento 09746), approvata con determinazione n. 577/2013:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE €	IMPORTO TOTALE
A)	Lavori in appalto		
a.1	Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	191.863,74	
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.915,50	
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		199.779,24
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	43.951,43	
b.2	Imprevisti Art. 16 comma.1 punto b.4, del DPR 207/2010 e arrotondamenti	23,75	
b.3	Spese tecniche (prove di laboratorio sui materiali)	2.250,00	
b.4	Fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006	3.995,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		50.220,76
	TOTALE GENERALE		250.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale sono stati regolarizzati i lavori affidati con verbale del 24/09/2013 di cui sopra, alla ditta TAZZIOLI & MAGNANI s.r.l., con sede in via Ganapini n.27, a Felina di Castelnovo nè Monti (RE) – C.F. e P.IVA 00122740350, la quale ha fornito la disponibilità ad eseguire le opere con un ribasso del 4%, rispetto all'elenco prezzi, corrispondente all'importo netto di € 192.104,69 (comprensivi di € 7.915,50 per oneri della sicurezza), come risulta dal seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
A)	Lavori in appalto		
a.1	Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	191.863,74	184.189,19
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.915,50	7.915,50
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	199.779,24	192.104,69
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	43.951,43	42.263,03
b.2	Imprevisti Art. 16 comma.1 punto b.4, del DPR 207/2010 e arrotondamenti	23,75	23,75
b.3	Spese tecniche (prove di laboratorio sui materiali)	2.250,00	2.250,00
b.4	Fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006	3.995,58	3.995,58
	Ribasso e minore I.V.A.		9.362,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.220,76	57895,31
	TOTALE GENERALE	250.000,00	250.000,00

- in data 04/02/2014 è stato stipulato il contratto n. ord. 12/2014, per l'importo netto di € 192.104,69;
- i lavori sono stati consegnati il 24/09/2013, come da verbale di somma urgenza redatto in pari data, sopra citato, in pendenza di stipula del contratto, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, corrispondente al 23/12/2013;
- i lavori sono stati sospesi dal 21/11/2013 al 18/05/2014, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 19/06/2014;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/06/2014, come risulta dal relativo verbale e pertanto in tempo utile;
- in corso d'opera sono stati effettuati i seguenti pagamenti, per un totale netto di € 189.464,19:
 - ✓ 1^ rata di netti € 83.784,19, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 11, del 14/03/2014);
 - ✓ 2^ rata di netti € 105.680,00, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 71, dell'8/08/2014);
- la Direzione Lavori, in data 29/01/2016, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 192.104,50 (comprensivi di € 3.904,50 per oneri della sicurezza), dal quale devono essere dedotti € 189.464,19 netti per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 2.640,31, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2016, del 29/01/2016;
- la somma netta di € 2.640,31, a cui deve aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 3.221,18, trova copertura al Cap. 5101, gestione residui anno 2015 – residuo 1346/2015 e impegno riscritto 647/2016, sub-impegno riscritto 319/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ nell'ambito dei lavori in parola non sono occorse occupazioni di terreni privati, né si sono arrecati danni a terreni o immobili di proprietà privata;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 5350584199 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C67H13000890002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP15 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa, al km 30+400, in Comune di Ramiseto - 1° lotto, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 192.104,50, nonché il Certificato di Pagamento n. 3/Reg.Cert. 2016 del 29/01/2016, relativo alla rata a saldo, di netti € 2.640,31, corrispondenti a lordi € 3.221,18;
- di liquidare alla ditta TAZZIOLI & MAGNANI s.r.l., la somma netta di € 2.640,31, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 580,87, come risulta dalla fattura n. 3/02, del 29/01/2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura al Cap. 5101, gestione residui anno 2015 – residuo 1346/2015 e impegno reiscritto 647/2016, sub-impegno reiscritto 319/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e che la ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 3539410 richiesto in data 24.06.2016;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 9.988,96, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 40067291000366, rilasciata il 25/11/2013 da TUA Assicurazioni S.p.A., Agenzia 0672 di Castelnovo ne' Monti (RE), all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la situazione economica finale dell'intervento evidenzia una minore spesa di € 11.145,37, che può passare in economia, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 3.221,18 per la rata a saldo e € 1.030,86, per il fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO E/O IMPEGNATO
--	-------------	------------	-------------	---------------------

A)	Lavori in appalto			
a.1	Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	191.863,74	184.189,19	188.200,00
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.915,50	7.915,50	3.904,50
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	199.779,24	192.104,69	192.104,50
B)	Somme a disposizione			
b.1	IVA sul totale dei lavori (22%)	43.951,43	42.263,03	42.262,99
b.2	Imprevisti Art. 16 comma.1 punto b.4, del DPR 207/2010 e arrotondamenti	23,75	23,75	250,00
b.3	Spese tecniche (prove di laboratorio sui materiali)	2.250,00	2.250,00	241,56
b.4	Fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006	3.995,58	3.995,58	3.995,58
	Ribasso e minore I.V.A.		9.362,95	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	50.220,76	57.895,31	46.750,13
	TOTALE GENERALE	250.000,00	250.000,00	238.854,63
	Minore spesa			11.145,37

Reggio Emilia, lì 08/09/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma