

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 272 DEL 16/05/2018**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 15 AL KM 25 200, AFFIDATO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AFFIDAMENTO 6. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/4/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta della Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Sud, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 994, del 29/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dell'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 15 AL KM 25+200, AFFIDATO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, AFFIDAMENTO 6, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	128.010,25
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.445,90
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	126.564,35
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-40.905,60
	TOTALE NETTO	87.104,65
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 1.742,09	1.393,67
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 1.742,09	348,42
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	19.203,26
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.950,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.895,35
	TOTALE COMPLESSIVO	110.000,00

- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 32,32%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 332 del 18.05.2017;
- si evidenzia che l'importo netto dei lavori di € 87.104,65 approvato con il progetto in parola (sesto intervento ricompreso nell'accordo quadro) è stato determinato tenendo

conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 15.01.2018 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 01/03/2018;
- la Direzione lavori ha inoltrato il 5.04.2018 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 86.399,59 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	126.765,16
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	1.871,70
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	124.893,46
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-40.365,57
	TOTALE NETTO	86.399,59
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 1.742,09	1.393,67
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 1.742,09	348,42
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	19.007,91
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista € 52,26 Assicurazione Validatore € 350,00 Registro Contabilità € 25,00 Spese di Laboratorio € 433,47	860,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.610,73
	TOTALE COMPLESSIVO	108.010,33

- è stato effettuato un unico pagamento, come da fattura n. 3 del 28/02/2018, alla ditta indicata per l'importo netto di € 17.420,93 che comprensivo di iva per € 3.832,60 somma € 21.253,53 quale anticipazione del 20% come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, risulta una minor spesa di € 1.989,67;

Tutto ciò premesso, la Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e certificato di

regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 05.04.2018 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 86.399,59 che con IVA ammonta ad € 105.407,50, oltre al Certificato di Pagamento n.16/2018 REG. CERT. del 28/03/2018;

- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 108.010,33 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), il credito netto di € 68.978,66, che con IVA per € 15.175,31 ammonta ad € 84.153,97, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del P.E.G. 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G10G12, finanziata con alienazioni, imp. 497/2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.989,69 che dovrà passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 1.742,09 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 9600974 con scadenza 14/06/2018 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 10618779 con scadenza 20/06/2018 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROMEI SRL, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_10669073 con scadenza 23/06/2018 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER SNC è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 733890934B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
 - in data 02/05/2018 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 00101/34/46584002 presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano per un importo di € 86.399,59 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 15 AL KM 25 200, AFFIDATO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, AFFIDAMENTO 6, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 05.04.2018 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 86.399,59 che con IVA ammonta ad € 105.407,50, oltre al Certificato di Pagamento n.16/2018 REG. CERT. del 28/03/2018;
- di approvare il conto finale, per l'importo complessivo di € 108.010,33 suddiviso come da tabella di seguito riportata:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	126.765,16
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso)	1.871,70
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	124.893,46
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-40.365,57
	TOTALE NETTO	86.399,59
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 1.742,09	1.393,67
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 1.742,09	348,42
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	19.007,91
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista € 52,26 Assicurazione Validatore € 350,00 Registro Contabilità € 25,00 Spese di Laboratorio € 433,47	860,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.610,73
	TOTALE COMPLESSIVO	108.010,33

- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), il credito netto di € 68.978,66, che con IVA per € 15.175,31 ammonta ad € 84.153,97, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale

e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi”, del P.E.G. 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziata con alienazioni, imp. 497/2018;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.989,69 che dovrà passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 1.742,09 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 9600974 con scadenza 14/06/2018 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 10618779 con scadenza 20/06/2018 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa ROMEI SRL , è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_10669073 con scadenza 23/06/2018 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER SNC è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 733890934B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
 - in data 02/05/2018 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 00101/34/46584002 presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano per un importo di € 86.399,59 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, li 16/05/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma