

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 271 DEL 16/05/2018**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CADUTA MASSI DELLA PARETE DI MONTE SULLA SP 15 AL KM 25+200, DA AFFIDARE NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. AFFIDAMENTO 7. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/4/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta della Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade Sud, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n° 998, del 29/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dell'"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CADUTA MASSI DELLA PARETE DI MONTE SULLA SP 15 AL KM 25+200", da affidare nell'ambito dell'appalto per gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – Affidamento 7, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	173.596,01
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	945,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	172.651,01
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-55.800,81
	TOTALE NETTO	117.795,20
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 2.355,90	1.884,72
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 2.355,90	471,18
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	25.948,90
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	900,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.204,80
	TOTALE COMPLESSIVO	147.000,00

- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 32,32%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 332 del 18.05.2017, Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di € 87.104,65 approvato con il progetto in parola (settimo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva

determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- detti lavori sono stati consegnati il giorno 02.01.2018 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 02/03/2018;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 05.04.2018 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 116.715,79 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	172.452,41
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	0,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	172.452,41
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-55.736,62
	TOTALE NETTO	116.715,79
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 2.355,90	1.884,72
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 2.355,90	471,18
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	25.677,47
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 70,68 Assicurazione Validatore € 286,30 Registro Contabilità € 25,00	381,98
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.415,36
	TOTALE COMPLESSIVO	145.131,15

- Non sono stati contabilizzati apprestamenti relativi alla sicurezza che si sarebbero concretizzati nella recinzione di cantiere e nella segnaletica relativa all'istituzione di senso unico alternato in quanto la sede stradale, non consentendo il transito in sicurezza, era stata chiusa in data 12/12/2017 con Ordinanza Prot. 29997/2017 dal personale della Provincia di Reggio Emilia.
- è stato liquidato, con la fattura n. 3/19 del 28/02/2018, alla ditta su indicata l'importo netto di € 23.559,04 che comprensivo di iva per € 5.182,99 somma € 28.742,03 quale anticipazione del 20% come risulta dalla Relazione sul Conto finale;

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.868,85;

Tutto ciò premesso, la Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud propone quanto segue:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 05.04.2018 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 116.715,79 che con IVA ammonta ad € 142.393,26;
- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 145.131,15, suddiviso come da tabella sopra riportata, oltre al Certificato di Pagamento n. 15/2018 REG.CERT. DEL 28/03/2018;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), il credito netto di € 93.156,75 che con IVA per € 20.494,48 ammonta ad € 113.651,23, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al cap. 5101, imp. 498/2018 e alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 al corrispondente cap. 5028, imp. 478-479-480-481/2018, del P.E.G. 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.868,86 che dovrà passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 2.355,90 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 9600974 con scadenza 14/06/2018 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti.
 - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_10669073 con scadenza 23/06/2018 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa IDROTER SNC è in regola con gli adempimenti.
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - che occorsero occupazioni definitive relativamente alla posa di barriera paramassi e rivestimento corticale senza alcuna pretesa da parte del proprietario, vista la conformità e la natura del terreno;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7339177075 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008 ;
 - in data 03/05/2018 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 00101/34/46584040

presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano per un importo di € 116.715,79 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale;

- non risultano effettuate cessioni di credito.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dell'"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CADUTA MASSI DELLA PARETE DI MONTE SULLA SP 15 AL KM 25+200", affidato nell'ambito dell'appalto per gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – Affidamento 7, redatto dal Direttore dei lavori in data 05.04.2018 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 116.715,79 che con IVA ammonta ad € 142.393,26;
- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 145.131,15, suddiviso come da tabella sopra riportata, oltre al Certificato di Pagamento n. 15/2018 REG.CERT. del 28/03/2018 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	172.452,41
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	0,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	172.452,41
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-55.736,62
	TOTALE NETTO	116.715,79
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 2.355,90	1.884,72
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 2.355,90	471,18
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	25.677,47
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 70,68 Assicurazione Validatore € 286,30 Registro Contabilità € 25,00	381,98
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.415,36

- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.15 del 28/03/2018, il credito netto di € 93.156,75 che con IVA per € 20.494,48 ammonta ad € 113.651,23, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al cap. 5101, imp. 498/2018 e alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018 al corrispondente cap. 5028, imp. 478-479-480-481/2018, del P.E.G. 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 1.868,86 che dovrà passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 2.355,90 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 9600974 con scadenza 14/06/2018 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti.
 - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_10669073 con scadenza 23/06/2018 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa IDROTER SNC è in regola con gli adempimenti.
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - occorsero occupazioni definitive relativamente alla posa di barriera paramassi e rivestimento corticale senza alcuna pretesa da parte del proprietario, vista la conformità e la natura del terreno;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7339177075 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008 ;
 - in data 03/05/2018 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 00101/34/46584040 presso Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano per un importo di € 116.715,79 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale;
 - non risultano effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, li 16/05/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 271 del 16/05/2018.

Reggio Emilia, li 17/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA