

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 450 DEL 17/07/2018**

**OGGETTO**

INTERVENTI URGENTI SULLA S.P. N. 79 CEREZZOLA-TRINITA'-GOMBIO-FERIOLO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA AL KM 8+160 IN COMUNE DI CASINA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con lettera prot. 13570 del 30/05/2017, la Provincia di Reggio Emilia ha chiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) per il ripristino della viabilità sulla SP 79 "Cerezzola – Trinità – Gombio – Feriolo" al km 8+160 in località Bosco di Cernaieto, in comune di Casina, quantificato nell'importo di € 50.000,00, precisando che tale finanziamento si intendeva di somma urgenza per rendere transitabile in sicurezza la sede stradale;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1029 del 10/07/2017, sono stati approvati, ai fini del contributo di cui all'art. 10, della L.R. 1/2005, gli elenchi degli interventi riportati negli allegati 1 e 2 alla stessa, e tra gli interventi di cui all'allegato 1 "interventi urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale", rientra al n° 4 il seguente "INTERVENTI URGENTI SULLA S.P. 79 "CEREZZOLA-TRINITÀ-GOMBIO-FERIOLO" PER RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 8+160 IN COMUNE DI CASINA (RE)", per un importo (IVA inclusa) di € 50.000,00;
- Il Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con determinazione n. 3101 del 05/10/2017, ha tra l'altro, assegnato e impegnato, ai sensi dell'art. 10, della L.R. 1/2005, detta somma a favore della Provincia di Reggio Emilia;
- con determinazione dirigenziale n. 914 del 18/12/2017, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 50.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

		<b>IMPORTO IN EURO</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	38.706,16
b)	ONERI SICUREZZA (non sogetti a ribasso)	1.281,50
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.987,66</b>
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	8.797,29
d)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	415,30
e)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'80% di € 799,75	639,80

f)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'20% di € 799,75	159,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.012,34</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>

- con la medesima determinazione si procedeva all'aggiudicazione definitiva, mediante procedura informale con affidamento diretto senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. N° 50/2016, con consultazione di almeno 3 (tre) operatori qualificati, con aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo, mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice; alla Ditta TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l. Via Ganapini n. 27 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE), C.F./P.I. 00122740350, quale offerente il ribasso percentuale del 3,12% che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 38.780,03, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e sopra indicati, come risulta dal seguente quadro economico:

		<b>PROGETTO €</b>	<b>CONTRATTO €</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	38.706,16	37.498,53
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.281,50	1.281,50
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.987,66</b>	<b>38.780,03</b>
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	8.797,29	8.531,61
d)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	415,30	415,30
e)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'80% di € 799,75	639,80	639,80
f)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'20% di € 799,75	159,95	159,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.012,34</b>	<b>9.746,66</b>
	<b>Ribasso</b>		<b>1.207,63</b>
	<b>Minore IVA sui lavori</b>		<b>265,68</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

- il contratto è stato sottoscritto in modalità elettronica con la Ditta TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l., in data 23/01/2018 Prot. n. 1742/10/2017;
- con verbale del 16/04/2018, è stata disposta la consegna dei lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 25/05/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/05/2018 come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile;

- la Direzione Lavori ha redatto, in data 30/05/2018 la contabilità finale dei lavori, il Certificato di Pagamento n. 29/Reg. Cert. 2018, in data 01/06/2018, per SAL n° 2 pari al FINALE di € 10.232,74) e in data 18/06/2018 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 38.452,30 oltre al 22% per IVA;
- è stato effettuato un unico pagamento a seguito di emissione del Certificato di Pagamento n. 21/Reg. Cert. 2018 del 03/05/2018, per un importo pari a netti € 28.219,56 oltre al 22% per Iva (per un importo totale di € 34.427,86 (come risulta dalla fattura n. 11 del 04/05/2018));

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti, redatto dal Direttore dei lavori in data 30/05/2018, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 18/06/2018 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 38.452,30, nonché il Certificato di Pagamento del 01/06/2018 n. 29/Reg. Cert. 2018 per SAL n° 2 pari al FINALE, per un importo netto di € 10.232,74, (corrispondenti a lordi € 12.483,94);

liquidare alla Ditta TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l. Via Ganapini n. 27 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE), C.F./P.I. 00122740350, il credito netto di € 10.232,74, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 12.483,94 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 18 del 12/06/2018;

- svincolare la cauzione definitiva di € 1.939,03, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 40067291001851 rilasciata da TUA Assicurazioni, Agenzia di Castelnuovo nè Monti, e sottoscritta in data 10/01/2018;
- dare atto che:
  - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001959, rilasciata da TUA Assicurazioni S.P.A., Agenzia 0672 - Castelnuovo nè Monti, sottoscritta in data 20/06/2018, che si ritiene congrua;
  - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2018/2020 e al corrispondente Cap. **5101** "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2018, con esigibilità 2018, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con deliberazione della Giunta n. 1029 del 10/07/2017 e con successiva determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna n. 3101 del 05/10/2017, (accertamento 619/2017 cap. 856), impegno n. 494/2018;
  - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		<b>PROGETTO €</b>	<b>CONTRATTO €</b>	<b>SOMME LIQUIDATE €</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	38.706,16	37.498,53	37.493,30
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.281,50	1.281,50	959,00
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.987,66</b>	<b>38.780,03</b>	<b>38.452,30</b>
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	8.797,29	8.531,61	8.459,51
d)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	415,30	415,30	25,00
e)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'80% di € 799,75	639,80	639,80	639,80
f)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'20% di € 799,75	159,95	159,95	159,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.012,34</b>	<b>9.746,66</b>	<b>9.284,26</b>
	<b>Ribasso</b>		<b>1.207,63</b>	
	<b>Minore IVA sui lavori</b>		<b>265,68</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.736,56</b>
	<b>MINOR SPESA</b>			<b>2.263,45</b>

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 2.263,45, già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo relativi al SAL n° 2 pari al FINALE di € 10.232,74, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 12.483,94, come risulta dalla fattura n. 18 del 12/06/2018; e per il saldo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quantificato in € 799,75;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL\_12141047, (data richiesta 21/06/2018 - scadenza validità 19/10/2018) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZE0204ACBE, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H17001060002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Determinazione N. 450 del 17/07/2018  
pag. 5/8

- di approvare lo stato finale degli "INTERVENTI URGENTI SULLA S.P. N. 79 CERZZOLA - TRINITA' - GOMBIO - FERILO PER IL RIPRISTINO DELLA VIBILITA' AL KM 8+160 IN COMUNE DI CASINA", la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 38.452,30, nonché il Certificato di Pagamento del 01/06/2018 n. 29/Reg.Cert. 2018 per SAL n° 2 pari al FINALE per un importo netto di € 10.232,74, (corrispondenti a lordi € 12.483,94);
- di liquidare alla Ditta TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l. Via Ganapini n. 27 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE), C.F./P.I. 00122740350, il credito netto di € 10.232,74, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 12.483,94 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 18 del 12/06/2018;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 1.939,03, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 40067291001851 rilasciata da TUA Assicurazioni, Agenzia di Castelnuovo nè Monti, e sottoscritta in data 10/01/2018;
- di dare atto che:
  - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291001959, rilasciata da TUA Assicurazioni S.P.A., Agenzia 0672 - Castelnuovo nè Monti, sottoscritta in data 20/06/2018, che si ritiene congrua;
  - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2018/2020 e al corrispondente Cap. **5101** "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2018, con esigibilità 2018, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con deliberazione della Giunta n. 1029 del 10/07/2017 e con successiva determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna n. 3101 del 05/10/2017, (accertamento 619/2017 cap. 856), impegno n. 494/2018;
  - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		<b>PROGETTO €</b>	<b>CONTRATTO €</b>	<b>SOMME LIQUIDATE €</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	38.706,16	37.498,53	37.493,30
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.281,50	1.281,50	959,00
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.987,66</b>	<b>38.780,03</b>	<b>38.452,30</b>
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	8.797,29	8.531,61	8.459,51
d)	IMPREVISTI, SPESE DI BOLLO E ARROTONDAMENTI	415,30	415,30	25,00
e)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'80% di € 799,75	639,80	639,80	639,80

f)	FONDO (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) pari all'20% di € 799,75	159,95	159,95	159,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.012,34</b>	<b>9.746,66</b>	<b>9.284,26</b>
	<b>Ribasso</b>		<b>1.207,63</b>	
	<b>Minore IVA sui lavori</b>		<b>265,68</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.736,56</b>
	<b>MINOR SPESA</b>			<b>2.263,45</b>

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 2.263,45, già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo relativi al SAL n° 2 pari al FINALE di € 10.232,74, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 12.483,94, come risulta dalla fattura n. 18 del 12/06/2018; per il saldo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quantificato in € 799,75;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL\_12141047, (data richiesta 21/06/2018 - scadenza validità 19/10/2018) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZE0204ACBE, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H17001060002.

Reggio Emilia, li 17/07/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 450 del 17/07/2018.

Reggio Emilia, li 17/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI