

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 492 DEL 03/08/2018**

**OGGETTO**

VARIANTE ALL'ABITATO DI OSTERIOLA E RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' CONNESSA IN COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO - RICOLLOCAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE IN LOCALITÀ MOLINO DI GAZZATA - SP105 OSTERIOLA-STIOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO E PAGAMENTO RATA A SALDO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 179, del 06/03/2014, è stato approvato il progetto esecutivo della "variante all'abitato di Osteriola e razionalizzazione della viabilità connessa in Comune di San Martino in Rio - ricollocazione pista ciclo-pedonale in località Molino di Gazzata - SP105 Osteriola-Stiolo", dell'importo complessivo di € 2.004.000,00, di cui € 1.385.308,57 per lavori (comprensivi di € 48.181,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 618.691,43 per somme a disposizione;
- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 1026, del 30/12/2015, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'ATI composta da Società Industria Pietrisco - SIP S.p.A., con sede a Madregolo di Collecchio (PR), strada Bergamino 26/1 (capogruppo) – P.IVA 00162770341 e da Edilborgonovi s.r.l., con sede a Cavola di Toano, via Secchia 2, con il ribasso del 17,49%, corrispondente all'importo netto di € 1.103.263,31, cui devono essere aggiunti € 48.181,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di € 1.151.445,09;
- in data 04/04/2016, con l'impresa capogruppo di cui sopra, è stato stipulato il contratto di appalto n. 15594 di Rep., per l'importo netto di € 1.151.445,09;
- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico progettuale è risultato il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI OPERA COMPLETA	1.385.308,57	1.151.445,09
Di cui oneri per la sicurezza	48.181,78	48.181,78
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	1.337.206,79	1.103.263,31
Pista ciclabile mulino Gazzata	241.766,81	197.846,92
Risoluzione interferenze	50.000,00	50.000,00
Rotatoria di Osteriola	489.146,18	400.134,45
Allargamento via Stradone	556.213,80	455.281,94
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Espropri e accantonamento accordi bonari, imprevisti, spese tecniche, oneri eventuale contenzioso	303.923,54	303.923,54
I.V.A. sui lavori	304.767,89	253.317,92
Pubblicazione bando di gara	10.000,00	10.000,00
Ribasso e minor I.V.A.		285.313,45
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>618.691,43</b>	<b>852.554,91</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

- in data 05/04/2016 è stato redatto il verbale di consegna lavori, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione degli stessi in 225 giorni naturali e consecutivi, come da contratto di appalto, con scadenza temporale al 15/11/2016;
- con disposizione di servizio Prot. n. 10109/8/2009 del 02/05/2016, è stato nominato collaudatore in corso d'opera, nonché collaudatore tecnico-amministrativo finale l'Ing. Azzio Gatti, Alta Professionalità Logistica ed Edilizia della Provincia;
- con determinazione dirigenziale n. 660 del 28/10/2016, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006, comma 1, lettera c) e comma 3, secondo periodo, con contestuale approvazione del verbale di monetizzazione delle migliorie offerte in sede di gara e non accettate dalla Direzione Lavori e loro utilizzo per altre lavorazioni rese necessarie in corso d'opera, che ha portato l'importo contrattuale a € 1.242.445,09, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Stima di progetto €	Quadro Economico di Aggiudicazione €	Quadro Economico perizia €	Quadro Economico di raffronto €
<b>A) LAVORI</b>				
Importo lavori	1.385.308,57	1.151.445,09	1.242.445,09	91.000,00
Di cui costi sicurezza	48.181,78	48.181,78	48.181,78	0,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>1.385.308,57</b>	<b>1.151.445,09</b>	<b>1.242.445,09</b>	<b>91.000,00</b>
Pista ciclabile Mulino Gazzata	241.766,81	197.846,92	235.873,64	38.026,72
Risoluzione interferenze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Rotatoria di Osteriola	489.146,18	400.134,45	330.113,78	-70.020,67
Allargamento via Stradone	€ 556.213,80	€ 455.281,94	639.219,79	183.937,85
Oneri della sicurezza	48.181,78		48.181,78	0,00
Migliorie non eseguite			-60.943,90	-60.943,90
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Espropri e accantonamento accordi bonari, imprevisti, spese tecniche, oneri eventuale contenzioso	303.923,54	303.923,54	303.923,54	0,00
I.V.A.	304.767,89	253.317,92	273.337,92	20020
Pubblicazione bando di gara	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ribasso e minor I.V.A.	0,00	285.313,45	174.293,45	-111.020,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>618.691,43</b>	<b>852.554,91</b>	<b>761.554,91</b>	<b>-91.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>0,00</b>

- con la ditta appaltatrice in data 28/02/2017 è stato stipulato l'atto integrativo al contratto – Rep. n. 15618;
- contestualmente all'approvazione della perizia di cui sopra è stata concessa alla ditta appaltatrice una proroga di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- i lavori, inoltre, sono stati sospesi dal 12/12/2016 e ripresi il 19/01/2017;

- gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 21/02/2017, in attesa del completamento di alcune lavorazioni di piccola entità e migliorie;
- a tal proposito la Direzione Lavori, ai sensi del comma 2, dell'art. 199, del DPR 207/2010, ha assegnato un termine perentorio di 60 giorni per il loro completamento, certificando l'avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile nella loro funzionalità, sottolineando però che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato l'inefficacia del certificato di ultimazione siglato e la necessità di redigere un nuovo certificato per accertare l'avvenuto completamento delle lavorazioni richieste;
- il 18/04/2017 è stato constatato che i lavori sono stati completati;
- in corso d'opera sono stati effettuati i seguenti pagamenti, per un totale di netti € 1.236.231,07, così suddivisi:
  - anticipazione di netti € 115.144,51 (Certificato di Pagamento n. 26 del 23/06/2016);
  - 1<sup>a</sup> rata di netti € 340.659,96, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 29, del 30/6/2016);
  - 2<sup>a</sup> rata di netti € 501.743,70, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 64, del 01/12/2016);
  - 3<sup>a</sup> rata di netti € 278.682,90, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 36 del 02/05/2017);
- il 02/05/2017 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori a tutto il 21/02/2017, ammontante a € 1.242.443,29 netti, dal quale devono essere dedotti netti € 1.236.231,07 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 6.212,22;
- il collaudatore, Ing. Azzio Gatti, a seguito di successive visite di collaudo, di cui l'ultima in data 11/06/2018, ha ritenuto collaudabile l'opera e in pari data ha redatto il certificato di collaudo con esito positivo, confermando l'importo della rata di saldo netta in € 6.212,22, pari a lordi € 7.578,91, come risulta dal certificato di pagamento n.33/Reg. Cert. 2018 del 05/07/2018, liquidabili dietro presentazione di polizza fidejussoria, come già previsto dall'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 235, del D.P.R. 207/2010;
- il progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e ai corrispondenti capitoli 5200 e 5204, impegni reiscritti rispettivamente n. 530/2018 e sub impegno reiscritto 181/2018, n. 531/2018 e sub impegni reiscritti 182-183/2018, n. 532/2018 e sub impegni reiscritti 184-185/2018 e n. 533/2018 e sub impegno reiscritto 186/2018, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - la pubblicazione dell'avviso ai creditori, richiesta tramite PEC con Prot. 10087/8/2009 del 02/05/2017 al Comune di San Martino in Rio, è durata 30 giorni con esito negativo;
  - Società Industria Pietrisco - SIP S.p.A., ha presentato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 1531.00.27.2799741474, rilasciata

- l'11/07/2018 da SACE BT S.p.A.. Agenzia di Parma Assicura s.a.s., per una somma che si ritiene congrua;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL\_12169048, richiesto in data 25.06.2018, Società Industria Pietrisco - SIP S.p.A., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS\_11139351, richiesto in data 21/06/2018, Iembo Michele s.r.l., con sede legale a Noceto (PR), in Via Europa n. 13 – P.IVA 02555430343, (subappalto autorizzato con Prot. 11518 del 17/05/2016), è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 5639081CD7 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C31B13000100001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di realizzazione della *“variante all'abitato di Osteriola e razionalizzazione della viabilità connessa in Comune di San Martino in Rio - ricollocazione pista ciclo-pedonale in località Molino di Gazzata - SP105 Osteriola-Stiolo”*, la relazione sul conto finale e il certificato di collaudo dei medesimi, redatto dall'Ing. Azzio Gatti, conservati in originale presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, da cui risulta un importo netto finale di € 1.242.443,29, nonché il certificato di pagamento n. 33/Reg. Cert. 2018 del 05/07/2018, relativo alla rata di saldo di netti € 6.212,22, pari a lordi € 7.578,91;
- di liquidare a Società Industria Pietrisco - SIP S.p.A., la somma netta di € 6.212,22, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 7.578,91, come risulta dalla fattura n.55/PA, del 10/07/2018, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5204, impegno reiscritto 532/2018, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018 e che la stessa:
  - ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 1531.00.27.2799741474, rilasciata l'11/07/2018 da SACE BT S.p.A.. Agenzia di Parma Assicura s.a.s., per una somma che si ritiene congrua;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL\_12169048, richiesto in data 25.06.2018, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 100.693,88, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da AXA Assicurazioni Spa, Agenzia di Parma, in data 22/01/2016, all'atto della stipula del contratto principale;

- di dare atto che:
  - il progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e ai corrispondenti capitoli 5200 e 5204, impegni riscritti rispettivamente n. 530/2018 e sub impegno riscritto 181/2018, n. 531/2018 e sub impegni riscritti 182-183/2018, n. 532/2018 e sub impegni riscritti 184-185/2018 e n. 533/2018 e sub impegno riscritto 186/2018, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - la pubblicazione dell'avviso ai creditori - richiesta tramite PEC con Prot. 10087/8/2009 del 02/05/2017, al Comune di San Martino in Rio, è durata 30 giorni, con esito negativo;
    - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS\_11139351, richiesto in data 21/06/2018, lembo Michele s.r.l., con sede legale a Noceto (PR), in Via Europa n. 13 – P.IVA 02555430343, (subappalto autorizzato con Prot. 11518 del 17/05/2016), è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - la situazione economica dell'opera principale, risulta, al momento, la seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	PERIZIA €	SPESO e/o impegnato €
<b>A) LAVORI</b>				
Importo lavori	1.337.126,79	1.103.263,31	1.194.263,31	1.194.261,51
costi sicurezza	48.181,78	48.181,78	48.181,78	48.181,78
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>1.385.308,57</b>	<b>1.151.445,09</b>	<b>1.242.445,09</b>	<b>1.242.443,29</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Espropri e accantonamento accordi bonari, imprevisti, spese tecniche, oneri eventuale contenzioso	303.923,54	303.923,54	303.923,54	197.221,99
I.V.A.	304.767,89	253.317,92	273.337,92	273.337,52
Pubblicazione bando di gara	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.393,00
Ribasso e minor I.V.A.	0	285.313,45	174.293,45	
Interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante (autorizzati dalla RER)				278.919,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>618.691,43</b>	<b>852.554,91</b>	<b>761.554,91</b>	<b>751.872,45</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>1.994.315,74</b>
<b>minore spesa</b>				<b>9.684,26</b>

- l'economia risultante dal quadro economico di cui sopra è già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate, riferite a procedimenti ancora in corso, quali la procedura espropriativa e il pagamento di spese tecniche e degli incentivi per funzioni tecniche;

- al termine di detti procedimenti, con specifico atto, si provvederà ad approvare il quadro analitico delle spese complessivamente sostenute per l'esecuzione dell'opera in parola, al fine della relativa rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, li 03/08/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 492 del 03/08/2018.

Reggio Emilia, li 06/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA