

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 590 DEL 26/09/2018**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO L. NOBILI IN VIA MAKALLE' A REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con provvedimento n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 936 del 28.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli *"interventi di miglioramento energetico da realizzarsi presso l'istituto scolastico L. Nobili, in Via Makallè, a Reggio Emilia"*, concludente nell'importo complessivo di € 134.550,40, articolato come segue:

<b>A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>100.874,03</b>
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	5.635,32
<b>SOMMANO I LAVORI (A+B)</b>	<b>106.509,35</b>
<b>C – Somme a disposizione</b>	
C1 – Oneri fiscali (22%)	23.432,06
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016), contributo ANAC, spese vidimazione registri contabilità e arrotondamenti	4.608,99
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>28.041,05</b>
<i>TOTALE GENERALE</i>	<b>134.550,40</b>

- con determinazione dirigenziale n. 495 del 25/7/2017 i relativi lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta SOL.EDIL. SRL, con sede legale in Via N. Piccinni, 6 - Napoli - C.F./P.I. 07879870637;
- in data 16.2.2018 è stato sottoscritto atto pubblico N. ORD. 1/2018 - Protocollo n. 26407/6/2016;
- i lavori furono consegnati il 13/06/2018 come risulta dal verbale redatto in pari data, con possibilità di iniziare i lavori il 09/07/2018, a seguito dell'ultimazione degli esami di maturità;
- per l'esecuzione dei lavori si è stabilita una durata di 45 giorni;
- i lavori sono iniziati il 09/07/2018, sospesi il 23/07/2018 e ripresi il 24/07/2018, a causa di un concorso all'interno della scuola; pertanto l'ultimazione doveva avvenire entro e non oltre il 23/08/2018;

- l'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 23/08/2018 e pertanto in tempo utile contrattuale;
- nel corso dei lavori veniva erogata l'anticipazione pari al 20% dei lavori e corrispondente a netti € 16.437,52 (€ 20.053,77 compresa iva) a fronte di presentazione di garanzia fidejussoria;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 82.184,84 IVA esclusa, nonché il Certificato di pagamento n. 48/Reg.Cert. 2018 del 24/09/2018 di € 65.747,32 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a € 14.464,41 per complessivi € 80.211,73;
- la spesa complessiva di € 134.550,40 risulta già impegnata e disponibile alla missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 e al corrispondente Cap. 4567, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, impegni reiscritti n. 420 e n. 421 del PEG 2018, (di cui € 465,12 finanziati con avanzo), con esigibilità anno 2018;
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

#### D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio, degli *"interventi di miglioramento energetico dell'istituto "L. Nobili" in via Makallè a Reggio Emilia"*, da cui risulta un ammontare netto finale di € 82.184,84 (IVA esclusa), nonché il Certificato di pagamento n. 48/Reg.Cert. 2018 del 24/09/2018, di € 65.747,32 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a € 14.464,41, per complessivi € 80.211,73;
- di liquidare alla ditta SOL.EDIL. s.r.l., con sede legale in Via N. Piccinni, 6 a Napoli - C.F./P.I. 07879870637, la somma netta di € 65.747,32, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 14.464,41, corrispondenti a lordi € 80.211,73, come risulta dalla fattura n. 28 del 12.9.2018, tenuto conto che detta spesa trova copertura tra nelle risorse già impegnate;
- di dare atto che:
  - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. F033009180015, rilasciata da Confidi Supremo – Direzione Generale, in data 20/09/2018;

- ✓ l'Impresa SOL.EDIL. s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL\_12474551, con scadenza validità in data 15.11.2018;
- di svincolare la polizza fideiussoria n. E1457333, rilasciata da ITAS MUTUA, Agenzia Nocera Amendola, presentata a garanzia del contratto dei lavori in argomento il 7.11.2017, per un importo di € 11.598,00;
- di svincolare la cauzione di € 16.487,00 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% dei lavori, costituita mediante polizza fideiussoria n. 06/01/24/2904441, rilasciata da Finanziaria Romana s.p.a.;
- di dare, altresì, atto che:
  - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6904905BDA e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H16001750003;
  - ✓ la spesa complessiva di € 134.550,40 risulta già impegnata e disponibile alla alla missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.003, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 4567, impegni reiscritti n. 420 e n. 421 del PEG 2018 (di cui € 465,12 finanziati con avanzo), con esigibilità anno 2018;
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ✓ dal quadro finale dell'opera sotto riportato risulta una minore spesa di € 30.496,40, già al netto delle spese ancora da liquidare: € 80.211,73 per lavori (SOL.EDIL. s.r.l.), € 1.573,31 per servizio tecnico c.s.e. (arch. Ivano Ballarini) e € 2.130,19 per spese incentivo (art. 113 del D.Lgs. 50/2016):

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
<b>A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>100.874,03</b>	<b>76.552,29</b>	<b>76.549,52</b>
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	5.635,32	5.635,32	5.635,32
<b>SOMMANO I LAVORI (A+B)</b>	<b>106.509,35</b>	<b>82.187,61</b>	<b>82.184,84</b>
<b>C – Somme a disposizione</b>			
C1 – Oneri fiscali (22%)	23.432,06	18.081,27	18.080,66
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016), contributo ANAC, spese vidimazione registri contabilità e arrotondamenti	4.608,99		
C2 a) – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)		2.130,19	2.130,19
C2 b) – spese tecniche (servizio tecnico per CSE – arch. Ivano Ballarini – det. 806/2017)		2.440,00	1.573,31
C2 c) - contributo spese di gara ANAC	0,00	60,00	60,00
C2 d) - spese di vidimazione registro di contabilità	0,00	25,00	25,00
<b>MINOR SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.626,33</b>	<b>30.496,40</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>28.041,05</b>	<b>22.736,46</b>	<b>21.869,16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>134.550,40</b>	<b>134.550,40</b>	<b>134.550,40</b>

Reggio Emilia, lì 26/09/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....