

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 603 DEL 04/10/2018**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP358R E LE VIE ALIGHIERI E CORNETOLE IN COMUNE DI POVIGLIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018 e n. 239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 544 del 04/08/2017, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Romana (SP358R) e le vie Alighieri e Cornetole, in Comune di Poviglio", intervento inserito nel progetto denominato "Inventare la sicurezza", di cui al 2° programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) – (intervento n.11a), concludente nell'importo di € 250.000,00, come dettagliato nel seguente quadro economico:

| Descrizione | Importo € |
|--|---------------------|
| A) LAVORI | |
| Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 34.669,05 per costo della manodopera) | €164.819,96 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €10.180,04 |
| TOTALE LAVORI A BASE DI GARA | € 175.000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| Spese tecniche per prove di laboratorio, servizio tecnico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti, registrazione accordi bonari | € 23.500,00 |
| Oneri eventuali contenziosi | € 5.250,00 |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 7.750,00 |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori | € 38.500,00 |
| Totale somme a disposizione | € 75.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 250.000,00 |

e finanziato per € 105.000,00, dalla Regione Emilia Romagna (nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 2° Programma), per € 16.000,00 dalla Provincia e per € 129.000,00 dal Comune di Poviglio;

- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 680 dell'11/10/2017, l'esecuzione dei relativi lavori è stata aggiudicata all'impresa F.lli lembo s.r.l., con sede legale in Via Don Minzoni, 11/A a Gualtieri (RE) - C.F./P.I. 01407310356, con il ribasso del 20,618%, per

l'importo netto di € 141.017,42, di cui € 130.837,38 per lavori e € 10.180,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con l'aggiudicazione di cui sopra, il quadro economico è risultato il seguente:

| Descrizione | Progetto | Aggiudicazione |
|--|---------------------|---------------------|
| A) LAVORI | | |
| Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 34.669,05 per costo della manodopera) | € 164.819,96 | € 130.837,38 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.180,04 | € 10.180,04 |
| TOTALE LAVORIA BASE DIGARA | € 175.000,00 | € 141.017,42 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Spese tecniche per prove di laboratorio, servizio tecnico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti, registrazione accordi bonari | € 23.500,00 | € 23.500,00 |
| Oneri eventuali contenziosi | € 5.250,00 | € 5.250,00 |
| Imprevisti arrotondamenti | € 7.750,00 | € 7.750,00 |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori | € 38.500,00 | € 31.023,83 |
| Ribasso e minore I.V.A. | | € 41.458,75 |
| Totale somme a disposizione | € 75.000,00 | € 108.982,58 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 250.000,00 | € 250.000,00 |

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto il 10/11/2017, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;
- il contratto con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato il 21/12/2017 - Ord. n. 41/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 199 del 16/04/2018, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, finalizzata alla risoluzione di problematiche sopravvenute e palesatesi in corso d'opera, che ha modificato, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettere a) e b), il valore del contratto stipulato, nei limiti del 15%, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata e senza alterarne la natura complessiva, dell'importo netto di € 20.982,58, che ha determinato un nuovo importo dei lavori di € 162.000,00 netti, come dettagliato nel seguente quadro economico rimodulato:

| Descrizione | Progetto | Aggiudicazione | Variante | differenze |
|-------------|----------|----------------|----------|------------|
|-------------|----------|----------------|----------|------------|

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | | | |
| Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso (di cui € 34.669,05 per costo manodopera) | € 164.819,96 | € 130.837,38 | € 150.035,50 | 19.198,12 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.180,04 | € 10.180,04 | € 11.964,50 | 1.784,46 |
| TOTALE LAVORI A BASE DI GARA | € 175.000,00 | € 141.017,42 | € 162.000,00 | 20.982,58 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| Spese tecniche per prove di laboratorio, servizio tecnico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., eventuali protezioni e/o spostamenti linee interferenti, registrazione accordi bonari | € 23.500,00 | € 23.500,00 | € 23.500,00 | 0,00 |
| Oneri eventuali contenziosi | € 5.250,00 | € 5.250,00 | € 5.250,00 | 0,00 |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 7.750,00 | € 7.750,00 | € 7.750,00 | 0,00 |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori | € 38.500,00 | € 31.023,83 | € 35.640,00 | 4.616,17 |
| Ribasso e minore I.V.A. | | € 41.458,75 | € 15.860,00 | -25.598,75 |
| Totale somme a disposizione | € 75.000,00 | € 108.982,58 | € 88.000,00 | -20.982,58 |
| IMPORTO COMPLESSIVO OPERA | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | 0,00 |

- con l'impresa appaltatrice l'11/07/2018 è stato stipulato l'atto integrativo al contratto – Ord. n. 10/2018 – Prot. 27302/5/2017;
- contestualmente all'approvazione di detta perizia è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- in corso d'opera i lavori sono stati sospesi dal 20/12/2017 al 07/01/2018 e dal 19/02/2018 all'08/04/2018;
- gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 17/05/2018;
- in corso d'opera sono stati effettuati i seguenti pagamenti, per un totale di netti € 161.189,63, così suddivisi:
 - 1^ rata di netti € 60.183,23, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 3, del 07/02/2018);
 - 2^ rata di netti € 75.736,53, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 23, del 09/05/2018);
 - 3^ rata di netti € 25.269,87, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 34 del 16/07/2018);
- la Direzione Lavori, l'11/08/2018, ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 161.999,63, dal quale devono essere dedotti € 161.189,63 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 810,00, come risulta dal Certificato di Pagamento n.45/Reg. Cert. 2018, del 10/09/2018;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- con lettera Prot. 16916/5/2017 del 18/07/2018, è stata chiesta al Comune di Poviglio la pubblicazione dell'avviso ai creditori; successivamente il Comune ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
 - data l'esiguità della somma residua, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 12158357, richiesto il 22/06/2018, l'impresa F.Ili Iembo s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- dare atto che l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5211, impegni reiscritto n. 534/2018 (sub impegno reiscritto 187/2018) e n. 536/2018, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 7172556474 e il Codice Unico del Progetto (CUP) C41B17000270009;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *“messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Romana (SP358R) e le vie Alighieri e Cornetole, in Comune di Poviglio”*, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 161.999,63, nonché il Certificato di Pagamento n.45/Reg. Cert. 2018 del 10/09/2018, relativo alla rata a saldo di € 810,00, corrispondenti a lordi € 988,20;
- di liquidare all'impresa F.Ili Iembo s.r.l., la somma netta di € 810,00, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 178,20, come risulta dalla fattura n. 13/2018, del 18/09/2018, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5211, impegno reiscritto n. 536/2018, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 29.952,10, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 28019920821, rilasciata da HCC International Insurance Company plc - Rappresentanza Generale per l'Italia;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- con lettera Prot. 16916/5/2017 del 18/07/2018, è stata chiesta al Comune di Poviglio la pubblicazione dell'avviso ai creditori; successivamente il Comune ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
 - data l'esiguità della somma residua, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_12158357, richiesto il 22/06/2018, l'impresa F.Ili lembo s.r.l., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- sulla stima originaria del progetto, pari a € 250.000,00, ad oggi risulta sostenuta e liquidata la spesa complessiva di € 199.012,33, già comprensiva della rata a saldo sopra definita;
 - tra le voci delle somme a disposizione del quadro economico progettuale, risultano ancora da concludere alcuni procedimenti, tra cui la registrazione degli accordi bonari, alcune spese tecniche e il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - al termine di detti procedimenti, con specifico atto, si provvederà ad approvare il quadro analitico delle spese complessivamente sostenute, al fine della relativa rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, li 04/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma