

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 661 DEL 17/10/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, AFFIDAMENTO N 3. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018 e n. 239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 530, del 03.08.2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord con servizio di pronto intervento – Affidamento n° 3, concludente nell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 795.991,17 per lavori dei quali € 20.830,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 175.508,83 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 18.500,00 per spese tecniche, accordi bonari ed imprevisti, ed € 10.000,00 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la suindicata determinazione si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di € 795.991,17 approvato con il progetto in parola (terzo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono iniziati in data 28.08.2017, con previsione della loro ultimazione in data 24.01.2017;
- in data 22.12.2017 si procedeva alla sospensione dei lavori, in relazione alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che non consentivano l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per completare i lavori programmati;
- a far tempo dal 26.01.2018 si procedeva alla ripresa degli stessi, con conclusione in data 28.02.2018;
- durante i lavori sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:

Certificato n° 78 del 16.10.2017 (SAL 1)	di	€ 504.644,86
Certificato n° 12 del 21.03.2018 (SAL 2)	di	€ 276.854,03
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 795.929,54,

nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 43/2018 REG.CERT. del 06.09.2018, dell'importo di € 14.430,65, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.174,74 per complessivi € 17.605,39;

- in data 06.03.2018 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INPS 11149069, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INPS 11103609).

Pertanto considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.000.000,00, l'importo di € 15.919,92 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), e un importo finale delle somme utilizzate di € 972.857,56, risulta una minor spesa di € 11.222,62, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	795.991,17	795.929,54	61,63
IVA Lavori e Arrotondamenti.	175.508,83	175.104,50	404,33
Sommano		971.034,04	
Spese Tecniche, Accordi Bonari e Imprevisti	18.500,00	15.944,82	2.555,18
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	10.000,00	1.798,52	8.201,48
TOTALI	1.000.000,00	988.777,38	11.222,62

1° S.A.L. (con IVA)	615.666,73
2° S.A.L. (con IVA)	337.761,92
	953.428,65
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	17.605,39

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori

in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 795.929,54, oltre al Certificato di Pagamento, n° 43/2018 REG.CERT. del 06.09.2018, dell'importo di € 14.430,65, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.174,74 per complessivi € 17.605,39;

– di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	795.929,54
I.V.A.	€	175.104,50
Prove di Laboratorio	€	1.798,52
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	15.919,82
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	988.777,38

– di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 90.953,58, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 110.963,37 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020 al corrispondente Capitolo **5028** "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2018 con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 461/2018 (Residuo 1838/2017);

– di dare atto che:

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.222,62, che si ritiene opportuno passare in economia;
- in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 15.919,82 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da TOKIO MARINE - HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, Polizza n° 2801994 1932 0000);
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7163420131 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

DETERMINA

– di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli

interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord con servizio di pronto intervento – Affidamento n° 3, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 795.929,54, oltre al Certificato di Pagamento, n° 43/2018 REG.CERT. del 06.09.2018, dell'importo di € 14.430,65, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.174,74 per complessivi € 17.605,39;

– di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	795.929,54
I.V.A.	€	175.104,50
Prove di Laboratorio	€	1.798,52
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	15.919,82
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	988.777,38

– di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 90.953,58, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 110.963,37 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020 al corrispondente Capitolo **5028** "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2018 con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 461/2018;

– di dare atto che:

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 11.222,62, che si ritiene opportuno passare in economia;
- in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 15.919,82 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da TOKIO MARINE - HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, Polizza n° 2801994 1932 0000);
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7163420131 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008.

Reggio Emilia, lì 17/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 661 del 17/10/2018.

Reggio Emilia, li 18/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA