

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 681 DEL 24/10/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE MARIO CARRARA SITO IN VIA SACCO E VANZETTI, 1 A GUASTALLA (RE). APPROVAZIONE STATO FINALE SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018 e n. 239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, fa presente che:

- il Decreto n° 390 del 6 giugno 2017 a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017, ha autorizzato le Regioni a stipulare mutui con le risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti ("MUTUI BEI 2016");
- con il sopracitato Decreto Interministeriale, decorrevano i termini dalla data di pubblicazione in G.U., pari a 180 giorni, per addivenire all'aggiudicazione degli interventi finanziati da parte degli Enti beneficiari;
- in data 11 dicembre 2017 è stato stipulato il contratto di Mutuo (Rep. n. 37488 – c/o Notaio Giovanni Panzera in Bologna) tra la Regione Emilia-Romagna e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

Considerato ancora che:

- con determina Dirigenziale n. 659 del 28.10.2016 veniva approvato il progetto degli "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'Istituto professionale "M. Carrara" sito in via Sacco e Vanzetti, 1/A a Guastalla (RE)", per l'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA compresa) di cui € 80.650,00 netti per lavori, dei quali € 877,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n. 638 del 25.09.2017 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Edile Dughetti Daniele, con sede in Via Frassineto, 12 – loc. Cervarezza di Ventasso (RE) (c.f. e p.iva n. DGH DNL 61L25 B283Q), che ha offerto il ribasso del 6,95%, corrispondente all'importo netto di €. 75.105,78, comprensivi di €. 877,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a mezzo scrittura privata n. 9 del 15.6.2018 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- i lavori sono stati consegnati il 13.08.2018 ed il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 150 giorni dalla data di consegna e quindi con scadenza al 09.11.2018;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 08.08.2018;

- nel corso dei lavori è stato effettuato il pagamento del 1° Sal per netti € 57.000,00 pari a lordi € 69.540,00;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 75.099,00 IVA esclusa, nonché il Certificato di pagamento n° 50 del 01.10.2018 di €. 18.099,00, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 3.981,78 per complessivi €. 22.080,78;
- la relativa spesa di lordi euro 100.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 al capitolo 4980 del PEG 2018, (impegno riscritto n. 426/2018 con esigibilità 2018 – obiettivo di gestione n. R08G1OG8), finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 6 giugno 2017 n. 390, pubblicato in G.U. n. 217 del 16.9.2017;
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi e non risultano altresì cessioni di credito;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso l'U.O. Patrimonio Storico del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'Istituto professionale "M. Carrara" sito in via Sacco e Vanzetti, 1/A a Guastalla (RE)", da cui risulta un importo netto finale di € 75.099,00, nonché il Certificato di Pagamento n. 50 del 01.10.2018, relativo alla rata a saldo lavori corrispondenti a lordi €. 22.080,78;
- di liquidare l'Impresa Edile Dughetti Daniele, con sede in Via Frassineto, 12 – loc. Cervarezza di Ventasso (RE) (c.f. e p.iva n. DGH DNL 61L25 B283Q), la somma netta di € 18.099,00, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a €. 3.981,78, corrispondenti a lordi €. 22.080,78, come risulta dalla fattura n. 2PA, del 03.10.2018, tenuto conto che detta spesa complessiva trova già copertura alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 al capitolo 4980 del PEG 2018, (impegno riscritto n. 426/2018 con esigibilità 2018 – obiettivo di gestione n. R08G1OG8), finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 6 giugno 2017 n. 390, pubblicato in G.U. n. 217 del 16.9.2017;
- di dare atto che:
 - ✓ la Ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291002041, rilasciata da Tua Assicurazione s.p.a. - agenzia

di Castelnovo né Monti, in data 16.10.2018;

- ✓ l'Impresa Dughetti Daniele è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_12672778, valido fino al 4 dicembre 2018;
- di svincolare la cauzione definitiva di €. 7.510,58, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 40067291001771, rilasciata il 03.10.2017 da TUA ASSICURAZIONI all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6845965D06 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H15000210002;
 - ✓ durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi e non risultano altresì cessioni di credito;
 - ✓ ne consegue che il sotto-riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 6.772,22 pari al residuo da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 22.080,78 per la rata a saldo lavori alla ditta Dughetti Daniele ed €. 1.552,00, per il fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016:

LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
A – Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	79.773,00	74.228,78	74.222,00
B – Oneri per la sicurezza	877,00	877,00	877,00
A + B – Importo totale dei lavori	80.650,00	75.105,78	75.099,00
C – Somme a disposizione			
C1 – Oneri fiscali (22%)	17.743,00	16.523,27	16.521,78
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) e arrotondamenti	1.607,00	1.607,00	1.552,00
C3 – contributo tassa di gara ANAC	0,00	0,00	30,00
C4 – spese vidimazione registro di contabilità	0,00	0,00	25,00
C5 – ribasso d'asta iva compresa	0,00	6.763,95	0,00
C6 – Minor spesa	0,00	0,00	6.772,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.350,00	24.894,22	24.901,00
TOTALE GENERALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Reggio Emilia, li 24/10/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 681 del 24/10/2018.

Reggio Emilia, li 25/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA