

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 888 DEL 14/12/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DA REALIZZARSI PRESSO L'ISTITUTO I.I.S. NOBILI DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018, n. 239 del 02/10/2018 e n. 323 del 29/11/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio, fa presente che:

- il Decreto n° 390 del 6 giugno 2017 a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017, ha autorizzato le Regioni a stipulare mutui con le risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti ("MUTUI BEI 2016");
- con il sopracitato Decreto Interministeriale, decorrevano i termini dalla data di pubblicazione in G.U., pari a 180 giorni, per addivenire all'aggiudicazione degli interventi finanziati da parte degli Enti beneficiari;
- in data 11 dicembre 2017 è stato stipulato il contratto di Mutuo (Rep. n. 37488 – c/o Notaio Giovanni Panzera in Bologna) tra la Regione Emilia-Romagna e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

Considerato ancora che:

- con determina Dirigenziale n. 824 del 12.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'I.I.S. Nobili di Reggio Emilia", per l'importo complessivo di € 115.000,00 (IVA compresa) di cui € 91.129,03 netti per lavori, dei quali € 19.883,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 637 del 25.9.2017 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Montanari Luigi s.r.l., con sede in Via O. Tenni, 128/B a Reggio Emilia (c.f. e p.iva n. 01272230358), che ha offerto il ribasso del 23,15 %, corrispondente all'importo netto di €. 74.635,60, comprensivi di €. 19.883,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a mezzo scrittura privata n. 16/2018 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- i lavori furono consegnati in pendenza del contratto in data 13/06/2018 come risulta dal verbale redatto in pari data con possibilità di iniziare le lavorazioni solo in data 09/07/2018 a seguito dell'ultimazione degli esami di maturità;

- per l'esecuzione dei lavori si è stabilita una durata di sessanta giorni. I lavori potevano iniziare dal giorno 09 luglio 2018, con sospensione il giorno 23 luglio 2018, ripresa il giorno 24 luglio 2018, a causa di un concorso all'interno della scuola e pertanto l'ultimazione doveva avvenire entro e non oltre il 12/09/2018;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 10.9.2018;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 72.290,93 IVA esclusa, nonché il Certificato di pagamento n° 68 del 12.12.2018 di pari importo, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 15.904,00 per complessivi €. 88.194,93;
- la relativa spesa di lordi euro 115.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 al capitolo 4980 del PEG 2018, (impegno riscritto n. 427/2018 con esigibilità 2018 – obiettivo di gestione n. R08G1OG8), finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 6 giugno 2017 n. 390, pubblicato in G.U. n. 217 del 16.9.2017;
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi e non risultano altresì cessioni di credito.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso l'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso l'I.I.S. Nobili di Reggio Emilia", da cui risulta un importo netto finale di € 72.290,93, nonché il Certificato di Pagamento n. 68 del 12.12.2018, relativo alla rata a saldo lavori corrispondenti a lordi €. 88.194,93;
- di liquidare l'Impresa Montanari Luigi s.r.l., con sede in Via O. Tenni, 128/B a Reggio Emilia (c.f. e p.iva n. 01272230358), la somma netta di € 72.290,93, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a €. 15.904,00, corrispondenti a lordi €. 88.194,93, come risulta dalla fattura n. 18/01, del 12.12.2018, tenuto conto che detta spesa complessiva trova già copertura alla Missione 04, Programma 02, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 al capitolo 4980 del PEG 2018, (impegno riscritto n. 427/2018 con esigibilità 2018 – obiettivo di gestione n. R08G1OG8), finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 6 giugno 2017 n. 390, pubblicato in G.U. n. 217 del 16.9.2017;
- di dare atto che:

- ✓ la Ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2235014, rilasciata da COFACE - agenzia di Bologna, emessa in data 12.12.2018;
- ✓ l'Impresa Montanari Luigi s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_13464384, valido fino al 13.2.2019;
- di svincolare la cauzione definitiva di €. 3.731,78, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 2204139, rilasciata il 13.3.2018 da COFACE - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6894805D11 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H15000220002;
 - ✓ durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi e non risultano altresì cessioni di credito;
 - ✓ ne consegue che il sotto-riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa al netto del ribasso di gara lordo indisponibile (pari ad € 20.121,99) di €. 3.409,80 pari al residuo da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 88.194,93 per la rata a saldo lavori alla ditta Montanari Luigi s.r.l., € 1.395,70 per il servizio tecnico affidato all'arch. Ivano Ballarini ed €. 1.822,58, per il fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016:

LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
A - LAVORI	€ 71.245,93	€ 54.752,50	€ 52.407,83
B – Oneri per la sicurezza	€ 19.883,10	€ 19.883,10	€ 19.883,10
A + B – Importo totale dei lavori	€ 91.129,03	€ 74.635,60	€ 72.290,93
C – Somme a disposizione			
C1 – Oneri fiscali (22%)	€ 20.048,39	€ 16.419,83	€ 15.904,00
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016), contributo ANAC, spese vidimazione registri contabilità e arrotondamenti	€ 3.822,58	€ 3.822,58	
C2.a) – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)			€ 1.822,58
C2.b) – Servizio tecnico per CSE – arch. Ivano Ballarini			€ 1.395,70
C2.c) – contributo tassa di			€ 30,00

gara ANAC			
C2.d) – spese di vidimazione registro di contabilità			€ 25,00
C3 – Ribasso di gara (lordo)		€ 20.121,99	€ 20.121,99
C4 – Minore spesa (al netto del ribasso di gara che non rimane nella disponibilità della Provincia)			€ 3.409,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.870,97	€ 40.364,40	€ 42.709,07
TOTALE GENERALE	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00

Reggio Emilia, li 14/12/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma