

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 750 DEL 22/11/2018**

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP7-SP27-SP107 NEL CENTRO ABITATO DI BAISO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n.79 del 11/04/2018, successivamente modificato con Decreto del Presidente n.106 del 01/06/2018 e n.239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020, ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- a seguito della stipula di un accordo di programma tra Provincia e Comune di Baiso, sottoscritto il 20/10/2017, finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza nel Comune di Baiso, con determinazione dirigenziale n.72 del 12/02/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di una rotatoria sull'incrocio tra la SP7-SP27-SP107 nel centro abitato di Baiso", concludente nell'importo complessivo di € 60.000,00, come dettagliato nel seguente quadro economico, approvato dal Comune di Baiso con deliberazione di Giunta n.74 del 08/11/2017:

DESCRIZIONE	IMPORTO
A) LAVORI	
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 44.941,13
Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetti a ribasso)	€ 2.137,31
Totale Lavori	€ 47.078,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori in appalto (22%)	€ 10.357,26
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016)	€ 941,57
Spese di bollo, imprevisti, assicurazioni e arrotondamenti	€ 631,31
Spese tecniche specialistiche (C.S.E.)	€ 991,42
Totale somme a disposizione	€ 12.921,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 60.000,00

- l'opera è interamente finanziata dal Comune di Baiso, come da Delibera di Giunta comunale n.74 del 08/11/2017;
- a seguito dell'esito della procedura negoziata conseguente a manifestazione di interesse, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale n.361 del 11/06/2018, l'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata alla Ditta Zannini Roberto, con sede legale in Via Martin Luther King n.1 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. ZNNRRT75D03C219J, P.IVA 01876180355, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,10% (quattrovirgoladiecipercento) sull'importo a base di gara

di € 44.941,13 pari ad € 1.842,59, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 43.098,54 (IVA esclusa) per lavori, ed € 2.137,31 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 55.187,74;

- con l'aggiudicazione di cui sopra, il quadro economico di progetto risultante è il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
A) LAVORI		
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 44.941,13	€ 43.098,54
Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetti a ribasso)	€ 2.137,31	€ 2.137,31
Totale Lavori	€ 47.078,44	€ 45.235,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori in appalto (22%)	€ 10.357,26	€ 9.951,89
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 941,57	€ 941,57
Spese di bollo, imprevisti, assicurazioni e arrotondamenti	€ 631,31	€ 631,31
Spese tecniche specialistiche (C.S.E.)	€ 991,42	€ 991,42
Ribasso e minore I.V.A		€ 2.247,96
Totale somme a disposizione	€ 12.921,56	€ 14.764,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 60.000,00	€ 60.000,00

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, il 0/08/2018, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data di consegna, come previsto dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- il contratto con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato il 03/10/2018 con n. Rep. 14;
- durante il corso dei lavori non sono state concesse sospensioni;
- a seguito di specifica richiesta dell'impresa appaltatrice, trasmessa il 28/08/2018, è stata concessa una proroga dei lavori di giorni 13, causata da una modifica richiesta dal Comune di Baiso inerente l'utilizzo di alcuni diversi materiali, rispetto a quelli previsti in progetto, finalizzati a migliorare l'estetica generale dell'opera e conseguentemente ciò ha provocato un ritardo nella conduzione e nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali dovuto sia ai maggiori tempi di approvvigionamento, che al maggior tempo di posa di tali materiali;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 14/09/2018;
- in corso d'opera non sono stati effettuati pagamenti;
- la Direzione Lavori in data 17/10/2018 ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto

finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 45.225,37;

- secondo il suddetto conto finale, firmato dall'impresa senza riserve, il credito netto dell'impresa è di € 45.225,37, come risulta dal Certificato di Pagamento n.54/Reg. Cert. 2018, del 17/10/2018;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ durante il corso dei lavori non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot.INAIL_13533746 richiesto in data 22/10/2018, la Ditta Zannini Roberto è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- come stabilito nell'accordo di programma tra Provincia e Comune di Baiso, sopra richiamato, lo stesso Comune provvederà:
 - ✓ alla liquidazione, alla ditta Zannini Roberto, della rata a saldo come sopra definita, tenuto conto che, come previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la ditta Zannini Roberto ha depositato, a garanzia del pagamento di detta rata a saldo, la polizza fideiussoria n.10030310000006, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI di Castelnovo né Monti in data 19.10.2018, per un importo di € 1.103,50;
 - ✓ a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n.40067291002035 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI di Castelnovo né Monti in data 28.09.2018 per l'importo di € 2.261,80;

Richiamati, ai sensi della Legge n.136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C51B17000220007 e il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.7338829147;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi alla *“Realizzazione di una rotatoria sull'incrocio tra la SP7-SP27-SP107 nel centro abitato di Baiso”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dalla Direzione Lavori in data 17/10/2018 e firmati dall'impresa appaltatrice senza riserve, da cui risulta un importo netto finale degli stessi di € 45.225,37, nonché il Certificato di Pagamento n.54/Reg. Cert. 2018, del 17/10/2018, relativo alla rata a saldo di € 45.225,37, netti;
- di dare atto che, il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ durante il corso dei lavori non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot.INAIL_13533746

richiesto in data 22/10/2018, la Ditta Zannini Roberto è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

- di dare, inoltre, atto che, come stabilito nell'accordo di programma tra Provincia e Comune di Baiso, sopra richiamato, lo stesso Comune provvederà:
 - ✓ alla liquidazione, alla ditta Zannini Roberto, della rata a saldo, come sopra definita, tenuto conto che, come previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la ditta Zannini Roberto ha depositato, a garanzia del pagamento di detta rata a saldo, la polizza fideiussoria n.10030310000006, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI di Castelnuovo né Monti in data 19.10.2018, per un importo di € 1.103,50;
 - ✓ a svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n.40067291002035 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI di Castelnuovo né Monti in data 28.09.2018 per l'importo di € 2.261,80.

Reggio Emilia, lì 22/11/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 750 del 22/11/2018.

Reggio Emilia, li 23/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA