

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 837 DEL 10/12/2018**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MITIGAZIONE ACUSTICA DELLA SP111 ASSE VAL D'ENZA IN LOCALITA' LA NOCE NEL COMUNE DI POVIGLIO - 2° STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018, n. 239 del 02/10/2018 e n. 323 del 29/11/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Trasporti, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.27 del 25/01/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“completamento della mitigazione acustica della SP 111 Asse Val d'Enza in località La Noce nel Comune di Poviglio – 2° stralcio”*, dell'importo di € 160.000,00, come dettagliato nel seguente quadro economico:

Descrizione	Importo €
A) LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 33.024,18 per costo della manodopera)	€ 113.785,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.214,60
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 120.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivo per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 23.500,00
Oneri eventuali e contenzioso	€ 3.600,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 26.400,00
Spese tecniche e prove materiali	€ 4.600,00
Totale somme a disposizione	€ 40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 160.000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 180 del 30/03/2018, l'esecuzione dei relativi lavori è stata aggiudicata, in via definitiva, divenuta successivamente efficace in data 15/05/2018, all'Impresa SIAS S.p.A., con sede in Via Prade n. 37 a Boario Terme (BS) - C.F./P.IVA 01854400981, con il ribasso del 20%, per l'importo netto di € 97.242,92, di cui € 91.028,32 per lavori e € 6.214,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi € 118.636,36 lordi, come risulta dal seguente quadro economico:

Descrizione	Progetto	Aggiudicazione
-------------	----------	----------------

A) LAVORI		
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 33.024,18 per costo della manodopera)	€ 113.785,40	€ 91.028,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.214,60	€ 6.214,60
TOTALE LAVORI	€ 120.000,00	€ 97.242,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Oneri eventuali e contenzioso	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 26.400,00	€ 21.393,44
Minore IVA su appalto		€ 5.006,56
Ribasso gara (20%)		€ 22.757,08
Spese tecniche e prove materiali	€ 4.600,00	€ 4.600,00
Totale somme a disposizione	€ 40.000,00	€ 62.757,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 160.000,00	€ 160.000,00

- con l'Impresa di cui sopra il 09/07/2018 è stato stipulato il contratto Ord. n. 11/2018 - Prot 7376/7/2016 e nella medesima data sono stati consegnati i lavori, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;
- durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 596 del 03/10/2018, è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1 (lettera c) e comma 2 (lettere a e b), del D.Lgs. 50/2016, una perizia di variante e suppletiva, dell'importo netto di € 9.856,00, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 107.098,92, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, come risulta nel quadro economico di seguito riportato:

Descrizione	Progetto	Aggiudicazione	Variante	
A) LAVORI				
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 33.024,18 per costo della manodopera)	€ 113.785,40	€ 91.028,32	€ 100.884,32	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.214,60	€ 6.214,60	€ 6214,60	
TOTALE LAVORI	€ 120.000,00	€ 97.242,92	€ 107.098,92	+ 9.856,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	
Oneri eventuali e contenzioso	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 26.400,00	€ 21.393,44	€ 23.561,76	+ 2.168,32

Minore IVA su appalto		€ 5.006,56	€ 2.838,24	- 2.168.32
Ribasso gara (20%)		€ 22.757,08	€ 12.901,08	-9.856,00
Spese tecniche e prove materiali	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	
Totale somme a disposizione	€ 40.000,00	€ 62.757,08	€ 52.901,08	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	

- contestualmente all'approvazione della perizia di variante è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga di 10 giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- con l'impresa appaltatrice l'11/07/2018 è in corso di stipula l'atto integrativo al contratto Ord. n. 10/2018 – Prot. 27302/5/2017;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 16/10/2018, come accertato con verbale in pari data;
- in corso d'opera è stata pagata una 1^a rata netta di € 106.212,39, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 53, del 15/10/2018);
- la Direzione Lavori, in data 28/11/2018, ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 106.746,12, dal quale devono essere dedotti € 106.212,39 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 533,73, come risulta dal Certificato di Pagamento n.59/Reg. Cert. 2018, del 28/11/2018;
- in qualità di Direttore dei Lavori attestato che:
 - con lettera Prot. 25623/7/2016 del 23/10/2018, è stata chiesta al Comune di Poviglio la pubblicazione dell'avviso ai creditori; successivamente il Comune ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
 - data l'esiguità della somma residua e stante la constatata corretta esecuzione degli interventi, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_12540816, richiesto il 22/10/2018, l'impresa SIAS S.p.a., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 469/2018 (sub impegni riscritti 133,213,217,218/2018), del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 73596753F0 e il Codice Unico del Progetto (CUP) C41B17000540003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di “*completamento della mitigazione acustica della SP 111 Asse Val d'Enza in località La Noce nel Comune di Poviglio – 2° stralcio*”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 106.746,12, nonché il Certificato di Pagamento n.59/Reg. Cert. 2018 del 28/11/2018, relativo alla rata a saldo di € 533,73, corrispondenti a lordi € 651,15;
- di liquidare all'impresa SIAS S.p.A., la somma netta di € 533,73, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 117,42, come risulta dalla fattura n.381 del 30/11/2018, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 469/2018 (sub impegno reiscritto n. 213/2018), del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 7.779,43, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.10013510000127 rilasciata da Bene Assicurazioni Spa – Agenzia di Brescia in data 21/05/2018;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con lettera Prot. 25623/7/2016 del 23/10/2018, è stata chiesta al Comune di Poviglio la pubblicazione dell'avviso ai creditori; successivamente il Comune ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
 - data l'esiguità della somma residua e in considerazione dell'accertata corretta esecuzione degli interventi, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INPS_12540816, richiesto il 22/10/2018, l'impresa SIAS S.p.A., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - rimangono da concludere alcune procedure, attualmente in corso, quali il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 (€ 2.400,00) e il pagamento al coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione (€ 2.508,42);
 - tenuto conto delle delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate sopra citate, sulla stima originaria del progetto, di € 160.000,00, risulta una minore spesa di € 24.284,31, che può passare in economia, così risultante:

Descrizione	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso, Liquidato e/o impegnato
A) LAVORI				
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui € 33.024,18 per costo della manodopera)	€ 113.785,40	€ 91.028,32	€ 100.884,32	€ 100.531,52
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.214,60	€ 6.214,60	€ 6.214,60	€ 6.214,60
TOTALE LAVORI	€ 120.000,00	€ 97.242,92	€ 107.098,92	€ 106.746,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Oneri eventuali e contenzioso	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 26.400,00	€ 21.393,44	€ 23.561,76	€ 23.484,15
Minore IVA su appalto		€ 5.006,56	€ 2.838,24	
Ribasso gara (20%)		€ 22.757,08	€ 12.901,08	
Spese tecniche e prove materiali	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 3.085,42
Totale somme a disposizione	€ 40.000,00	€ 62.757,08	€ 52.901,08	€ 28.969,57
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 135.715,69
MINORE SPESA				€ 24.284,31

Reggio Emilia, li 10/12/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma