

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 253 DEL 16/04/2019**

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE A LATO DELLA SP28 NELL'ABITATO DI BARCO, IN COMUNE DI BIBBIANO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n.934 del 28/12/2016, rettificata con determina dirigenziale n.247 del 13/04/2017 e n.257 del 19/04/2017, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale a lato della SP.28, nell'abitato di Barco, in comune di Bibbiano”, del valore complessivo di € 186.000,00, di cui a base d'asta € 140.750,00 (IVA esclusa), comprensivi di € 8.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa di € 186.000,00 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Cap.5028 del PEG 2019, residuo n.458/2018 e impegni reiscritti n.178-179/2019, con esigibilità anno 2019;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del predetto Decreto, determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Decreto stesso, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa Peri F.Ili S.n.c. Di Peri Luca e Michele, con sede legale in Via Argini, 250 loc. Marano - 43123 Parma (PR) C.F./P.I. 01932960345, come riportato nel seguente quadro economico, riformulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
importo lavori soggetti a ribasso	€ 132.750,00	€ 114.496,88
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale Lavori	€ 140.750,00	€ 122.496,88
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese di istruttoria e assicurazione	€ 755,00	€ 755,00
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 d. lgs. 50/2016)	€ 2.815,00	€ 2.815,00
I.V.A. sui lavori (22%)	€ 30.965,00	€ 26.949,31
Prove di laboratorio, imprevisti e arrotondamenti	€ 10.715,00	€ 10.715,00
RIBASSO DI GARA	€ 0,00	€ 18.253,12
MINORE IVA	€ 0,00	€ 4.015,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.250,00	€ 63.503,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 186.000,00	€ 186.000,00

da cui si evince una economia di € 22.268,81 dovuta al ribasso di gara e minore IVA.

- in data 15/12/2017 è stato stipulato con l'impresa di cui sopra, il relativo contratto a mezzo scrittura privata con n.Ord.40/2017 – Prot. n.21017/3/2016;
- l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 13,75% offerto in sede di gara, è pari ad € 122.496,88 (IVA esclusa), comprensivi di € 8.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondenti a complessivi € 149.446,19 (compreso IVA);
- i lavori sono stati consegnati in data 28/08/2017, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 26/12/2017;
- gli stessi sono stati sospesi in data 13/12/2017 e successivamente ripresi in data 17/04/2018;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/04/2018, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 22/05/2018, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di € 49.939,70;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto in data 08/03/2019, l'impresa Peri F.Ili S.n.c. Di Peri Luca e Michele è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL di Parma con decorrenza continuativa Codice ditta PAT 4342078;

- ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n.28019957647, rilasciata in data 28/02/2019 da Tokio Marine Europa S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Torino, 2 - 20123 - Milano;
- ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 6924604BFB e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C61B16000710007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale delle opere relative ai “Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale a lato della SP.28, nell'abitato di Barco, in comune di Bibbiano”;
 - ✓ la relazione sul conto finale;
 - ✓ il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 49.939,70;
- di liquidare all'impresa Peri F.lli S.n.c. Di Peri Luca e Michele, la somma netta di € 49.939,70 a cui dovrà aggiungersi l'IVA del 22% per un importo complessivo di € 60.926,43; detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Cap.5028 del PEG 2019, residuo n.458/2018 e impegni reiscritti n.178-179/2019, con esigibilità anno 2019;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 16.843,32, prestata dall'impresa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.1095009, rilasciata da Elba Assicurazioni – Agenzia CAAR - Genova;
- di dare atto che:
 - ✓ l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n.28019957647, rilasciata in data 28/02/2019 da Tokio Marine Europa S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Torino, 2 - 20123 - Milano;
 - ✓ la situazione economica finale delle opere relative ai “Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale a lato della SP.28, nell'abitato di Barco, in comune di Bibbiano”, è la seguente:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	SPESO E/O IMPEGNATO
A) LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 132.750,00	€ 114.496,88	€ 114.484,07
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
TOTALE LAVORI	€ 140.750,00	€ 122.496,88	€ 122.484,07
SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese di istruttoria e assicurazione	€ 755,00	€ 755,00	€ 591,60
Incentivo funzioni tecniche (art.113 d.lgs. 50/2016)	€ 2.815,00	€ 2.815,00	€ 2.815,00
IVA sui lavori (22%)	€ 30.965,00	€ 26.949,31	€ 26.946,50
Prove di laboratorio, imprevisti e arrotondamenti	€ 10.715,00	€ 10.715,00	€ 0,00
RIBASSO DI GARA	€ 0,00	€ 18.253,12	€ 0,00
MINORE IVA	€ 0,00	€ 4.015,69	€ 0,00
Incarico professionale CSE			€ 3.745,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.250,00	€ 63.503,12	€ 34.098,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ 156.583,06
MINORE SPESA			€ 29.416,95

- ✓ sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 29.416,95, già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo relativi al SAL n.2 (finale) di € 49.939,70, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta ad € 60.926,43, come risulta dalla fattura n.14 del 04/10/2018, e per il saldo degli incentivi per funzioni tecniche (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% quantificato in € 2.252,00 e pari al 20% quantificato in € 563,00.

Reggio Emilia, lì 16/04/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma