

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 410 DEL 10/06/2019**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD MAGGIORMENTE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEO DELLA STAGIONE INVERNALE, AFFIDAMENTO 10. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 359, del 11.06.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord maggiormente danneggiate dagli eventi meteo della stagione invernale, concludente nell'importo complessivo di € 766.500,00, di cui € 606.305,02 per lavori dei quali € 17.840,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 133.400,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 14.668,88 per spese tecniche, indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore accordi bonari ed € 12.126,10 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. N° 50/2016);
- detto intervento è stato finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2018 di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 02.05.2018. Nello specifico veniva assegnato il codice di riferimento 00045.18.RE;
- con la suindicata determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di €. 606.305,02 approvato con il progetto in parola (decimo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono iniziati in data 19.06.2018 e regolarmente ultimati in data 15.11.2018;
- durante i lavori è stato fatto un solo pagamento con Certificato n° 41/2018 REG.CERT. del 31.08.2018 (SAL 1) di € 528.651,55;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 235.318,57, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 11/2019 REG.CERT. del 10.04.2019, dell'importo di € 77.593,41, ai quali dovrà essere aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 17.070,55 per complessivi € 94.663,96;

- in data 10.04.2019 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 1518099, CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INPS 14219677, PROGETTO SEGNALETICA prot. INAIL 15581872);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 766.500,00, l'importo di € 12.126,10 per spese tecniche da trattenere (incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), e un importo finale delle somme utilizzate di € 741.693,35, risulta una minor spesa di € 12.680,85, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra esposto è meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	606.305,02	606.244,96	60,06
IVA Lavori e Arrotondamenti.	133.400,00	133.373,89	26,11
Sommano		739.618,85	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	12.126,10	12.126,10	0,00
Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	14.668,88	2.074,50	12.594,38
TOTALI	766.500,00	753.819,45	12.680,55

1° S.A.L. (con IVA)
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

644.954,89
94.663,96

Per quanto sopra esposto si propone:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dall'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 606.244,96, oltre al relativo Certificato di Pagamento, n° 11/2019 REG.CERT. del 10.04.2019, dell'importo di € 77.593,41, ai quali v'è aggiunta l'I.V.A. nella misura del

22% di € 17.070,55 per complessivi € 94.663,96, per cui il presente pagamento ammonta a € 94.663,96;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	606.244,96
I.V.A.	€	133.373,89
Prove di Laboratorio	€	2.049,50
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	12.126,10
Vidimazione Registro	€	25,00
TOTALE	€	753.819,50

- di liquidare all'A.T.I. Composta da TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 77.593,41, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 94.663,96 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999, del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente Cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Impegno 487/2019 (Residuo 1594/2018), del P.E.G. 2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;

- di dare atto che:

- in relazione alla comunicazione di revoca mandato all'impresa mandataria Turchi Cesare da parte dell'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. del 02.05.2019 assunta in pari data con prot. n° 11015/5/2016, si dispone il pagamento diretto all'impresa mandante (fattura n° V8-800003 del 17.05.2019) per un importo netto di € 42.341,54 che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 51.656,68;
- con comunicazione assunta in atti in data 21.05.2019 con prot. n° 13314/5/2016 viene indicato di effettuare il pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nello specifico Progetto Segnaletica srl – fatture n° 485/19 e 493/19 del 30.04.2019 dell'importo complessivo di € 33.518,99). Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Turchi Cesare s.r.l. (fattura n° 7A del 20.05.2019 dell'importo netto di € 35.251,86 che comprensivo di IVA ammonta a € 43.007,27), si dispone l'emissione dei seguenti distinti mandati di pagamento:
 - Turchi Cesare s.r.l. € 9.488,28
 - Progetto Segnaletica s.r.l. € 33.518,99;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 12.680,85, che si ritiene opportuno passare in economia;
- la ditta ha prodotto la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da TUA Assicurazioni, Polizza n° 40094291000266);

- per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- il codice CIG è il n. 7523226A7C, il codice CUP è il n. C37H16001210008.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto nord maggiormente danneggiate dagli eventi meteo della stagione invernale – Affidamento n. 10, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dall'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 606.244,96, oltre al relativo Certificato di Pagamento, n° 11/2019 REG.CERT. del 10.04.2019, dell'importo di € 77.593,41, ai quali dovrà essere aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 17.070,55 per complessivi € 94.663,96;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	606.244,96
I.V.A.	€	133.373,89
Prove di Laboratorio	€	2.049,50
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	12.126,10
Vidimazione Registro	€	<u>25,00</u>
TOTALE	€	753.819,50
- di liquidare all'A.T.I. Composta da TURCHI CESARE s.r.l./CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 77.593,41, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 94.663,96 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999, del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente Cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Impegno 487/2019 (Residuo 1594/2018), del P.E.G. 2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di dare atto che:
 - in relazione alla comunicazione di revoca mandato all'impresa mandataria Turchi Cesare da parte dell'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. del 02.05.2019 assunta in pari data con prot. n° 11015/5/2016, si dispone il pagamento diretto all'impresa mandante (fattura n° V8-800003 del 17.05.2019) per un importo netto di € 42.341,54 che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 51.656,68;
 - con comunicazione assunta in atti in data 21.05.2019 con prot. n° 13314/5/2016 viene indicato di effettuare il pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dal

comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nello specifico Progetto Segnaletica srl – fatture n° 485/19 e 493/19 del 30.04.2019 dell'importo complessivo di € 33.518,99). Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Turchi Cesare s.r.l. (fattura n° 7A del 20.05.2019 dell'importo netto di € 35.251,86 che comprensivo di IVA ammonta a € 43.007,27), si dispone l' emissione dei seguenti distinti mandati:di pagamento:

- Turchi Cesare s.r.l. € 9.488,28
- Progetto Segnaletica s.r.l. € 33.518,99;

- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 12.680,85, che si ritiene opportuno passare in economia;
- la ditta ha prodotto la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da TUA Assicurazioni, Polizza n° 40094291000266), che si ritiene congrua;
- per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- il codice CIG è il n. 7523226A7C, il codice CUP è il n. C37H16001210008.

Reggio Emilia, lì 10/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma