

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 524 DEL 16/07/2019**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, LOTTO 1 REPARTO NORD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO N. 9. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 278, del 17.05.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – Lotto 1 – Reparto Nord mediante Accordo quadro – Affidamento n° 9, concludente nell'importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 163.625,93 per lavori dei quali € 12.730,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 36.000,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 3.272,52 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016) ed € 7.101,55 per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la suindicata determinazione dirigenziale si è disposto inoltre di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 5,30%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di €. 163.625,93 approvato con il progetto in parola (nono intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono iniziati in data 31.05.2018 e regolarmente ultimati in data 26.03.2019;
- durante i lavori è stato fatto un solo pagamento con Certificato n° 38/2018 REG.CERT. del 23.07.2018 (SAL 1) di € 97.965,87;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei medesimi che ammonta a € 154.152,38, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 19/2019 Reg.Cert. del 29.05.2019, dell'importo di € 56.186,51, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 12.361,03 per complessivi € 68.547,54, per cui il presente pagamento ammonta a € 68.547,54;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- in data 28.05.2019 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (TURCHI CESARE prot. INAIL 15180991, CALCESTRUZZI

CORRADINI prot. INPS 14219677, BOSCHIVA prot. INAIL 15175941);

- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 210.000,00, e gli importi per spese tecniche da trattenere rispettivamente di € 3.272,52 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e di € 4.003,05 per estensione incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e un importo finale delle somme utilizzate di € 189.115,70, risulta una minor spesa di € 13.608,73, che si ritiene opportuno passare in economia.
- quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	163.625,93	154.152,38	9.473,55
IVA Lavori e Arrotondamenti.	36.000,00	33.913,52	2.086,48
Sommano		188.065,90	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	3.272,52	3.272,52	0,00
Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	7.101,55	5.052,85	2.048,70
TOTALI	210.000,00	196.391,27	13.608,73

1° S.A.L. (con IVA)

119.518,36

Somma a credito dell'Impresa (con IVA)

68.547,54

- con comunicazione assunta in data 02.07.2019 viene indicato di effettuare il pagamento diretto dei subappaltori, ai sensi dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nello specifico Boschiva F.Ili Valentini srl – fattura n° 98 del 05.07.2019 dell'importo complessivo di € 42.132,70). Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Turchi Cesare s.r.l. (fattura n° 10/A del 03.07.2019 dell'importo netto di € 56.186,51 che comprensivo di IVA ammonta a € 68.547,54), disponendo l'emissione dei seguenti e distinti pagamenti:
 - Turchi Cesare s.r.l. € 26.414,84
 - Boschiva F.Ili Valentini s.r.l. € 42.132,70;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori in parola eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 154.152,38, nonché il Certificato di Pagamento n° 19/2019 Reg.Cert. del 29.05.2019, dell'importo di € 56.186,51, pari al FINALE;
- approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€ 154.152,38
I.V.A.	€ 33.913,52
Estensione Incarico Coord in Fase di Esecuzione	€ 4.003,05
Prove di Laboratorio	€ 1.024,80
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€ 3.272,52
Vidimazione Registro	€ 25,00
TOTALE	€ 196.391,27
- liquidare all'A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l. / CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 56.186,51, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 68.547,54 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2019-2021 per € 23.206,07 al Capitolo 5028 Impegno 480/2019 (Residuo 1201/2018) codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 e per € 45.341,47 al Capitolo 2031 Impegno 416/2019 (Residuo 1202/2018) codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008, del PEG 2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nello specifico Boschiva F.lli Valentini srl – fattura n° 98 del 05.07.2019 dell'importo complessivo di € 42.132,70). Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Turchi Cesare s.r.l. (fattura n° 10/A del 03.07.2019 dell'importo netto di € 56.186,51 che comprensivo di IVA ammonta a € 68.547,54), disponendo l' emissione dei seguenti e distinti pagamenti:
 - Turchi Cesare s.r.l. € 26.414,84
 - Boschiva F.lli Valentini s.r.l. € 42.132,70;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 13.608,73, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre sostenere la spesa di € 3.272,52 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come da tabella sopra riportata;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da TUA ASSICURAZIONI, Polizza n° 40094291000525), che si ritiene congrua;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli

- obblighi contributivi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7491122D6C e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008;
- autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale degli Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – Lotto 1 – Reparto Nord, mediante Accordo quadro – Affidamento n° 9, eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 154.152,38, nonché il Certificato di Pagamento n° 19/2019 Reg.Cert. del 29.05.2019, dell'importo di € 56.186,51, pari al finale;
- di approvare il conto finale così ripartito:

– Credito Netto dell'Impresa	€ 154.152,38
– I.V.A.	€ 33.913,52
– Estensione Incarico Coord in Fase di Esecuzione	€ 4.003,05
– Prove di Laboratorio	€ 1.024,80
– Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del	
D.Lgs. n° 50/2016)	€ 3.272,52
– Vidimazione Registro	<u>€ 25,00</u>
– TOTALE	€ 196.391,27
- di liquidare all'Impresa A.T.I. TURCHI CESARE s.r.l. / CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. sopra descritta, il credito netto di € 56.186,51, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 68.547,54 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2019-2021 per € 23.206,07 al Capitolo 5028 Impegno 480/2019 (Residuo 1201/2018) codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 e per € 45.341,47 al Capitolo 2031 Impegno 416/2019 (Residuo 1202/2018) codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008, del PEG 2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nello specifico Boschiva F.lli Valentini srl – fattura n° 98 del 05.07.2019 dell'importo complessivo di € 42.132,70). Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Turchi Cesare s.r.l. (fattura n° 10/A del 03.07.2019 dell'importo netto di € 56.186,51 che comprensivo di IVA ammonta a € 68.547,54), disponendo l' emissione dei seguenti e distinti pagamenti:
 - Turchi Cesare s.r.l. € 26.414,84
 - Boschiva F.lli Valentini s.r.l. € 42.132,70;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 13.608,73, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre sostenere la spesa di € 3.272,52 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come da tabella sopra riportata;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da TUA ASSICURAZIONI, Polizza n° 40094291000525) che si ritiene congrua;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7491122D6C e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H16001210008;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Reggio Emilia, lì 16/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma