

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 543 DEL 29/07/2019**

OGGETTO

INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO CURRADA AL KM 32+450 DELLA SP513R DI VAL D'ENZA IN COMUNE DI CANOSSA. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.783 del 03/12/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'*"intervento urgente di messa in sicurezza del ponte sul Rio Currada, al km 32+450 della SP513R "di Val d'Enza", in Comune di Canossa"*, per l'importo di € 40.000,00, articolato come nel seguito riportato, impegnando la spesa alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2018, con esigibilità della spesa stessa all'annualità 2019, con finanziamento a carico della Provincia mediante avanzo:

	TIPO	IMPORTO IN EURO
	A) LAVORI IN APPALTO:	
a.1	IMPORTO A BASE DI GARA (SOGGETTO A RIBASSO) (di cui € 4.180,27 per costo della manodopera)	24.734,28
a.2	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	5.623,50
	TOTALE IN APPALTO	30.357,78
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1	I.V.A. LAVORI (22%) E ARROTONDAMENTO	6.685,06
b.2	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80% FASE DI ESECUZIONE	485,72
b.3	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	121,43
b.4	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	850,00
b.5	IMPREVISTI (IVA inclusa)	1.200,00
b.6	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa)	300,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.642,22
	TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00

- con determinazione dirigenziale n.13 del 17/01/2019, i relativi lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 10 (comma 1, lett. a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, all'impresa Gallerini Piergiorgio, con sede in Via S.Francesco n. 2, Cereggio di Ventasso (RE) – C.F. GLLPGR94L31C219I e P.IVA 02703270351, per l'importo netto di

€ 28.332,04 (comprensivi di € 5.623,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

TIPO	PROGETTO €	CONTRATTO €
A) LAVORI IN APPALTO		
Importo a base di gara (soggetto a ribasso, di cui di cui € 4.180,27 per costo della manodopera)	24.734,28	22.708,54
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.623,50	5.623,50
TOTALE IN APPALTO	30.357,78	28.332,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. LAVORI (22%) e arrotondamento	6.685,06	6.233,06
Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80%	485,72	485,72
Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	121,43	121,43
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	850,00	850,00
IMPREVISTI (IVA inclusa)	1.200,00	1.200,00
Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	300,00	300,00
Ribasso e minore IVA		2.477,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.642,21	11.667,96
TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00	40.000,00

- con l'Impresa Gallerini Piergiorgio il 20/02/2019 è stato stipulato il contratto di appalto (Prot. 3678/13/2018);
- i lavori sono stati consegnati il 20/02/2019, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 70 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, corrispondente al 30/04/2019;
- gli stessi sono stati ultimati il 15/04/2019 e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori non ci sono stati pagamento in acconto;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante a netti € 28.027,64, come risulta nel certificato di regolare esecuzione del 07/06/2019 e nel Certificato di Pagamento n. 25/Reg.Cert.2019, del 14.06.2019 relativo alla 1^ rata, corrispondente al saldo;
- in qualità di Direttore dei Lavori attesta che per l'esecuzione dei presenti lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime e che non risultano effettuate cessioni di credito;
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_ 16129976, richiesto in data 19/04/2019, l'impresa Gallerini Piergiorgio, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z9325F0FA4 e il il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H18002770003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori riguardanti l'*"intervento urgente di messa in sicurezza del ponte sul Rio Currada, al km 32+450 della SP513R "di Val d'Enza", in Comune di Canossa"*, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di 28.027,64, nonché il Certificato di Pagamento n.25/Reg. Cert. 2019 del 14/06/2019, relativo alla rata a saldo di pari importo;
- di liquidare all'Impresa Gallerini Piergiorgio, la somma netta di € 28.027,64, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, pari a € 6.166,08, come risulta dalla fattura n. 1/11/33, del 15/06/2019, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 211/2019, sub impegni reiscritti n. 24/2019, 215-216/2019, del PEG 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2019;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 1.416,50, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 1387359, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., in data 28/01/2019;
- di dare atto che:
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40094291000462, rilasciata da TUA Assicurazioni, Agenzia Genova - 400942, in data 12.06.2019, che si ritiene congrua;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei presenti lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_16129976, richiesto in data 19/04/2019, l'impresa Gallerini Piergiorgio, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - la situazione economica finale dell'intervento, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 211/2019, sub impegni reiscritti n. 24/2019, 215-216/2019, del PEG 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, evidenzia una minore spesa di € 5.199,13, che può passare in economia, come risulta dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, già al netto delle somme non ancora liquidate quali la rata a saldo come sopra definita e la quota dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, del D.Lgs. 50/2016, di € 607,15 (di cui € 485,72 pari all'80% e € 121,43 pari al 20% del medesimo):

TIPO	PROGETTO €	CONTRATTO €	Speso e/o impegnato
A) LAVORI IN APPALTO			
Importo a base di gara (soggetto a ribasso, di cui di cui € 4.180,27 per costo della manodopera)	24.734,28	22.708,54	25.906,84
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.623,50	5.623,50	2.120,80
TOTALE IN APPALTO	30.357,78	28.332,04	28.027,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. LAVORI (22%) e arrotondamento	6.685,06	6.233,06	6.166,08
Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80%	485,72	485,72	485,72
Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	121,43	121,43	121,43
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	850,00	850,00	
IMPREVISTI (IVA inclusa)	1.200,00	1.200,00	
Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	300,00	300,00	
Ribasso e minore IVA		2.477,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.642,21	11.667,96	6.773,23
TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00	40.000,00	34.800,87
minore spesa			5.199,13

Reggio Emilia, lì 29/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 543 del 29/07/2019.

Reggio Emilia, lì 30/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA