

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 295 DEL 11/05/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO NORD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AFFIDAMENTO N. 1.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 927, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, reparto nord, mediante accordo quadro, Affidamento 1 dell'importo complessivo di € 226.325,68 di cui € 177.842,00 per lavori dei quali € 12.730,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 39.126,84 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 3.556,84 per fondo incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 2.000,00 imprevidi, indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore, € 800,00 per contributo ANAC ed € 3.000,00 per spese di pubblicazione;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso;
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi sono stati affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalle Mandanti Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castenovo Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 7,033%, corrispondente ad un importo netto di € 166.229,77, cosi' come risulta dalla relativa Determinazione Dirigenziale n° 167 del 14.03.2019 divenuta efficace in data 10.04.2019 e successivo con contratto Rep. n° 15644 del 11.06.2019;
- i lavori sono iniziati in data 27.05.2019 e regolarmente ultimati in data 25.07.2019;
- in corso d'opera è stato fatto un solo pagamento con Certificato n° 31/2019 REG.CERT. del 23.07.2019 (SAL 1) di € 147.320,36;
- in data 04.11.2019 sono stati redatti relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- si è preso atto del provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia che in data 21.11.2019 ha dichiarato il fallimento dell'impresa Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l.;

- con lettera prot. n° 31382/2/2019 del 28.11.2019 la Provincia di Reggio Emilia, al fine di ripristinare nei tempi più rapidi possibili l'operatività del contratto, intendeva avvalersi della facoltà prevista dal comma 17 del art. 48 del Codice dei Contratti;
- con lettera Prot. 31531, del 29.11.2019 l'impresa mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a., essendo in possesso dei requisiti previsti, si è dichiarata disponibile ad assumere il ruolo di mandataria capogruppo dell'A.T.I. In parola. Anche le imprese mandanti Cofar s.r.l. e Tre Emme s.r.l. davano conferma di accettazione nel designare la citata impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. quale mandataria capogruppo (comunicazioni assunte in atti in data 03.12.2019 con prot. n° 31725 e 31729);
- in data 21.01.2020 con atto ricevuto dal notaio Filippo Arleoni è stata costituita una nuova A.T.I. di tipo misto, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d) del Codice, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori per l'appalto in parola, le cui quote di partecipazione sono state così definite:
 - Calcestruzzi Corradini spa - quota pari al 60%
 - Cofar srl – quota pari al 20%
 - Tre Emme srl - Quota pari al 20%
- dai controlli effettuati risultava che l'A.T.I. suddetta possedeva i requisiti richiesti in sede di gara;
- con Atto dirigenziale n° 57, del 05.02.2020, si è disposto di proseguire, ai sensi dell'art. 48, comma 17 del Codice il rapporto di appalto con il raggruppamento predetto, modificando il contratto stipulato in data 11.06.2019, Rep. n° 15644, limitatamente alle parti riguardanti l'impresa Turchi Cesare srl, permanendo immutate tutte le altre condizioni e clausole contrattuali;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 164.848,76, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 58/2019 REG.CERT. del 19.12.2019, dell'importo di € 17.528,40, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.856,24 per complessivi € 21.193,67, per cui il presente pagamento ammonta a € 21.384,64;
- quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	177.842,00	164.848,76	12.993,24
IVA Lavori e Arrotondamenti	39.126,84	36.266,72	2.860,12
	Sommano	201.115,48	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	3.556,84	3.115,79	441,05

Contributo ANAC	800,00	0,00	800,00
Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	2.000,00	2.830,30	-830,30
Spese di Pubblicazione	3.000,00	1.208,29	1.791,71
TOTALI	226.325,68	208.269,86	18.055,82

1° S.A.L. (con IVA)	179.730,84
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	21.384,64

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO NORD, mediante accordo quadro, Affidamento n. 1, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 164.848,76, nonché il Certificato di Pagamento, n° 58/2019 REG.CERT. del 19.12.2019, dell'importo di € 17.528,40, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.856,24 per complessivi € 21.193,67;
- approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	164.848,76
I.V.A.	€	36.266,72
Incarico Coord.in Fase di Esecuzione	€	1.268,70
Prove di Laboratorio	€	1.561,60
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	3.115,79
Spese di Pubblicazione	€	1.399,83
TOTALE	€	208.461,40
- liquidare all'A.T.I. composta dall'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI spa/COFAR srl/TRE EMME srl, il credito netto di € 17.528,40, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 21.384,64 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, che trovano copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del Bilancio 2020-2022, del P.E.G. 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 161/2020;
- autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,

costituita all'atto della stipula del contratto principale;

- dare atto che:
 - considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 226.325,68, e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 2.703,20 (quota ancora da liquidare + quota 20%) per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e un importo finale delle somme già utilizzate di € 205.566,66, risulta una minor spesa di € 17.864,28, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'attuale impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER, n° 20/18184685);
 - la Direzione Lavori ha attestato che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 30.04.2020 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INPS 19321803, TRE EMME prot. INAIL 20413370, COFAR prot. INAIL 20350155);
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 7744775682 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H18001720006;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO NORD, mediante accordo quadro, Affidamento n. 1, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 164.848,76, nonché il Certificato di Pagamento, n° 58/2019 REG.CERT. del 19.12.2019, dell'importo di € 17.528,40, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.856,24 per complessivi € 21.193,67;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	164.848,76
I.V.A.	€	36.266,72
Incarico Coord.in Fase di Esecuzione	€	1.268,70
Prove di Laboratorio	€	1.561,60
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	3.115,79
Spese di Pubblicazione	€1.399,83
TOTALE	€	208.461,40

- di liquidare all'A.T.I. composta dall'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI spa/COFAR srl/TRE EMME srl, il credito netto di € 17.528,40, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 21.384,64 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, che trovano copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del Bilancio 2020-2022, del P.E.G. 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 161/2020;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 226.325,68, e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 2.703,20 (quota ancora da liquidare + quota 20%) per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e un importo finale delle somme già utilizzate di € 205.566,66, risulta una minor spesa di € 17.864,28, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'attuale impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER, n° 20/18184685);
 - la Direzione Lavori ha attestato che:
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - in data 30.04.2020 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INPS 19321803, TRE EMME prot. INAIL 20413370, COFAR prot. INAIL 20350155);
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 7744775682 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H18001720006.

Reggio Emilia, lì 11/05/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma