

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 661 DEL 28/09/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - AFFIDAMENTO 2. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 430, del 14.06.2019, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 2, concludente con l'importo complessivo di € 1.197.000,00 di cui € 950.941,50 per lavori dei quali € 42.950,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 209.250,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 19.018,83 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 17.789,67 per spese tecniche (c.s.e.) indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- con la medesima Determina Dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso;
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi in parola sono stati affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalle Mandanti Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castenovo Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 7,033%, corrispondente ad un importo netto di € 166.229,77, così come risulta dalla relativa Determinazione Dirigenziale n° 167 del 14.03.2019 divenuta efficace in data 10.04.2019 e successivo con contratto Rep. n° 15644 del 11.06.2019;
- si prendeva atto del provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia con cui in data 21.11.2019 l'impresa Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. veniva dichiarata fallita;
- con lettera prot. n° 31382/2/2019 del 28.11.2019 la Provincia di Reggio Emilia, al fine di ripristinare al più presto l'operatività del contratto, intendeva avvalersi della facoltà prevista dal comma 17 del art. 48 del Codice dei Contratti;
- con lettera assunta in atti in data 29.11.2019 con prot. 31531 l'impresa mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a., essendo in possesso dei requisiti previsti, si dichiarava

disponibile ad assumere il ruolo di mandataria capogruppo dell'A.T.I. in parola. Anche le imprese mandanti Cofar s.r.l. e Tre Emme s.r.l. davano conferma di accettazione nel designare la citata impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. quale mandataria capogruppo (comunicazioni assunte in atti in data 03.12.2019 con prot. n° 31725 e 31729);

- in data 21.01.2020 con atto ricevuto dal notaio Filippo Arleoni veniva costituita una nuova A.T.I. di tipo misto, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d) del Codice, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori per l'appalto in argomento, le cui quote di partecipazione venivano così ridefinite:
 - Calcestruzzi Corradini spa - quota pari al 60%
 - Cofar srl – quota pari al 20%
 - Tre Emme srl . Quota pari al 20%
- dai controlli effettuati risultava che l'A.T.I. suddetta possedeva i requisiti richiesti in sede di gara;
- con Atto n° 57 del 05.02.2020 si è disposto di proseguire, ai sensi dell'art. 48, comma 17 del Codice il rapporto di appalto con il raggruppamento predetto, modificando il contratto stipulato in data 11.06.2019, Rep. n° 15644, limitatamente alle parti riguardanti l'impresa Turchi Cesare srl, permanendo immutate tutte le altre condizioni e clausole contrattuali;
- i lavori sono iniziati in data 18.06.2019 e regolarmente ultimati in data 11.06.2020;
- durante la realizzazione degli stessi sono stati fatti i seguenti pagamenti:
 - Certificato n° 55 del 12.11.2019 (SAL 1) di € 602.398,44
 - Certificato n° 32 del 14.05.2020 (SAL 2) di € 284.099,96
- in data 10.08.2020 sono stati redatti la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori, ammontante a € 950.940,22, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 56 del 03.09.2020, dell'importo di € 64.441,82, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 14.177,21 per complessivi € 78.619,03, per cui il presente pagamento ammonta a € 78.619,03;

Considerato:

- l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.197.000,00 e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 13.921,79 (quota ancora da liquidare + quota 20%) per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, € 6,14 da rendersi disponibile per la procedura fallimentare dell'impresa Turchi Cesare srl. (restituzione ritenuta 0,5% al netto dell'IVA in aggiunta alla quota di € 165,03 già accantonata) e un importo finale delle somme già utilizzate di € 1.172.227,69, risulta una minor spesa di € 10.734,38, che si ritiene opportuno passare in economia;
- quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro

economico:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	950.941,50	950.940,22	1,28
IVA Lavori e Arrotondamenti.	209.250,00	209.206,86	43,14
Sommano		1.160.147,08	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	19.018,83	16.127,97	2.890,86
Spese Tecniche (C.S.E.), Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore	17.789,67	9.990,57	7.799,10
TOTALI	1.197.000,00	1.186.265,62	10.734,38

1° S.A.L. (con IVA)	734.926,10
2° S.A.L. (con IVA)	346.601,95
Sommano	1.081.528,05
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	78.619,03

Si ritiene:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 2, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 950.940,22, nonché il Certificato di Pagamento, n° 56/2020 REG.CERT. del 03.09.2020, dell'importo di € 64.441,82, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 14.177,21 per complessivi € 78.619,03, per cui il presente pagamento ammonta a € 78.619,03;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	950.940,22
I.V.A.	€	209.206,86
Incarico Coord. in Fase di Esecuzione	€	7.257,77

Prove di Laboratorio	€	2.732,80
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	<u>16.127,97</u>
TOTALE	€	1.186.265,62

- di liquidare all'A.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI SpA/COFAR Srl/TRE EMME Srl, il credito netto di € 64.441,82, che comprensivo di I.V.A., ammonta a € 78.619,03 dando atto che detta somma trova copertura all'interno delle somme complessive di progetto nel seguente modo
 - € 43.363,97 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020-2022 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Impegno 170/2020 – Sub Imp. 103/2020
 - € 35.255,06 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 del Bilancio 2020-2022 al corrispondente Capitolo 2031 "Spese per la manutenzione e la sicurezza stradale delle strade provinciali: prestazioni di servizi", del PEG 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 1376/2019 - Sub Imp. 400/2019;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la Direzione Lavori ha attestato quanto segue:
 - considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.197.000,00, e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 13.921,79 (quota ancora da liquidare + quota 20%) per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, € 6,14 da rendersi disponibile per la procedura fallimentare dell'impresa Turchi Cesare srl. (restituzione ritenuta 0,5% al netto dell'IVA in aggiunta alla quota di € 165,03 già accantonata) e un importo finale delle somme già utilizzate di € 1.172.227,69, risulta una minor spesa di € 10.734,38, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - in data 03.09.2020 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 22454098, COFAR prot. INAIL 22440030, TRE EMME prot. INPS 16080804, PROGETTO SEGNALETICA prot. INAIL 23023508, CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE prot. INAIL 17399475);
 - l'attuale impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER, n° 20/18188897), per una somma che si ritiene congrua;
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7935449BAA e il Codice Unico di

Progetto (CUP) e' il n° C37H18001720006;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – AFFIDAMENTO 2, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 950.940,22, nonché il Certificato di Pagamento, n° 56/2020 REG.CERT. del 03.09.2020, dell'importo di € 64.441,82, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 14.177,21 per complessivi € 78.619,03, per cui il presente pagamento ammonta a € 78.619,03;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	950.940,22
I.V.A.	€	209.206,86
Incarico Coord. in Fase di Esecuzione	€	7.257,77
Prove di Laboratorio	€	2.732,80
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	<u>16.127,97</u>
TOTALE	€	1.186.265,62
- di liquidare all'A.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI SpA/COFAR Srl/TRE EMME Srl, il credito netto di € 64.441,82, che comprensivo di I.V.A., ammonta a € 78.619,03 dando atto che detta somma trova copertura all'interno delle somme complessive di progetto nel seguente modo
 - € 43.363,97 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020-2022 e al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", Impegno 170/2020 – Sub Imp. 103/2020
 - € 35.255,06 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 del Bilancio 2020-2022 al corrispondente Capitolo 2031 "Spese per la manutenzione e la sicurezza stradale delle strade provinciali: prestazioni di servizi", del PEG 2020, obiettivo di gestione R08G10G12, Impegno 1376/2019 - Sub Imp. 400/2019;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la Direzione Lavori ha attestato quanto segue:
 - considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.197.000,00, e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 13.921,79 (quota ancora da liquidare + quota 20%) per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.

113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, € 6,14 da rendersi disponibile per la procedura fallimentare dell'impresa Turchi Cesare srl. (restituzione ritenuta 0,5% al netto dell'IVA in aggiunta alla quota di € 165,03 già accantonata) e un importo finale delle somme già utilizzate di € 1.172.227,69, risulta una minor spesa di € 10.734,38, che si ritiene opportuno passare in economia;

- in data 03.09.2020 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 22454098, COFAR prot. INAIL 22440030, TRE EMME prot. INPS 16080804, PROGETTO SEGNALETICA prot. INAIL 23023508, CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE prot. INAIL 17399475);
- l'attuale impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER, n° 20/18188897) per una somma che si ritiene congrua;
- non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7935449BAA e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H18001720006.

Reggio Emilia, li 28/09/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 661 del 28/09/2020.

Reggio Emilia, li 29/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA