

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 878 DEL 02/12/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI STORICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 2020. APPROVAZIONE STATO FINALE SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020, n. 161 del 29/09/2020 e n. 244 del 27/11/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, fa presente che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 507 del 29.07.2020 veniva approvato il progetto dei lavori in epigrafe per un importo complessivo lordo pari ad €. 150.000,00;
- con la medesima Determinazione i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta De Angeli Costruzioni s.r.l. con sede in via della Resistenza 40/D a Cervarezza Terme (RE) per l'importo netto di €. 110.392,19 e l'iva nella misura del 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 134.678,47;
- il contratto è stato stipulato con la forma della scrittura privata come previsto dall'art. 7 comma 1, lett. c), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, in modalità telematica (protocolli nn. 23352 e 23363 del 5.10.2020);
- i lavori sono stati consegnati il 03.08.2020 ed il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 100 giorni dalla data di consegna e quindi con scadenza al 10.11.2020;
- con determina Dirigenziale n. 700 del 08.10.2020 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante N. 1 dell'importo netto di €. 12.550,00 compreso gli oneri per la sicurezza che portava la somma complessiva per lavori a €. 122.942,19, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 06.11.2020;
- nel corso dei lavori veniva erogata la rata 1° SAL pari a netti €. 60.400,00 (compresa iva €. 73.688,00);
- il Direttore dei Lavori ha prodotto l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 122.940,00 IVA esclusa, nonchè l'allegato Certificato di pagamento n° del di €. 62.540,00 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 27.046,80 per complessivi €. 149.986,80;
- la relativa spesa di lordi euro 150.000,00 trova copertura alla Missione 01, Programma 06 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente capitolo 4535 del PEG 2020, codice V livello 2.02.01.09.019, esigibilità 2020, finanziata con eccedenze di entrate correnti (impegno 1776/2020);
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private nè sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio degli *“Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli edifici storici della Provincia di Reggio Emilia - 2020”*, dando atto che l'importo non comporta un aumento dell'importo dei lavori autorizzati per la realizzazione dell'opera e da cui risulta un importo netto finale dei lavori di €. 122.940,00 nonché il Certificato di pagamento n° 75 dell'11.11.2020 di €. 62.540,00 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 27.046,80 per complessivi €.149.986,80;
- di liquidare all'Impresa De Angeli Costruzioni s.r.l. con sede in via della Resistenza 40/D a Cervarezza Terme (RE), la somma netta di € 62.540,00, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 13.758,80, corrispondenti a lordi € 76.298,80, come risulta dalla fattura n. 1/11/94 del 12.11.2020, tenuto conto che detta spesa complessiva di €. 150.000,00 trova copertura alla Missione 01, Programma 06 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente capitolo 4535 del PEG 2020, codice V livello 2.02.01.09.019, esigibilità 2020, finanziata con eccedenze di entrate correnti (impegno 1776/2020);
- di dare atto che:
 - ✓ la Ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 10030310000545, rilasciata da Bene Assicurazioni Agenzia di castelnovo Monti (RE), in data 13.11.2020;
 - ✓ De Angeli Costruzioni s.r.l. con sede in via della Resistenza 40/D a Cervarezza Terme (RE) è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INPS_23952831, con scadenza in data 23.3.2021;
 - ✓ non risultano cessioni di credito;
- di svincolare la cauzione definitiva di €. 11.039,22, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. **10030310000499**, rilasciata il 26.08.2020 da Bene Assicurazioni S.p.A. Codice 100303 Agenzia di Castelnovo Ne' Monti (RE), all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8382182B66 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C24H20000330003;
 - ✓ il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 13,20 che può senz'altro passare in economia (al netto del pagamento pari a lordi € 76.298,80 da eseguire in favore della ditta De Angeli Costruzioni s.r.l.) come da quadro economico sotto riportato:

	Progetto	Aggiudicazione	Riformulato	Stato finale
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	119.598,20	107.040,39	119.590,39	119.588,20
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso	3.351,80	3.351,80	3.351,80	3.351,80
SOMMANO I LAVORI (A+B)	122.950,00	110.392,19	122.942,19	122.940,00
C – Somme a disposizione				

C1 – Oneri fiscali (22%) e arrotondamenti	27.050,00	24.287,29	27.047,28	27.046,80
C2 – Ribasso d'asta (compreso iva)	0,00	15.320,52	10,53	0,00
C3 – Minor spesa	0,00	0,00	0,00	13,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.050,00	39.607,81	27.057,81	27.060,00
TOTALE GENERALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Reggio Emilia, lì 02/12/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma