

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 927 DEL 10/12/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO PALAZZO ALLENDE, PALAZZO MAGNANI, VILLA OTTAVI E ISTITUTO CERVI. APPROVAZIONE STATO FINALE SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020, n. 161 del 29/09/2020 e n. 244 del 27/11/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, fa presente che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 698 dell'8.10.2020 veniva approvato il progetto dei lavori in epigrafe per un importo complessivo lordo pari ad €. 50.000,00;
- con la medesima Determinazione i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta MORANI s.r.l. con sede in via Costaferrata 14 a Casina (RE) per l'importo netto di €. 37.941,42 e l'iva nella misura del 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 46.288,53;
- il contratto è stato stipulato con la forma della scrittura privata come previsto dall'art. 7 comma 1, lettera c), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, in modalità telematica (protocolli n. 26478 e 26630 del 3.11.2020);
- i lavori sono stati consegnati il 9.10.2020 ed il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 60 giorni dalla data di consegna e quindi con scadenza al 7.12.2020;
- con determina Dirigenziale n. 778 del 5.11.2020 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante N. 1 dell'importo netto di €. 3.000,00 compreso gli oneri per la sicurezza che portava la somma complessiva per lavori a €. 40.941,42, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 27.11.2020;
- nel corso dei lavori non veniva erogata nessuna rata di acconto;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 40.900,00 IVA esclusa, nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 90/2020 di €. 40.900,00 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 8.998,00 per complessivi €. 49.898,00;
- la relativa spesa di lordi € 50.000,00 risulta già impegnata alla Missione 01, Programma 06 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente Capitolo 4535 del PEG 2020, Codice V livello 2.02.01.09.019. esigibilità 2020, finanziato con eccedenze di entrate correnti (impegno 2205/2020);
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi.

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG6.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio degli **“Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso Palazzo Allende, Palazzo Magnani, Villa Ottavi e Istituto Cervi - 2020”**, conservati agli atti presso l'U.O. Patrimonio Storico, dando atto che l'importo non comporta un aumento dell'importo dei lavori autorizzati per la realizzazione dell'opera e da cui risulta un importo netto finale dei lavori di €. 40.900,00 nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 90/2020 di €. 40.900,00 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 8.998,00 per complessivi €.49.898,00;
- di liquidare all'Impresa MORANI s.r.l. con sede in via Costaferrata 14 a Casina (RE) la somma netta di €. 40.900,00, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 8.998,00, corrispondenti a lordi € 49.898,00, tenuto conto che detta spesa complessiva di €. 50.000,00 trova copertura alla Missione 01, Programma 06 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente Capitolo 4535 del PEG 2020, Codice V livello 2.02.01.09.019. esigibilità 2020, finanziato con eccedenze di entrate correnti (impegno 2205/2020);
- di dare atto che:
 - ✓ MORANI s.r.l. con sede in via Costaferrata 14 a Casina (RE) è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 24252001, che scadrà in data 14.02.2021;
 - ✓ di svincolare la cauzione definitiva di €. 1.517,66, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. **00101/34/48036142**, rilasciata il 28.10.2020 da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, all'atto della stipula del contratto principale;
 - ✓ il R.U.P., arch. Fiorenzo Basenghi, ha attestato che non risultano cessioni di credito e che occorre costituire la fideiussione per il pagamento della rata a saldo lavori;
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z602E9FF1B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C54E20003080003;
 - ✓ il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 102,00, già al netto della rata a saldo da liquidare alla ditta Morani s.r.l. (pari ad € 49.898,00) che può senz'altro passare in economia:

	Progetto	Aggiudicaz.	Variante	Stato finale
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 38.720,42	€ 36.861,84	€ 39.861,84	€ 39.820,42
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta	€ 1.079,58	€ 1.079,58	€ 1.079,58	€ 1.079,58
SOMMANO I LAVORI (A+B)	€ 39.800,00	€ 37.941,42	€ 40.941,42	€ 40.900,00
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%)	€ 8.756,00	€ 8.347,11	€ 9.007,11	€ 8.998,00
C2 – imprevisti, spese amministrative e arrotondamenti	€ 1.444,00	€ 1.444,00	€ 51,47	€ 0,00
C3 – Ribasso d'asta (compreso iva)	€ 0,00	€ 2.267,47	€ 0,00	€ 0,00
C4 – Minor spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.200,00	€ 12.058,58	€ 9.058,58	€ 9.100,00
TOTALE GENERALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Reggio Emilia, lì 10/12/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 927 del 10/12/2020.

Reggio Emilia, lì 11/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA