

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11 DEL 13/01/2022**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - 2° SEMESTRE 2020. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2022 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato rinviato al 31/03/2022;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Premesso, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale n. 834 del 19/11/2020, si è provveduto ad:
 - approvare il progetto esecutivo degli *"Interventi di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale – 2° semestre 2020"*, per l'importo complessivo di € 205.822,74, articolato come di seguito riportato e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Finanze con D.M. 224 del 29/05/2020 *"Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane"*:

	TIPO	IMPORTO IN EURO
	A) LAVORI IN APPALTO:	
a.1	IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) (di cui € 18.237,44 per costo della manodopera)	132.443,30
a.2	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	14.581,80
	TOTALE IN APPALTO	147.025,10
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1	I.V.A. LAVORI (22%) E ARROTONDAMENTO	32.357,14
b.2	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80%	2.352,40
b.3	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	588,10
b.4	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	1.000,00
b.5	IMPREVISTI (IVA inclusa)	4.000,00
b.6	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa)	500,00
b.7	SPESE TECNICHE (IVA inclusa)	18.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.797,64
	TOTALE COMPLESSIVO	205.822,74

- affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020, all'impresa Moretti s.n.c. di Moretti Alessio e C., con sede legale a Ventasso (RE), in Via del Chioso n. 1 - frazione Cecciola – C.F./P.IVA 01518550353, per l'importo netto di € 143.118,02 (comprensivi di € 14.581,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 174.603,98;
- approvare di nuovo, a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto come segue:

	TIPO	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €
	A) LAVORI IN APPALTO:		
a.1	IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) (di cui € 18.237,44 per costo della manodopera)	132.443,30	128.536,22
a.2	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	14.581,80	14.581,80
	TOTALE IN APPALTO	147.025,10	143.118,02
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
b.1	I.V.A. LAVORI (22%) E ARROTONDAMENTO	32.357,14	31.485,96
b.2	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80%	2.352,40	2.352,40
b.3	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	588,10	588,10
b.4	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	1.000,00	1.000,00
b.5	IMPREVISTI (IVA inclusa)	4.000,00	4.000,00
b.6	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa)	500,00	500,00
b.7	SPESE TECNICHE (IVA inclusa)	18.000,00	18.000,00
	Ribasso e minore IVA	0,00	4.778,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.797,64	62.704,72
	TOTALE COMPLESSIVO	205.822,74	205.822,74

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- i lavori sono stati diretti dall'Ing. Marino Gallo, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti della Provincia;
- con l'impresa di cui sopra in data 07/06/2021 è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 9/2020 (Prot. n.14356/2021);
- i lavori sono stati consegnati, per motivi d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, in data 29/03/2021;
- in considerazione di quanto stabilito dal D.M. 224/2020 sopra richiamato, che recita *“L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la*

rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2019 e 2020...”, il termine ultimo contrattuale è stato fissato al 30/11/2021;

- i lavori sono stati ultimati in data 30/11/2021, come risulta dal relativo verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato pagato 1 stato di avanzamento lavori, di cui al Certificato di Pagamento n. 50/Reg. Cert. 2021 del 06/08/2021, per € 75.614,95 netti;
- le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'Ing. Filippo Dallagiacomà, con studio tecnico a Ligonchio in Comune di Ventasso (RE), in Via Alla Valla n. 33/1 – C.F. DLLFPP81M13C219Q - P.IVA 02490660350, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 2004, incaricato dalla Provincia, con determinazione dirigenziale n. 665 del 17/09/2019;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 140.056,79, dal quale devono essere dedotti € 75.614,95 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 64.441,84, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 94/Reg. Cert. 2021 del 10/12/2021 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì, redatto in data 10/12/2021 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 10030310000724, rilasciata da Bene Assicurazioni Spa – Agenzia di Castelnovo ne' Monti, in data 06/12/2021, che è stata ritenuta congrua dal Direttore dei Lavori;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022 in esercizio provvisorio, che verrà inserito nel PEG 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (residuo n. 675/2021 – sub 225/2021), con esigibilità anno 2022;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_27765540, (data richiesta 16/09/2021 - scadenza validità 14/01/2022) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

	TIPO	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €	SPESO E/O IMPEGNATO €
	A) LAVORI IN APPALTO:			
a.1	IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) (di cui € 18.237,44 per costo della manodopera)	132.443,30	128.536,22	104.811,72
a.2	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	14.581,80	14.581,80	35.245,07
	TOTALE IN APPALTO	147.025,10	143.118,02	140.056,79
	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	I.V.A. LAVORI (22%) E ARROTONDAMENTO	32.357,14	31.485,96	30.812,49
b.2	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80%	2.352,40	2.352,40	0,00
b.3	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	588,10	588,10	0,00
b.4	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	1.000,00	1.000,00	0,00
b.5	IMPREVISTI (IVA inclusa)	4.000,00	4.000,00	0,00
b.6	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa)	500,00	500,00	0,00
b.7	SPESE TECNICHE (IVA inclusa)	18.000,00	18.000,00	18.749,75
	Ribasso e minore IVA	0,00	4.778,26	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.797,64	62.704,72	49.562,24
	TOTALE COMPLESSIVO	205.822,74	205.822,74	189.619,03
	Minore spesa			16.203,71

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori, come sopra definita, risulta una minore spesa di € 16.203,71, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 8479470800 e il il Codice Unico di Progetto (CUP) C87H20001940001;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale degli *"Interventi di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale – 2° semestre 2020"*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 10/12/2021 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 140.056,79, nonché il Certificato di Pagamento n. 94/Reg. Cert. 2021 del 10/12/2021, corrispondente allo stato avanzamento lavori n.2, pari al finale, dell'importo netto di € 64.441,84, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 78.619,04;

- di liquidare all'impresa Moretti s.n.c. di Moretti Alessio e C., il credito netto di € 64.441,84, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 14.177,20, come risulta dalla fattura n. 64 del 10/12/2021, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022 in esercizio provvisorio, che verrà inserito nel PEG 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (residuo n. 675/2021 – sub 225/2021), con esigibilità anno 2022;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 14.312,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 10030310000587, rilasciata da BENE Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Castelnovo ne' Monti (RE);
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_27765540, (data richiesta 16/09/2021 - scadenza validità 14/01/2022) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 10030310000724, rilasciata da Bene Assicurazioni Spa – Agenzia di Castelnovo ne' Monti, in data 06/12/2021, ritenuta congrua;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

	TIPO	PROGETTO €	AFFIDAMENTO €	SPESO E/O IMPEGNATO €
	A) LAVORI IN APPALTO:			
a.1	IMPORTO A BASE D'ASTA (SOGGETTO A RIBASSO) (di cui € 18.237,44 per costo della manodopera)	132.443,30	128.536,22	104.811,72
a.2	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	14.581,80	14.581,80	35.245,07
	TOTALE IN APPALTO	147.025,10	143.118,02	140.056,79
	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	I.V.A. LAVORI (22%) E ARROTONDAMENTO	32.357,14	31.485,96	30.812,49
b.2	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 80%	2.352,40	2.352,40	0,00
b.3	Fondo (art.113 comma 2 D.lgs.50/2016) Quota 20%	588,10	588,10	0,00
b.4	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI (IVA inclusa)	1.000,00	1.000,00	0,00
b.5	IMPREVISTI (IVA inclusa)	4.000,00	4.000,00	0,00
b.6	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI (IVA inclusa)	500,00	500,00	0,00

b.7	SPESE TECNICHE (IVA inclusa)	18.000,00	18.000,00	18.749,75
	Ribasso e minore IVA	0,00	4.778,26	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.797,64	62.704,72	49.562,24
	TOTALE COMPLESSIVO	205.822,74	205.822,74	189.619,03
	Minore spesa			16.203,71

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore spesa di € 16.203,71, che può passare in economia;
- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022 in esercizio provvisorio, che verrà inserito nel PEG 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (residuo n. 675/2021 – sub 225-226-502-503/2021);
- non si procede alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 508/2016, in quanto l'appalto dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8479470800 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C87H20001940001.

Reggio Emilia, li 13/01/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 11 del 13/01/2022.

Reggio Emilia, li 13/01/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA