

**ATTO
N. 335 DEL 09/08/2022**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP9 INTERESSATO DA ESTESO MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 18+600 AL KM 18+870 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. PIANO 600/2019 APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 130 DEL 27/08/2019 - CODICE INTERVENTO 15185. PRESA D'ATTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che, nel mese di maggio 2019 eventi meteorologici avversi hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia ed in particolare il 13/05/2019, sulla SP9 "Felina-Villa Minozzo-Civago", dal km 18+600 al km 18+870, in prossimità della località denominata Lurana, in Comune di Villa Minozzo, a causa di un esteso movimento franoso, si è verificato il cedimento e la deformazione del piano viabile in più punti;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26/06/2019 (G.U. n. 156 del 05/07/2019), con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 600 del 26/07/2019, pubblicata nella G.U. n. 183 del 06/08/2019;

Considerato che:

- l'evento verificatosi sulla SP9, di cui sopra, è stato segnalato all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- con Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019, è stato approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 - 1° stralcio - OCDPC n. 600 del 26/07/2019;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco lavori finanziati", sono stati programmati con il codice 15185, gli *"Interventi di messa in sicurezza del piano viabile della SP 9 interessato da esteso movimento franoso dal km 18+600 al km 18+870 in comune di Villa Minozzo"* - CUP C17H18001510006, per un importo di finanziamento di € 60.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia;
- con determinazione dirigenziale n. 880 del 26/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per l'importo di € 60.000,00, come di seguito articolato, impegnando detta spesa alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente cap. 5101 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	49.116,08
ONERI SICUREZZA	3.859,08
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	45.257,00
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-1.176,68
TOTALE IN APPALTO	47.939,40
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 958,79	767,03
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 958,79	191,76
IVA LAVORI	10.546,67
IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	555,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.060,60
TOTALE COMPLESSIVO	60.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera Prot. 31171, del 26/11/2019 i relativi lavori sono stati affidati, per l'importo netto di € 47.939,40 - "affidamento n. 17" - al RTI composto dal Consorzio Corma (mandatario) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357 e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante) di Reggio Emilia - C.F./P.I. 00447840356, aggiudicatario dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento del reparto sud – anni 2019 e 2020", che ha offerto il ribasso del 2,60%, come da determinazione dirigenziale n. 134 del 01.03.2019, per l'importo complessivo di € 5.540.000,00, di cui € 5.374.000,00 per lavori e € 166.000,00 per oneri della sicurezza, giusto contratto del 10/06/2019 - Rep. n.15643 (Prot.10970/14/2018), registrato il 12/06/2019 alla Serie 1T n.8874, dando atto che trattandosi di accordo quadro, la Provincia può affidare interventi a detto raggruppamento di imprese, per un ammontare massimo di € 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato sarà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;

Riscontrato che, ai sensi della normativa contabile specificata nell'ambito del Capitolo 3, punto 3.2.4 – 4 del suddetto decreto Commissariale n. 130/2019, la scelta operata dalla Provincia di Reggio Emilia di avvalersi dell'opera del Consorzio Corma (mandatario) e del C.F.C. Soc. Coop. (mandante), per un contratto in essere e preesistente con un RTI, che è tenuto anche ad eseguire lavori, in via straordinaria, connessi all'evento, preclude la possibilità di utilizzare il modulo di autocertificazione, compilato on-line tramite l'applicazione web "Tempo Reale", ai fini della rendicontazione degli oneri sostenuti;

Ritenuto, pertanto, come stabilito al citato Capitolo 3, punto 3.2.4 – 4, di adottare, per l'intervento in questione, un provvedimento amministrativo di presa d'atto, riepilogativo delle attività svolte con puntuale descrizione delle stesse e di tutti i dati afferenti alle spese sostenute, al fine della liquidazione della somma spettante, anziché le dichiarazioni rese sull'applicato web "Tempo Reale";

Tenuto conto che:

- i lavori dell'intervento in argomento sono stati consegnati il 27.04.2020 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati il 12/05/2020;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 24.06.2020 il certificato di regolare esecuzione, dal quale è risultato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 47.826,63, comprensivi di € 495,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 444 del 01/07/2020, rettificata con determinazione dirigenziale n. 197, del 25/02/2022, si è provveduto a:
 - approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli *"Interventi di messa in sicurezza del piano viabile della SP9 interessato da esteso movimento franoso dal km 18+600 al km 18+870 in Comune di Villa Minozzo"*, mediante accordo quadro 2019-2020 - affidamento n. 17, redatto dal Direttore dei lavori in data 24.06.2020 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 47.826,63 oltre all'IVA per € 10.521,86, per un totale lordo di € 58.348,49;
 - approvare il conto finale, concludente nell'importo complessivo di € 59.355,79 suddiviso come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

"Interventi di messa in sicurezza del piano viabile della SP 9 interessato da esteso movimento franoso dal km 18+600 al km 18+870 in comune di Villa Minozzo"
 Piano 600/2019 approvato con Decreto del Presidente n. 130 del 27/08/2019 - codice intervento 15185

DESCRIZIONE	PROGETTO / AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
LAVORI A MISURA	49.116,08	49.090,10 €
ONERI SICUREZZA	3.859,08	495,00 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	45.257,00	48.595,10 €
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-1.176,68	-1.263,47
TOTALE IN APPALTO	47.939,40	47.826,63 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 958,79	767,03	621,30 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 958,79	191,76	- €
IVA LAVORI	10.546,67	10.521,86 €
IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	555,14	386,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.060,60 €	11.529,16 €
TOTALE COMPLESSIVO	60.000,00 €	59.355,79 €
	m in ore spesa	644,21 €

- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 36/2020 Reg.Cert. del 12.06.2020, il credito netto di € 47.826,63, che con IVA per € 10.521,86 ammonta a € 58.348,49, come risulta dalla fattura n.137 del 30/06/2020;
- in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL, come risulta dalla Relazione sul Conto finale;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_22447288 con scadenza 14/10/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_22504678 con scadenza 14/10/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_22515389 con scadenza 15/10/2020 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice, TAZZIOLI E MAGNANI s.r.l., è in regola con gli adempimenti;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, è risultata una minor spesa di € 644,21, da passare in economia;

Considerato che i prezzi a misura applicati, ritenuti congrui, fanno riferimento all'Elenco Prezzi dell'accordo quadro sopra richiamato;

Ritenuto, infine, di chiedere la liquidazione del contributo di € 59.355,79, per l'intervento codice 15185, previsto nel piano degli interventi approvato con Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019, in attuazione dell'OCDPC n. 600/2019;

DISPONE

- di approvare l'operato svolto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto dal Consorzio Corma (mandatario) e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante), come dettagliatamente riepilogato in premessa, nonché della documentazione prodotta, anche ai fini della richiesta di liquidazione dell'importo complessivo di € 59.355,79, a titolo di saldo del finanziamento ammesso, per la realizzazione degli *“Interventi di messa in sicurezza del piano viabile della SP9 interessato da esteso movimento franoso dal km 18+600 al km 18+870 in Comune di Villa Minozzo”*, di cui al codice 15185 - CUP C17H18001510006,” iscritto nel Capitolo n. 3, punto 3.1 del piano approvato con il Decreto Commissariale 130/2019 e s.m.;
- di dare atto che:
 - la spesa complessiva finale di € 59.355,79 sopra citata, risulta così articolata:

INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP9 INTERESSATO DA ESTESO MOVIMENTO FRANOSO DAL KM 18+600 AL KM 18+870 IN
 COMUNE DI VILLA MINOZZO

Piano 600/2019 approvato con Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019 - codice intervento 15185 - EURO 60.000,00

"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO		QUIETANZA	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	N.	DEL
CONSORZIO CORMA - Via C. Prampolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti (RE)	36	12/06/2020	137	30/06/2020	47.826,63	3021	16/07/2020	379000500000003529	20/07/2020
I.V.A. 22% SUI LAVORI		F.24			10.521,86	3219	03/08/2020	20080311395364249	11/08/2020
TOTALE PER LAVORI					58.348,49				
UNION BROKERS S.R.L. (Assicurazione validatore)					350,00	453	30/10/2020	379000500000002899	31/10/2020
UNION BROKERS S.R.L. (Assicurazione progettisti)					36,00	2269	22/06/2020	379000500000003395	26/06/2020
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (personale vario)			determinazione dirigenziale n. 1147/2021		621,30	241	18/10/2022	379000500000006410	26/10/2022
TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE					1.007,30				
TOTALE SPESO E LIQUIDATO					59.355,79				

- le spese generali e tecniche non hanno superato il limite del 10% dell'importo a base di gara;
- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza in parola, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato è di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, ente attuatore dell'intervento stesso;
- le spese sopra rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento, pubblico e privato;
- il bene danneggiato, alla data dell'evento, il 13/05/2019, non era oggetto di copertura assicurativa;
- di chiedere la liquidazione del contributo di € 59.355,79, per gli interventi codice 15185 - *"Interventi di messa in sicurezza del piano viabile della SP9 interessato da esteso movimento franoso dal km 18+600 al km 18+870 in Comune di Villa Minozzo"*, previsti nel Piano degli interventi approvato con Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019, in attuazione dell'OCDPC n. 600/2019;
- di trasmettere il presente atto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per il seguito di competenza, unitamente alle copie dei mandati, quietanze e fatture che, con il presente atto, si provvede ad attestare che tali documenti sono copie conformi agli originali conservati agli atti dell'Ente.

Reggio Emilia, li 09/08/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma