

**ATTO
N. 105 DEL 08/03/2023**

OGGETTO

AGGIORNAMENTO PREZZI INERENTI GLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 2021-2022, CON AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO" - C.I.G.: 9023020FA4 C.U.P.:C37H18001750006. FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di prevedere un fondo per passività potenziali a causa delle problematiche emerse per l'aggiornamento prezzi inerenti gli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 2021-2022, CON AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO" - C.I.G.: 9023020FA4 C.U.P.:C37H18001750006;

premesso nello specifico che:

in data 14.12.2021, con Determinazione Dirigenziale n° 1074 è stato approvato il progetto esecutivo generale degli interventi di cui in oggetto per un importo complessivo netto di € 5.349.000,00, altresì è stata approvata la perizia estimativa relativa agli interventi minimi garantiti (Affidamento 1). Inoltre è stato dato atto di procedere all'affidamento dell'appalto sulla base di Accordo Quadro ai sensi degli art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti;

in data 29.12.2021, è stato pubblicato in GURI il bando di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 28.01.2022;

con Determinazione n° 150 divenuta efficace in data 24.04.2022 i lavori ed i servizi sono stati affidati alla RTI composta dalla capogruppo mandataria **Calcestruzzi Corradini spa** e dalle mandati **Frantoio Fondovalle srl**, **Cofar srl** e **Tre Emme srl** (offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%);

in data 27.04.2022 sono iniziati, in pendenza di contratto, gli interventi relativi agli **Affidamenti 1 e 2**. Le lavorazioni sono state contabilizzate e in parte già liquidate in relazione all'importo dei singoli articoli di elenco prezzi posti a base di gara (**Pr** al netto del ribasso d'asta);

considerato che:

in data 17.05.2022 si ha l'entrata in vigore del D.L n° 50 (convertito in L. n° 91/2022) che tra l'altro prevede al comma 8 quanto segue:

"Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.

In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

nella necessità di approvare ulteriori affidamenti e procedere alla loro esecuzione (**Affidamenti 3,4,5,6 e 7**), in data 23.06.2022, si è proceduto dopo un'intensa trattativa svolta con le Imprese dell'ATI, considerato il contenuto del comma 8 del sopra citato Decreto, alla sottoscrizione dell'atto

di sottomissione n° 1 di adeguamento dei prezzi relativi alle lavorazioni di maggiore rilievo (nello specifico dell'affidamento 3, riguardante la segnaletica orizzontale, si è concordato dei nuovi prezzi da ritenere fissi per l'intero anno).

Detti incrementi prezzi (ΔX) sono stati determinati in relazione a specifiche analisi prezzi o con riferimento ad articoli del prezzario regionale in parola e nel rispetto del limite di cui all'art. 26, comma 3 del D.L. n° 50/2022 (incremento dei prezzi non superiore al 20 per cento dei prezzi dell'elenco regionale approvato alla data del 31 dicembre 2021) e si è proceduto ad affidare i relativi lavori con le seguenti tempistiche:

Affidamento n.4 - Determina n.601 del **08/07/2022** i cui lavori sono iniziati in data 18.07.2022;

Affidamento n.5 - Determina n.600 del **08/07/2022** i cui lavori sono iniziati in data 27.07.2022;

Affidamento n.6 - Determina n.604 del **08/07/2022** i cui lavori sono iniziati in data 28.07.2022;

Affidamento n.7 - Determina n.629 del **18/07/2022** i cui lavori sono iniziati in data 04.08.2022.

Le lavorazioni sono state contabilizzate e in parte liquidate in relazione all'importo dei singoli articoli sopra determinati (**Pr+ ΔX**);

con Delibera n° 1288 la Regione Emilia Romagna, in data 27.07.2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche;

nella necessità di approvare ulteriori affidamenti e procedere alla loro esecuzione (**Affidamenti 8,9,10,11,12 e 13**) si e' proceduto, dopo un'ulteriore interlocuzione con le Imprese dell'ATI alla sottoscrizione dei sottostanti atti di sottomissione e verbali di definizione nuovi prezzi, ed in particolare:

09.09.2022 – atto di sottomissione n° 2 e verbale di definizione nuovi prezzi;

22.11.2022 – atto di sottomissione n° 3 e verbale di definizione nuovi prezzi;

21.12.2022 – atto di sottomissione n° 4.

Detti prezzi incrementali (ΔY) sono stati determinati in relazione al prezzario infrannuale regionale 2022 sopra citato e in coerenza con il comma 3 dell'art 26 del D.L. n° 50/2022.

Le lavorazioni verranno contabilizzate e liquidate in relazione all'importo dei singoli articoli sopra determinati (**Pr+ ΔY**).

nel mese di Dicembre 2022 – con riferimento al disposto di cui all'art. 26 comma 8, del citato D.L. n° 50/22 (“..... in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto”) e di quanto indicato nel medesimo articolo al comma 4 lett. b), al fine di perfezionare, entro il 31 gennaio 2023, le istanze di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-*speties* comma 8 del D.L. n° 73/21, si e' proceduto ad una contabilizzazione per ciascun affidamento di tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 e a predisporre tutta la documentazione necessaria da caricare sulla piattaforma informatica.

Dette risultanze sono evidenziate nelle unite tabelle di riepilogo alla colonna “*SAL bis*”, specificando che gli importi ivi riportati ineriscono esclusivamente agli incrementi di prezzo rispettivamente ΔY per gli affidamenti 1 - 2 e $\Delta Y-\Delta X$ per gli affidamenti 4-5-6 e 7:

a) Affidamenti 1 e 2 importo oggetto di istanza al Fondo (ΔY);

Intervento	Titolo Progetto	SAL bis (agg.to DL 50/2022)		
		Importo (ΔY)	IVA 22%	Importo Totale
Aff. 1	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord con servizio di pronto intervento - Interventi minimi garantiti	56.473,32 €	12.424,13 €	68.897,45 €
Aff. 2	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord con servizio di pronto intervento	108.154,11 €	23.793,90 €	131.948,01 €
		164.627,43 €	36.218,03 €	200.845,46 €

b) Affidamenti 4-5-6 e 7 importo oggetto di istanza al Fondo ($\Delta Y-\Delta X$);

Intervento	Titolo Progetto	SAL bis (agg.to DL 50/2022)		
		Importo ($\Delta Y - \Delta X$)	IVA 22%	Importo Totale
Aff. 4	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord - DM 49/18 - 2021 - 03491.19.RE	70.124,97 €	15.427,49 €	85.552,46 €
Aff. 5	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord - DM 49/18 - 2022 - 03491.19.RE	109.930,91 €	24.184,80 €	134.115,71 €
Aff. 6	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord - DM 123/20 - 2022 - 01350.20.RE	47.044,01 €	10.349,68 €	57.393,69 €
Aff. 7	Interventi di messa in sicurezza della SP 67 Salerno-Montecchio	64.835,83 €	14.263,88 €	79.099,71 €
		291.935,72 €	64.225,86 €	356.161,58 €

per un totale complessivo di **a) + b)** pari a **557.007,04 €**;

rilevato che con il **comma 458 lettera c** della **Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197** entrata in vigore il primo gennaio 2023, è stata apportata la seguente modifica al comma 8 dell'art. 26 del citato D.L. n° 50/22:

“c) al comma 8, le parole: « già' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 »”.

Tale previsione normativa ha reso pertanto impossibile caricare le istanze di accesso al fondo sulla piattaforma del ministero per la nostra fattispecie;

di accantonare inoltre l'IVA sulla richiesta di compensazione dei seguenti interventi che non risulta riconosciuta dal Ministero:

Intervento	Titolo Progetto	SAL bis (agg.to DL 50/2022)		
		Importo (ΔY)	IVA 22%	Importo Totale
-	Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP111 e Via Razza in Comune di Sant'Ilario d'Enza	€ 36.926,34	€ 8.123,79	€ 45.050,13
Aff. 9	Lavori per la messa in sicurezza delle strade provinciali Accordo Quadro 2021-2022. Affidamento 9: Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 18 dal km 12+160 al km 14+800 - Terzo stralcio	€ 9.590,62	€ 2.109,94	€ 11.700,56
Aff. 10	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – Reparto Sud. Affidamento n.10	€ 35.027,66	€ 7.706,09	€ 42.733,75
		€ 81.544,62	€ 17.939,82	€ 99.484,44

rappresentando la necessità cautelativa di un accantonamento in merito ad un potenziale contenzioso che potrebbe scaturire, a seguito del suddetto provvedimento, con la RTI aggiudicataria composta dalla capogruppo mandataria **Calcestruzzi Corradini spa** e dalle mandati **Frantoio Fondovalle srl**, **Cofar srl** e **Tre Emme srl**, a causa delle problematiche emerse per l'aggiornamento prezzi, e segnalando che sarà cura dello scrivente tenerne informata la Ragioneria relativamente all'evoluzione della questione;

DISPONE

di prevedere un fondo per passività potenziali, per far fronte agli oneri derivanti da eventuali provvedimenti sfavorevoli alla Provincia relativo ai diversi affidamenti dell'Accordo Quadro sopra citato secondo i seguenti valori:

a) Affidamenti 1 e 2 importo oggetto di istanza al Fondo (ΔY);

Intervento	Titolo Progetto	SAL bis (agg.to DL 50/2022)		
		Importo (ΔY)	IVA 22%	Importo Totale
Aff. 1	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord con servizio di pronto intervento - Interventi minimi garantiti	56.473,32 €	12.424,13 €	68.897,45 €
Aff. 2	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord con servizio di pronto intervento	108.154,11 €	23.793,90 €	131.948,01 €
		164.627,43 €	36.218,03 €	200.845,46 €

b) Affidamenti 4-5-6 e 7 importo oggetto di istanza al Fondo ($\Delta Y-\Delta X$);

Intervento	Titolo Progetto	SAL bis (agg.to DL 50/2022)		
		Importo ($\Delta Y-\Delta X$)	IVA 22%	Importo Totale
Aff. 4	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord - DM 49/18 - 2021 - 03491.19.RE	70.124,97 €	15.427,49 €	85.552,46 €
Aff. 5	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord - DM 49/18 - 2022 - 03491.19.RE	109.930,91 €	24.184,80 €	134.115,71 €
Aff. 6	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto Nord - DM 123/20 - 2022 - 01350.20.RE	47.044,01 €	10.349,68 €	57.393,69 €
Aff. 7	Interventi di messa in sicurezza della SP 67 Salerno-Montecchio	64.835,83 €	14.263,88 €	79.099,71 €
		291.935,72 €	64.225,86 €	356.161,58 €

per un totale complessivo di **a) + b)** pari a **557.007,04 €**.

di accantonare inoltre l'IVA sulla richiesta di compensazione dei seguenti interventi che non risulta riconosciuta dal Ministero:

Intervento	Titolo Progetto	SAL bis (agg.to DL 50/2022)		
		Importo (ΔY)	IVA 22%	Importo Totale
-	Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP111 e Via Razza in Comune di Sant'Ilario d'Enza	€ 36.926,34	€ 8.123,79	€ 45.050,13
Aff. 9	Lavori per la messa in sicurezza delle strade provinciali Accordo Quadro 2021-2022. Affidamento 9: Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 18 dal km 12+160 al km 14+800 - Terzo stralcio	€ 9.590,62	€ 2.109,94	€ 11.700,56
Aff. 10	Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento - Reparto Sud. Affidamento n.10	€ 35.027,66	€ 7.706,09	€ 42.733,75
		€ 81.544,62	€ 17.939,82	€ 99.484,44

per un totale complessivo da accantonare di euro **574.946,86**.

Nei successivi assestamenti di bilancio, quindi si potrà verificare lo stato del procedimento e di conseguenza aggiustare le previsioni

Reggio Emilia, lì 08/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma