

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 183 DEL 23/03/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA SALA MACCHINE DEL CED DI PALAZZO TRIVELLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, fa presente quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 22/11/2016, è stata approvata la perizia di stima dei *"lavori di sostituzione ed adeguamento impianto di condizionamento a servizio della sala macchine del CED di palazzo Trivelli"*, dell'importo complessivo di € 22.500,00, di cui € 18.440,00 per lavori (comprensivi di € 86,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 4.850,00 per somme a disposizione ed il cui il cui quadro economico risulta così articolato:

A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	18.354,00
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	86,00
A+B – Importo totale dei lavori	18.440,00
C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (22%) e arrotondamenti	4.060,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.850,00
TOTALE GENERALE	22.500,00

- con medesima Determinazione dirigenziale n. 742 del 22/11/2016 i lavori in oggetto sono stati affidati all'Elettrotecnica Cavazzoli & C. di Cavazzoli Cesare s.n.c. con sede a Campagnola Emilia (RE) in via Marmioli, 7 (CF e P.IVA 00600620355) per l'importo netto di €. 16.788,14 e l'iva nella misura del 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di €. 20.481,53;
- in data 21.3.2017 è stato stipulato il contratto mediante scambio di corrispondenza telematico;
- i lavori sono stati consegnati ed attualmente in corso;
- durante l'esecuzione si è evidenziata la necessità di ulteriori interventi legati all'opportunità di un potenziamento del collegamento tra macchine frigorifere e Centro Elaborazione dati, conseguentemente alla decisione di installare le macchine frigorifere direttamente nel sottotetto di palazzo Allende a servizio della prevista nuova localizzazione della sala macchine del Centro Elaborazione dati presso la sede centrale dell'Ente, impostando inoltre le linee di collegamento per

una successiva installazione di una terza macchina frigorifera.

Considerato che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico propone di:

- approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai "lavori di sostituzione ed adeguamento impianto di condizionamento a servizio della sala macchine del CED di palazzo Trivelli", che determina un incremento contrattuale netto di € 1.650,00=, che aumenta l'importo contrattuale complessivo a netti € 18.438,14=, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo di raffronto:

	PROGETTO	AGGIUDICAZ	RIFORMUL. QUADRO	DIFFER.
A - Importo dei lavori	18.354,00	16.702,14	18.352,14	1.650,00
B - Oneri per la sicurezza soggettabile a ribasso d'asta	86,00	86,00	86,00	0,00
SOMMANO I LAVORI (A+B)	18.440,00	16.788,14	18.438,14	1.650,00
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%) e arr.	4.060,00	3.696,59	4.056,39	359,80
C2 - Ribasso d'asta (compr.iva)	0,00	2.015,27	0,00	- 2.015,27
C3 - minor spesa	0,00	0,00	5,47	5,47
TOTALE A DISPOSIZIONE	4.060,00	5.711,86	4.061,86	
TOTALE GENERALE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	

- affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla ditta Elettrotecnica Cavazzoli & C. di Cavazzoli Cesare s.n.c che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale, e in data 22.3.2017 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- dare atto che:
 - ✓ la maggiore spesa di €. 2.013,00 risulta già impegnata alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.002, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 4535, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziata con avanzo (impegno n. 635/2017);
 - ✓ i maggiori lavori affidati alla Ditta appaltatrice comportano un aumento del 9% circa dell'importo contrattuale come peraltro previsto all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 - ✓ la variante, in quanto conseguenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera rientra nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z341BE98D4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H16001580003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto,

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai “*lavori di sostituzione ed adeguamento impianto di condizionamento a servizio della sala macchine del CED di palazzo Trivelli*”, che determina un incremento contrattuale netto di € 1.650,00=, che aumenta l'importo contrattuale complessivo a netti € 18.438,14=, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo di raffronto:

	PROGETTO	AGGIUDICAZ	RIFORMUL. QUADRO	DIFFER.
A - Importo dei lavori	18.354,00	16.702,14	18.352,14	1.650,00
B - Oneri per la sicurezza soggettabile a ribasso d'asta	86,00	86,00	86,00	0,00
SOMMANO I LAVORI (A+B)	18.440,00	16.788,14	18.438,14	1.650,00
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (22%) e arr.	4.060,00	3.696,59	4.056,39	359,80
C2 - Ribasso d'asta (compr.iva)	0,00	2.015,27	0,00	- 2.015,27
C3 - minor spesa	0,00	0,00	5,47	5,47
TOTALE A DISPOSIZIONE	4.060,00	5.711,86	4.061,86	
TOTALE GENERALE	22.500,00	22.500,00	22.500,00	

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla ditta Elettrotecnica Cavazzoli & C. di Cavazzoli Cesare s.n.c che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale, e in data 22.3.2017 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- di dare atto che:
 - ✓ la maggiore spesa di €. 2.013,00 risulta già impegnata alla Missione 01, Programma 06, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.002, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 4535, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, finanziata con avanzo (impegno n. 635/2017);
 - ✓ i maggiori lavori affidati alla Ditta appaltatrice comportano un aumento del 9% circa dell'importo contrattuale come peraltro previsto all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 - ✓ la variante, in quanto conseguenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera rientra nella fattispecie di cui all'art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z341BE98D4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84H16001580003.

Reggio Emilia, lì 23/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 183 del 23/03/2017.

Reggio Emilia, li 23/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA