

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 212 DEL 31/03/2017**

**OGGETTO**

ASSE SP63R - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
SP467R - SP63R - SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO N. 2 - MESSA IN SICUREZZA  
SP63R. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE  
COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 13, del 21/01/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della SP63R da Reggio Emilia a Gualtieri, dell'importo complessivo di € 1.700.000,00, di cui € 983.219,65 per lavori, comprensivi di € 39.749,77, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 716.780,35, per somme a disposizione (CUP n. C77H11000010002), interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 201 del 23/02/2009, nell'ambito del Programma triennale 2008-2010 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale, codice identificativo RE 5b) 2008, denominato "Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R – SP63R – SP486R (rete regionale) lotto n. 2 – Messa in sicurezza SP63R";
- con determinazione dirigenziale n. 494, del 06/07/2011, a seguito dell'esito di procedura aperta, i relativi lavori sono stati aggiudicati a C.E.R. - Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Via Calzoni n.1/3, a Bologna - C.F. e P.IVA 00416500379, con il ribasso dello 0,3511%, corrispondente all'importo netto di € 979.906,66;
- gli stessi sono stati consegnati il 12/08/2011, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto;
- il 05/10/2011 è stato sottoscritto il contratto n. 15419 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 13/10/2011, al n. 208 serie 1, per l'importo netto di € 979.906,66;
- a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico progettuale è risultato il seguente, rimodulato anche in funzione dell'aumento dell'I.V.A. al 21%:

	<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>
<b>A) LAVORI</b>	€ 943.469,88	€ 940.156,89
oneri per la sicurezza	€ 39.749,77	€ 39.749,77
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 983.219,65</b>	<b>€ 979.906,66</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Imprevisti	€ 97.472,03	€ 88.335,56
Fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006	€ 19.664,39	€ 19.664,39
Spese tecniche	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Somme per lavori in economia – piantumazione di siepi vegetali a compensazione delle alberature abbattute (IVA compresa)	€ 113.000,00	€ 113.000,00
Contributo per tombamento canali (IVA compresa)	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Iva su appalto	€ 196.643,93	€ 205.780,40
Ribasso e relativa minore IVA		€ 3.312,99
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 716.780,35</b>	<b>€ 720.093,34</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>

- durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 1039, del 29/11/2011, è stata approvata una perizia di variante, in conformità a quanto previsto al comma 3, dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha previsto marginali modifiche ad alcune opere in appalto, per risolvere aspetti di dettaglio, senza variazione dell'importo contrattuale, confermando lo stesso in netti € 979.906,66, come risulta dal seguente quadro economico:
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 13/07/2013;
- in data 25/11/2013, l'Impresa appaltatrice ha provveduto all'iscrizione di n. 4 riserve, per un importo totale di € 1.520.737,07;
- l'importo complessivo delle riserve di cui sopra ha superato il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (art. 240, c. 1, del D.Lgs. 163/06);
- con nota del 10/02/2014, acquisita agli atti con Prot. 7896/9/2007, del 25/02/2014, il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa (CONSITAL) – C.F. 03343881201, con sede legale in Bologna, Via Calzoni n. 1/3 e CER, hanno comunicato che con decorrenza dal 22/01/2014, il CER ha affittato un ramo d'azienda costituito, tra l'altro, da contratti, tra cui è ricompreso anche il contratto dei lavori in argomento e pertanto CONSITAL subentra nella titolarità del contratto stesso;
- il 02/04/2014 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso a Consital la proposta di accordo bonario, dallo stesso formulata e con nota del 29/04/2014, assunta agli atti con Prot. n. 27324/5/2010, del 05/05/2014, Consital ha comunicato di accettare la suddetta proposta comportante una somma aggiuntiva da riconoscere all'Impresa di netti € 72.417,77, corrispondenti a lordi € 88.349,68;

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 03/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la proposta di accordo bonario di cui sopra e con determinazione dirigenziale n. 590 del 09/06/2014 è stato approvato il testo dell'accordo medesimo, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, tra questa Provincia e Consital, dando atto che l'importo aggiuntivo ha trovato copertura fra le somme a disposizione del quadro economico del progetto in parola, giusta contratto n. Ord. 79/2014 del 07/08/2014 per l'importo netto di € 72.417,77;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 47 del 18/03/2014, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla piantumazione di alberature e siepi vegetali a compensazione di abbattimenti di alberature esistenti, nell'ambito del progetto di messa in sicurezza della SP63R da Reggio Emilia a Gualtieri in argomento, dell'importo complessivo di € 113.000,00, affidati all'impresa COFAR S.r.l. con sede legale e operativa in via Casa Perizzi 3/A, frazione Felina – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), C.F. e P.IVA 002040750354;
- detti lavori sono stati consegnati il 07/10/2014 e ultimati, in tempo utile, il 15/12/2014 e con determinazione dirigenziale n. 289 del 15/05/2015, è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con una situazione economica finale complessiva ammontante a € 109.173,51, evidenziando una minore spesa di € 3.826,49, già al netto della somma accantonata e allora non ancora liquidata, per il saldo dell'incentivo di cui all'art. 92, del D.Lgs. 163/2006, stimata in via preventiva in € 762,32;
- con determinazione dirigenziale n. 633 del 06/10/2015, è stato approvato lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza della SP63R da Reggio Emilia a Gualtieri, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con la situazione economica finale complessiva risultante dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, dalla quale è risultata una minore spesa di € 21.248,65, già al netto della somma accantonata e allora non ancora liquidata per il saldo del fondo di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006, stimata in via preventiva in € 5.619,42, di cui € 4.857,10 per l'opera principale in argomento e € 762,32 per le opere a verde:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	SPESO
--	----------	----------------	---------	-------

				e/o IMPEGNATO
<b>A) LAVORI</b>	€ 943.469,88	€ 940.156,89	€ 940.156,89	
oneri per la sicurezza	€ 39.749,77	€ 39.749,77	€ 39.749,77	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 983.219,65</b>	<b>€ 979.906,66</b>	<b>€ 979.906,66</b>	<b>€ 961.773,53</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Imprevisti	€ 97.472,03	€ 88.335,56	€ 88.335,56	€ 0,00
Fondo art. 93 D.Lgs. 163/2006	€ 19.664,39	€ 19.664,39	€ 19.664,39	€ 18.200,88
Spese tecniche	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 46.631,71
Somme per lavori in economia – piantumazione di siepi vegetali a compensazione delle alberature abbattute (IVA compresa)	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ 109.173,51
Contributo per tombamento canali (IVA compresa)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 252.601,50
Accordo bonario				€ 88.349,68
Iva su appalto	€ 196.643,93	€ 205.780,40	€ 205.780,40	€ 202.020,54
Ribasso e relativa minore IVA		€ 3.312,99	€ 3.312,99	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 716.780,35</b>	<b>€ 720.093,34</b>	<b>€ 720.093,34</b>	<b>€ 716.977,81</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.678.751,35</b>
<b>minore spesa</b>				<b>€ 21.248,65</b>

- con determinazione dirigenziale n. 666, del 28/10/2016, si è provveduto, tra l'altro alla liquidazione del fondo di cui sopra, rispettivamente per le quote di € 3.508,13 e € 583,05;
- tenuto conto di tutte le spese liquidate, sopra descritte, il quadro economico finale di progetto degli “Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R – SP63R – SP486R (rete regionale) lotto n. 2 – Messa in sicurezza SP63R”, ammonta a complessivi € 1.677.223,11, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 1.615.000,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1370/2009, che al punto C.1.4, prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga “dietro presentazione dell'atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi)”, nonché dei relativi provvedimenti di approvazione, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per gli “Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R – SP63R – SP486R (rete regionale) lotto n. 2 – Messa in sicurezza SP63R”, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 23/02/2009 (codice identificativo RE 5b) 2008), che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**PROGRAMMA TRIENNALE 2008-2010 DI INTERVENTO SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE – annualità 2009**

**(intervento n. RE 5b) 2008, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 201/2009)**

**Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R - SP63R - SP486R rete regionale lotto n.2 - MESSA IN SICUREZZA SP63R**

**"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"**

**DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 13 DEL 21/01/2011 - COSTO INTERVENTO € 1.700.000,00**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL.	N.	DEL.	IMPORTO	N.	DEL.
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	71	07/12/2011	688	2011	308.869,67	6027	09/12/2011
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	7	07/03/2012	158	2012	460.753,63	1892	03/05/2012
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	32	12/07/2012	450	2012	220.776,07	3651	31/07/2012
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	58	03/12/2012	860	2012	167.527,88	6327	12/12/2012
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	Determinazione dirigenziale n. 590 del 09/06/2014 di approvazione dell'accordo bonario		320	2014	88.349,68	5180	30/10/2014
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	69	04/08/2014	321	2014	5.866,82	3893	14/10/2015
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>1.252.143,75</b>		
ENSER SRL (indagini geognostiche)	determinazione dirigenziale n. 132/2010		178	2010	23.000,18	5504	09/11/2010
CLAAAS PUBBLICITA' SpA (spese appalto)			2087	2011	345,60	2192	19/05/2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (spese appalto)			1611002680	2011	1.538,24	2192	19/05/2011
Pubbli 7 srl (spese appalto)			1709	2011	120,00	2192	19/05/2011
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP. (contributo di gara)					375,00	3241	19/07/2011
CLAAAS PUBBLICITA' SpA (spese appalto)			8181	2011	345,60	4590	28/09/2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (spese appalto)			1611009480	2011	526,24	4590	28/09/2011
Pubbli 7 srl (spese appalto)			4302	2011	120,00	4590	28/09/2011
ENEL Distribuzione SpA (preventivo per spostamento linee)	pratica n. 10802185				121,00	4779	10/10/2011
ENEL Distribuzione SpA (spostamento linee)	pratica n. 10802185				1.137,59	5375	03/11/2011
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		1	2011	2.638,87	6081	12/12/2011
LACALA ANNAMARIA (acquisizione area)	determinazione dirigenziale n. 325/2012				1.500,00	2592	08/06/2012
BERTANI ROBERTO (spese notarili per acquisto area)	determinazione dirigenziale n. 325/2012		208	2012	1.384,00	3338	20/07/2012
STUDIO B.M. Di Muraca Beniamino (incarico frazionamenti)	determinazione dirigenziale n. 1034/2011		39	2012	2.435,68	3823	21/08/2012
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE			VD12-0150 VD12-0202	2012	252.601,50	5496	15/11/2012
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		1	2012	4.922,01	4256	13/09/2012
BERTANI ROBERTO (spese notarili per acquisizione aree)	determinazione dirigenziale n. 776/2012		9	2013	1.306,00	501	13/02/2013
BERTANI ROBERTO (spese notarili per acquisizione aree)	determinazione dirigenziale n. 776/2012		10	2013	1.305,00	501	13/02/2013
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		1	2014	1.245,56	1023	04/03/2014
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		2	2014	1.773,79	1182	19/03/2014
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n.686/2014		6	2014	491,35	5179	30/10/2014
<b>TOTALE PER SPESE TECNICHE</b>					<b>299.233,21</b>		
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 822/2011				8.250,70	5254	24/10/2011
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 880/2012				1.651,81	5259	25/10/2012
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 720/2014				3.441,27	3548	24/07/2014
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n.666/2016				3.508,13	4215	21/11/2016
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>			11071,58		<b>16.851,91</b>		
<b>PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE E SIEPI VEGETALI A COMPENSAZIONE DI ABBATTIMENTI DI ALBERATURE ESISTENTI (progetto approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 18/03/2014) = € 113.000,00</b>							
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 720/2014				913,11	3458	24/07/2014
REGISTRO CONTABILITA'					25,00	5310	07/11/2014
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP. (contributo di gara)					30,00	881	04/03/2015
COFAR S.R.L. - Castelnovo ne' Monti (RE)	4	03/02/2015	9	2015	107.443,08	1893	19/05/2015
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n.666/2016				583,05	4215	21/11/2016
<b>TOTALE</b>					<b>108.994,24</b>		
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>					<b>1.677.223,11</b>		
<b>IMPORTO PROGETTO</b>					<b>1.700.000,00</b>		
<b>economia</b>					<b>22.776,89</b>		

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5120, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2009 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 22.776,89, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione degli "Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R – SP63R – SP486R (rete regionale) lotto n. 2 – Messa in sicurezza SP63R", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 23/02/2009, di assegnazione del finanziamento nell'ambito del programma triennale 2008/2010 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale (codice identificativo RE 5b) 2008), concludente nell'importo complessivo di € 1.677.223,11, così risultante:

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**PROGRAMMA TRIENNALE 2008-2010 DI INTERVENTO SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE – annualità 2009**

**(intervento n. RE 5b) 2008, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 201/2009)**

**Interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R - SP63R - SP486R rete regionale lotto n.2 - MESSA IN SICUREZZA SP63R**

**"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"**

**DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 13 DEL 21/01/2011 - COSTO INTERVENTO € 1.700.000,00**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL.	N.	DEL.	IMPORTO	N.	DEL.
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	71	07/12/2011	688	2011	308.869,67	6027	09/12/2011
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	7	07/03/2012	158	2012	460.753,63	1892	03/05/2012
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	32	12/07/2012	450	2012	220.776,07	3651	31/07/2012
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	58	03/12/2012	860	2012	167.527,88	6327	12/12/2012
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	Determinazione dirigenziale n. 590 del 09/06/2014 di approvazione dell'accordo bonario		320	2014	88.349,68	5180	30/10/2014
CER – Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro – Bologna	69	04/08/2014	321	2014	5.866,82	3893	14/10/2015
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>1.252.143,75</b>		
ENSER SRL (indagini geognostiche)	determinazione dirigenziale n. 132/2010		178	2010	23.000,18	5504	09/11/2010
CLAAAS PUBBLICITA' SpA (spese appalto)			2087	2011	345,60	2192	19/05/2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (spese appalto)			1611002680	2011	1.538,24	2192	19/05/2011
Pubbli 7 srl (spese appalto)			1709	2011	120,00	2192	19/05/2011
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP. (contributo di gara)					375,00	3241	19/07/2011
CLAAAS PUBBLICITA' SpA (spese appalto)			8181	2011	345,60	4590	28/09/2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (spese appalto)			1611009480	2011	526,24	4590	28/09/2011
Pubbli 7 srl (spese appalto)			4302	2011	120,00	4590	28/09/2011
ENEL Distribuzione SpA (preventivo per spostamento linee)	pratica n. 10802185				121,00	4779	10/10/2011
ENEL Distribuzione SpA (spostamento linee)	pratica n. 10802185				1.137,59	5375	03/11/2011
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		1	2011	2.638,87	6081	12/12/2011
LACALA ANNAMARIA (acquisizione area)	determinazione dirigenziale n. 325/2012				1.500,00	2592	08/06/2012
BERTANI ROBERTO (spese notarili per acquisto area)	determinazione dirigenziale n. 325/2012		208	2012	1.384,00	3338	20/07/2012
STUDIO B.M. Di Muraca Beniamino (incarico frazionamenti)	determinazione dirigenziale n. 1034/2011		39	2012	2.435,68	3823	21/08/2012
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE			VD12-0150 VD12-0202	2012	252.601,50	5496	15/11/2012
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		1	2012	4.922,01	4256	13/09/2012
BERTANI ROBERTO (spese notarili per acquisizione aree)	determinazione dirigenziale n. 776/2012		9	2013	1.306,00	501	13/02/2013
BERTANI ROBERTO (spese notarili per acquisizione aree)	determinazione dirigenziale n. 776/2012		10	2013	1.305,00	501	13/02/2013
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		1	2014	1.245,56	1023	04/03/2014
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n. 686/2011		2	2014	1.773,79	1182	19/03/2014
BELPOLITI MAURIZIO (coordinatore sicurezza)	determinazione dirigenziale n.686/2014		6	2014	491,35	5179	30/10/2014
<b>TOTALE PER SPESE TECNICHE</b>					<b>299.233,21</b>		
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 822/2011				8.250,70	5254	24/10/2011
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 880/2012				1.651,81	5259	25/10/2012
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 720/2014				3.441,27	3548	24/07/2014
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n.666/2016				3.508,13	4215	21/11/2016
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>			11071,58		<b>16.851,91</b>		
<b>PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE E SIEPI VEGETALI A COMPENSAZIONE DI ABBATTIMENTI DI ALBERATURE ESISTENTI (progetto approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 18/03/2014) = € 113.000,00</b>							
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 720/2014				913,11	3458	24/07/2014
REGISTRO CONTABILITA'					25,00	5310	07/11/2014
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP. (contributo di gara)					30,00	881	04/03/2015
COFAR S.R.L. - Castelnovo ne' Monti (RE)	4	03/02/2015	9	2015	107.443,08	1893	19/05/2015
INCENTIVO ART. 92, D.LGS. 163/2006	determinazione dirigenziale n.666/2016				583,05	4215	21/11/2016
<b>TOTALE</b>					<b>108.994,24</b>		
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>					<b>1.677.223,11</b>		
<b>IMPORTO PROGETTO</b>					<b>1.700.000,00</b>		
<b>economia</b>					<b>22.776,89</b>		

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 22.776,89, che può passare in economia.



Reggio Emilia, lì 31/03/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....