



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 170 DEL 12/09/2023**

OGGETTO

PRESENTAZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DINANZI AL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 20/05/2022, la Provincia di Reggio Emilia (d'ora in poi anche: Provincia) ha approvato il progetto esecutivo e ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in Comune di Villa Minozzo" - CIG: 923959964C – CUP: C27H18002470001 e C27H18002480001, dell'importo a base d'asta di € 572.000,00 di cui 498.009,81 per lavori, comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso per un quadro economico dell'intervento pari ad € 800.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 606 dell'08/07/2022 la Provincia ha aggiudicato l'appalto in argomento all'operatore economico PRO.GEST.CO. Srl., con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 - 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658 (d'ora in poi anche: appaltatrice), quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;
- con la Disposizione di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori, Prot. n. 22125 del 02.08.2022, si autorizzava la Direzione Lavori a procedere alla consegna dei lavori, in pendenza di stipula del contratto per motivi d'urgenza;
- veniva concessa alla ditta appaltatrice anticipazione sull'importo contrattuale per la somma di € 193.403,23, somma che veniva garantita con la polizza 0332427617, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.L.vo n. 50/2016;
- tra Provincia e ditta appaltatrice veniva stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata n. 40/2022 in data 23.09.2022, assistito dalla garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.L.vo n. 50/2016 (polizza n. 0332427314, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a., somma garantita di € 26.421,21);

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono riscontrate numerose inadempienze da parte della ditta appaltatrice, puntualmente segnalate dal Direttore dei Lavori con n. 13 Ordini di servizio;
- i suddetti Ordini di servizio sono stati più volte disattesi dalla ditta appaltatrice;
- in data 17.02.2023 (prot. n. 7440) il Direttore dei Lavori ha spedito a mezzo PEC la comunicazione di contestazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, invitando la ditta appaltatrice ad ultimare i lavori entro 25 giorni, fissando per il giorno 14.03.2023 la verifica dello stato dei lavori in cantiere, notificando anche che in caso di perdurante inadempimento la Provincia si riservava di risolvere il contratto;
- la ditta appaltatrice permaneva in uno stato di inadempimento e in data 05.04.2023 (prot. n. 13004) veniva inoltrata alla stessa la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 16.05.2023, la Provincia dichiarava la risoluzione contrattuale per mancato rispetto del termine assegnato con diffida, ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., incaricando il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per l'incameramento della garanzia definitiva e della garanzia sull'anticipazione contrattuale;
- i danni patiti dalla stazione appaltante ammontano ad € 35.434,00 come da computo lavorazioni, a cui vi sono da aggiungere altre voci di spesa sostenute dalla Provincia per ovviare alle problematiche conseguenti all'inadempimento della appaltatrice, per un totale di € 65.434,00 netti (€ 79.829,48 comprensivi di IVA);
- l'appaltatrice ha eseguito opere per un ammontare complessivo di € 120.773,56;
- è pertanto necessario escutere l'intero importo della garanzia definitiva, pari a € 26.421,21;
- detto importo, tuttavia, non soddisfa i danni patiti dalla Provincia, che ammontano a € 79.829,48 € (IVA inclusa), con una differenza da saldare di $79.829,48 - 26.421,21 = € 53.408,27$ (IVA inclusa);
- in virtù della Polizza n. 0332427617, rilasciata dalla HDI Assicurazioni s.p.a. è stata

erogata anticipazione contrattuale per un importo di € 193.403,23 (IVA inclusa);

- l'importo dei lavori eseguiti dall'appaltatrice non ha raggiunto il valore dell'anticipazione contrattuale erogata (sono state eseguite opere per soli € 120.773,56);
- dal valore dell'anticipazione contrattuale va pertanto detratta la quota lavori eseguita, per individuare la somma da recuperare da parte della Provincia per lavori non eseguiti (pertanto $193.403,23 - 120.773,56 = € 72.629,67$, IVA inclusa);
- a quest'ultimo importo è da aggiungere la somma di € 53.408,27 (IVA inclusa), che è la quota di danni causati alla Provincia non coperta dalla garanzia definitiva;
- la somma complessiva da recuperare sulla Polizza n. 0332427617 è pertanto di $72.629,67 + 53.408,27 = € 126.037,94$ (IVA inclusa);
- a seguito della risoluzione contrattuale, la Provincia, con comunicazioni inviate a mezzo pec in data 1.6.2023, procedeva all'escussione delle garanzie fideiussorie prestate;
- HDI ha riscontrato le suddette comunicazioni con nota del 4 luglio 2023 a firma dell'Avv. Corrado Barile, chiedendo alcuni chiarimenti e adducendo pretesti per non liquidare le somme escusse dalla Provincia;
- occorre pertanto procedere alla riscossione forzata della somma di cui alle polizze sopra menzionate (garanzia definitiva per l'inadempimento contrattuale e garanzia per l'anticipazione contrattuale non coperta da una corrispondente quota di lavori correttamente eseguiti), per un importo complessivo di $€ 26.421,21 + 126.037,94$;

Valutata la necessità di promuovere tutte le azioni necessarie al recupero delle somme di cui sopra sia in via giudiziale che in via stragiudiziale, anche instaurando ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto necessario dare mandato all'Avv. Alessandro Merlo del Foro di Reggio Emilia, legale dell'Ente, per tutelare gli interessi della Provincia;

Visti i pareri favorevolmente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità

Sostenibile e Patrimonio, e dalla Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

D E C R E T A

1. di promuovere tutte le azioni necessarie, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.a., P.I. 04349061004, con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi, 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il pagamento a favore della Provincia di Reggio Emilia della somma di Euro 152.459,15, oltre ad interessi di mora dal termine per l'adempimento (16.06.2023) al saldo effettivo;
2. di incaricare, con mandato alla lite, l'Avv. Alessandro Merlo di tutelare gli interessi dell'Ente;
3. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto eventualmente dovuto per spese del procedimento giurisdizionale.
4. di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 12/09/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma