

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 361 DEL 17/04/2025**

OGGETTO

RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 9 AL KM 23+320 IN LOCALITA' CASTIGLIONE COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 141 del 15/02/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo degli interventi di: "Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 9 al km 23+320 in località Castiglione in Comune di Villa Minozzo"; finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018", annualità 2022, cod. int. 01204.20.RE, CUP: C27H20001520001, per l'importo complessivo di € 35.000,00, così articolato:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 15.970,16
Costi della manodopera sui lavori a misura (non soggetti a ribasso)	€ 8.725,38
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.311,45
LAVORI IN APPALTO	€ 27.006,99
IVA lavori (22%)	€ 5.941,54
Assicurazione progettista e verificatore	€ 50,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 300,00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.LGS. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 432,11
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 1.269,36
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.993,01
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 35.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 141 del 15/02/2024, i lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs 36/2023, all'impresa Eurocostruzioni SRL, con sede in viale Enzo Bagnoli n. 10/A a Castelnovo ne' Monti (RE), C.F./P.IVA 01856280357, con il ribasso del 1,05% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di € 26.839,30 di cui € 15.802,47 per lavori a cui vanno aggiunti € 8.725,38 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 2.311,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge, come riportato nel seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 15.970,16	€ 15,802.47
Costi della manodopera sui lavori a misura (non soggetti a ribasso)	€ 8.725,38	€ 8.725,38
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.311,45	€ 2.311,45
LAVORI IN APPALTO	€ 27.006,99	€ 26.839,30
IVA lavori (22%)	€ 5.941,54	€ 5,904.65
Assicurazione progettista e verificatore	€ 50.00	€ 50.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 300.00	€ 300.00
Incentivi art. 45 comma 3 del D.LGS. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 432,11	€ 432,11
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 1.269,36	€ 1.269,36
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 204.58
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.993,01	€ 8,160.70
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 35,000.00	€ 35.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani, funzionario tecnico della Provincia;
- in data 13/03/2024, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, è stato sottoscritto il contratto con l'impresa Eurocostruzioni SRL;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 15/07/2024, come risulta dal relativo verbale, fissando, come da Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo per la loro ultimazione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi, corrispondente alla data del 12/09/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/09/2024, come accertato dal Direttore dei Lavori e come risulta dalla documentazione agli atti e pertanto in tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 21,00;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettista per € 21,00;
- è stato liquidato l'importo di € 231,36 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 2755 del 20/12/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 12/02/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 20.211,13, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 16/Reg. Cert. 2025 del 14/02/2025 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 21/03/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 871/2025 – sub impegno reiscritto 334/2025, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2166600, rilasciata a Milano il 27/03/2025 da REVO INSURANCE S.P.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, per un importo che si ritiene congruo;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/10/2024, protocollo 202402251RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_44924278, (data richiesta 05/03/2025 - scadenza validità 03/07/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Eurocostruzioni SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 15.970,16	€ 15,802.47	€ 13,531.84
Costi della manodopera sui lavori a misura (non soggetti a ribasso)	€ 8.725,38	€ 8.725,38	€ 5.404,08
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.311,45	€ 2.311,45	€ 1,275.21
LAVORI IN APPALTO	€ 27.006,99	€ 26.839,30	€ 20.211,13
IVA lavori (22%)	€ 5.941,54	€ 5,904.65	€ 4.446,45
Assicurazione progettista e verificatore	€ 50.00	€ 50.00	€ 42.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 300.00	€ 300.00	€ 231.36
Incentivi art. 45 comma 3 del D.LGS. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 432,11	€ 432,11	€ 432,11
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 1.269,36	€ 1.269,36	€ 0.00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 204.58	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.993,01	€ 8,160.70	€ 5,151.92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 35,000.00	€ 35.000,00	€ 25,363.05
		ECONOMIA	€ 9,636.95

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D. Lgs 36/2023, di € 432,11,
 risulta una minore spesa di € 9.636,95 che può passare in economia;

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è A025D8E904 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H20001520001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi agli interventi di “Ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 9 al km 23+320 in località Castiglione in Comune di Villa Minozzo”, redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 21/03/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 20.211,13, nonché il Certificato di Pagamento n. 16/Reg. Cert. 2025 del 14/02/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1 pari al finale, dell'importo netto di € 20.211,13, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 24.657,58;
- di liquidare all'impresa Eurocostruzioni SRL il credito netto di € 20.211,13, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% di € 4.446,45, come risulta dalla fattura n. 7 del 24/03/2025, tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2166600, rilasciata a Milano il 27/03/2025 da REVO INSURANCE S.P.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, per un importo che si ritiene congruo;
- di dare atto che:
 - durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Verificatore per € 21,00;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettista per € 21,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 231,36 comprensivo di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 2755 del 20/12/2024, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 21/02/2023;

- la somma di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 871/2025 – sub impegno reiscritto 334/2025, con esigibilità anno 2025, codice V livello 2020109012;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/10/2024, protocollo 202402251RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_44924278, (data richiesta 05/03/2025 - scadenza validità 03/07/2025) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Eurocostruzioni SRL è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 15.970,16	€ 15,802.47	€ 13,531.84
Costi della manodopera sui lavori a misura (non soggetti a ribasso)	€ 8.725,38	€ 8.725,38	€ 5.404,08
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.311,45	€ 2.311,45	€ 1,275.21
LAVORI IN APPALTO	€ 27.006,99	€ 26.839,30	€ 20.211,13
IVA lavori (22%)	€ 5.941,54	€ 5,904.65	€ 4.446,45
Assicurazione progettista e verificatore	€ 50.00	€ 50.00	€ 42.00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 300.00	€ 300.00	€ 231.36
Incentivi art. 45 comma 3 del D.LGS. 36/2023, quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'amministrazione	€ 432,11	€ 432,11	€ 432,11
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 1.269,36	€ 1.269,36	€ 0.00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 204.58	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.993,01	€ 8,160.70	€ 5,151.92
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 35,000.00	€ 35.000,00	€ 25,363.05
		ECONOMIA	€ 9,636.95

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D. Lgs 36/2023, di € 432,11,
 risulta una minore spesa di € 9.636,95 che può passare in economia;

- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 871/2025;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del Codice per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi saranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione; la scheda finale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è A025D8E904 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H20001520001.

Reggio Emilia, lì 17/04/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 361 del 17/04/2025.

Reggio Emilia, lì 17/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA