

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 312 DEL 16/05/2017**

**OGGETTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI DEL  
REPARTO SUD. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 678, del 06/10/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali del reparto sud per l'importo complessivo di € 200.000,00, con il seguente Quadro Economico:

		<b>IMPORTO IN EURO</b>
a)	<b>LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA</b>	<b>115.995,75</b>
b)	<b>ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)</b>	<b>6.221,00</b>
c)	<b>COSTO DEL PERSONALE (non assoggettabile a ribasso)</b>	<b>38.210,75</b>
	<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>160.427,50</b>
d)	<b>I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI</b>	<b>35.294,05</b>
e)	<b>CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI</b>	<b>225,00</b>
g)	<b>ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI</b>	<b>1.003,45</b>
h)	<b>SICUREZZA INCARICO ESTERNO comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali nonché I.V.A</b>	<b>3.050,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>39.572,50</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>200.000,00</b>

- a seguito di procedura negoziata esperita in data 29/12/2015 e con Determina Dirigenziale n. 108 del 09/03/2016 il Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla ditta UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA Via Meuccio Ruini, 10 - 42124 - Reggio Emilia, offerente il ribasso percentuale del 4,93%, corrispondente all'importo netto di € 110.277,16 cui devono essere aggiunti € 38.210,75 per costi del

personale non soggetti a ribasso d'asta ed € 6.221,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 154.708,91 (€ Centocinquantaquattromila settecentotto/91);

- in data 14.03.2016, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento, con Disposizione n. 12 ha nominato la Geom. Roberta Guglielmi direttore dei lavori;
- con Verbale di Consegna dei lavori parziale, per la sola parte riguardante gli acquisti di materiali emesso con data del 15 marzo 2016, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento, ha ordinato alla Geom. Roberta Guglielmi quale direttore dei lavori, di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in via d'urgenza(art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'Art. 11 comma 9 D. LGS 163/2006 e successive modificazioni) facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in parola indicati, sono in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva ed è fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 29.03.2016 come da verbale in pari data;
- in base al verbale di affidamento il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stabilita in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi partendo dalla data di consegna per i soli acquisti e pertanto la data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 15.03.2017;
- i lavori sono stati ultimati in data 13.01.2017 e quindi in tempo utile;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 27.02.2017 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 154.175,02 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		<b>IMPORTO IN EURO</b>
a)	<b>LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA</b>	<b>120.163,80</b>
b)	<b>ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)</b>	<b>6.221,00</b>
c)	<b>COSTO DEL PERSONALE (non assoggettabile a ribasso)</b>	<b>27.790,22</b>
	<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>154.175,02</b>
d)	<b>I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI</b>	<b>33.918,51</b>
e)	<b>CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI</b>	<b>225,00</b>
g)	<b>ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI</b>	<b>526,71</b>

<b>h)</b>	<b>SICUREZZA INCARICO ESTERNO comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali nonché I.V.A</b>	<b>2.217,86</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.888,08</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>191.063,10</b>

- è stato liquidato alla ditta l'importo netto di € 129.878,90 così come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- in data 23.02.2017 con Prot. n. 1482 è stata inviata una lettera per la richiesta di documenti e adempimenti per il pagamento finale;
- è stata liquidata la quota del 100% al Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione Geom. Agostino Pignoni, per l'importo netto di € 1.748,00 che comprensivo contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22% ammonta a € 2.217,86, dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione come stabilito nella Determina di affidamento del Servizio Tecnico n. 199 del 06/04/2016;
- non è stato possibile emettere il Certificato di Pagamento in quanto non è stato prodotto alcun documento relativo alla citata lettera inviata in data 23.02.2017 Prot. 1482 con la quale si chiedeva:
  - Polizza fidejussoria relativa allo stato di avanzamento finale come riportato nell'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto amministrativo per il pagamento finale, per l'importo di € 24.296,12 pari al SAL finale della durata di 26 mesi dalla data di fine lavori che è stata fissata al 13.01.2017 come da Verbale in pari data.
  - Fatture quietanzate dei noli autorizzati 2%.
  - Quietanze di pagamento assicurazione RCT-RCO dal 01/10/2016 alla data di fine lavori con dichiarazione di ASSICOOP relativa al pagamento e alle coperture assicurative.

Si propone:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 27.02.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 154,175,02 che con IVA ammonta ad € 188.093,53;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.936,90= che può passare in economia;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6519747 con scadenza 24/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa ditta UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Prot. INAIL 58856143 con scadenza 28/04/2017 e Prot. 7285866 con scadenza 30/08/2017 dai quali risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che

- l'impresa C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C., è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 5977467 con scadenza 27/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto da questo ufficio in data 04.04.2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri dichiara che il Geometra Agostino Pigoni, è in regola con gli adempimenti;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa aveva alla data del Certificato di Regolare esecuzione regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 64093044FA;
  - è stato liquidato il Geom. Pigoni, per l'importo totale di € 2.217,86 comprensivo contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22%, dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione come stabilito nella Determina di affidamento del Servizio Tecnico n. 199 del 06/04/2016;
  - non è stato possibile emettere il Certificato di Pagamento in quanto non è stato prodotto alcun documento relativo alla lettera inviata in data 23.02.2017 Prot. 1482 con la quale si chiedeva:
    - Polizza fidejussoria relativa allo stato di avanzamento finale come riportato nell'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto amministrativo per il pagamento finale, per l'importo di € 24.296,12 pari al SAL finale della durata di 26 mesi dalla data di fine lavori che è stata fissata al 13.01.2017 come da Verbale in pari data;
    - Fatture quietanzate dei noli autorizzati 2%;
    - Quietanze di pagamento assicurazione RCT-RCO dal 01/10/2016 alla data di fine lavori con dichiarazione di ASSICOOP relativa al pagamento e alle coperture assicurative;
  - allo stato attuale la ditta UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA Via Meuccio Ruini, 10 a Reggio Emilia ha avviato istanza di LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
  - resta il credito netto di € 24.296,12 che con IVA ammonta ad € 29.641,27 che sarà liquidato al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge;
  - detto credito trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2031 che verrà istituito nel PEG 2017, impegno 198/2017 con esigibilità anno 2017;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori

di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali del reparto sud, redatto dal Direttore dei lavori in data 27.02.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 154.175,02 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		<b>IMPORTO IN EURO</b>
a)	<b>LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA</b>	<b>120.163,80</b>
b)	<b>ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)</b>	<b>6.221,00</b>
c)	<b>COSTO DEL PERSONALE (non assoggettabile a ribasso)</b>	<b>27.790,22</b>
	<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>154.175,02</b>
d)	<b>I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI</b>	<b>33.918,51</b>
e)	<b>CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI</b>	<b>225,00</b>
g)	<b>ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI</b>	<b>526,71</b>
h)	<b>SICUREZZA INCARICO ESTERNO comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali nonché I.V.A</b>	<b>2.217,86</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.888,08</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>191.063,10</b>

- di dare atto che:
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.936,90= che può passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6519747 con scadenza 24/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa ditta UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Prot. INAIL 58856143 con scadenza 28/04/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C., è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 5977467 con scadenza 27/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto da questo ufficio in data 04.04.2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri dichiara che il Geometra Agostino Pigoni, è in regola con gli adempimenti;

- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa aveva alla data del Certificato di Regolare esecuzione regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 64093044FA;
- è stato liquidato il Geom. Pigoni, per l'importo totale di € 2.217,86 comprensivo contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22%, dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione come stabilito nella Determina di affidamento del Servizio Tecnico n. 199 del 06/04/2016;
- non è stato possibile emettere il Certificato di Pagamento in quanto non è stato prodotto alcun documento relativo alla lettera inviata in data 23.02.2017 Prot. 1482 con la quale si chiedeva:
  - Polizza fidejussoria relativa allo stato di avanzamento finale come riportato nell'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto amministrativo per il pagamento finale, per l'importo di € 24.296,12 pari al SAL finale della durata di 26 mesi dalla data di fine lavori che è stata fissata al 13.01.2017 come da Verbale in pari data;
  - Fatture quietanzate dei noli autorizzati 2%;
  - Quietanze di pagamento assicurazione RCT-RCO dal 01/10/2016 alla data di fine lavori con dichiarazione di ASSICOOP relativa al pagamento e alle coperture assicurative;
  - allo stato attuale la ditta UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA Via Meuccio Ruini, 10 a Reggio Emilia ha avviato istanza di LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
  - resta il credito netto di € 24.296,12 che con IVA ammonta ad € 29.641,27 che sarà liquidato al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge;
- detto credito trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2031 che verrà istituito nel PEG 2017, impegno 198/2017 con esigibilità anno 2017.

Reggio Emilia, li 16/05/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 312 del 16/05/2017.

Reggio Emilia, li 16/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA