

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 67 DEL 30/01/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO PALESTRA EX IPSIA
- VIA TRENTO E TRIESTE N.2 REGGIO EMILIA CUP C81J25000070003.
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA SALDO

RDP/RUP: TROMBETTI GHERARDO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Gherardo Trombetti, funzionario tecnico del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 414 del 12/05/2025, si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo degli *“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO PALESTRA EX IPSIA – VIA TRENTO E TRIESTE N.2 REGGIO EMILIA”* - CUP C81J25000070003, per l'importo complessivo di € 50.000,00, articolato come da quadro economico di seguito riportato e finanziato con fondi della Provincia:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI IN APPALTO	IMPORTI DEL PROGETTO
Lavori (soggetti a ribasso)	€ 36.256,50
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.953,20
	€ 39.209,70
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva sui lavori	€ 8.626,13
Spese di gara e varie	€ 2.164,17
	€ 10.790,30
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 50.000,00

- affidare i relativi lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs.36/2023 e tramite procedura telematica su piattaforma accreditata SATER, all'impresa MONTANARI LUIGI SRL, con sede legale in Reggio Emilia, via Omobono Tenni n.128/B, C.F. e P.IVA 01272230358, che ha proposto un ribasso del 2%;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Gherardo Trombetti, del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica della Provincia;
- il contratto di appalto con l'Impresa Montanari Luigi s.r.l., è stato stipulato in data 05/06/2025;

- in data 15/05/2025 sono stati consegnati i lavori con il relativo verbale, stabilendo il tempo per l'ultimazione degli stessi in 15+15 giorni naturali, lasciando fra i due momenti il tempo utile per approvvigionarsi del materiale necessario;
- gli stessi sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, risultando completati tutti gli interventi previsti dal progetto e relativo contratto;
- durante il corso dei lavori non è stato emesso nessuno stato di avanzamento lavori e non vi sono state perizie di variante;
- il Direttore dei Lavori in data 23/10/2025, ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante al netto del ribasso di gara a € 38.484,57, oltre all'I.V.A.;
- allo stato finale dei lavori il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI IN APPALTO	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI A CONSUNTIVO
Lavori (soggetti a ribasso del 2%)	€ 36.256,50	€ 35,531,37
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.953.20	€ 2.953.20
TOTALE LAVORI	€ 39,209.70	€ 38,484.57
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori	€ 8.626,13	€ 8,466.61
Spese di gara e varie	€ 2,164.17	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISP.	€ 10.790,30	€ 8,466.61
TOTALE INTERVENTO	€ 50.000,00	€ 46,951.18
SOMME RESIDUE		
Spese di gara e varie		€ 2,164.17
Ribasso Iva compresa		€ 884.65
TOTALE SOMME RESIDUE		€ 3,048.82
TOTALE	€ 50,000.00	€ 50,000.00

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - nell'esecuzione dell'intervento in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi e pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

- vista la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità e sono state consegnate tutte le certificazioni dei materiali utilizzati e dei lavori eseguiti, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
- il Direttore dei Lavori in data 25/10/2025, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei suindicati lavori, dal quale risulta che la MONTANARI LUIGI SRL, con sede legale in Reggio Emilia, via Omobono Tenni n.128/B, C.F. e P.IVA 01272230358 ha realizzato lavori per l'importo netto di € 38.484,57;
- la spesa netta di € 38.484,57, oltre alla relativa IVA, per complessivi € 46.951,18, risulta disponibile alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 742/2 del PEG 2026, residuo 1465/2025 Codice V livello 1030209008, con esigibilità 2026;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B6C67F5557, il Codice Unico del Progetto (CUP) C81J25000070003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0105/0003 del PEG 2026;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli *"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO PALESTRA EX IPSIA – VIA TRENTO E TRIESTE N.2 REGGIO EMILIA"*, conservati agli atti del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica, ammontante a netti € 38.484,57, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22% pari a € 8.466,61 per complessivi € 46.951,18, come da Certificato di Pagamento n. 195/Reg. Cert. 2025 del 17/12/2025;
- di liquidare all'impresa MONTANARI LUIGI SRL, il credito netto di € 38,484,57, come risulta dal Certificato di Pagamento n.195/Reg. Cert. 2025 del 17/12/2025 e dalla fattura n. 8/01 del 22/12/2025, oltre all'IVA al 22% di € 8.466,61, per complessivi € 46.951,18, tenuto conto che detta spesa complessiva trova copertura alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2026-2028 annualità 2026 e al corrispondente cap. 742/2 del PEG 2026, residuo 1465/2025 codice V livello 1030209008, con esigibilità 2026;
- di dare atto che:
 - il Direttore Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INAIL_50934364 (data richiesta 01/10/2025 – scadenza validità 29/01/2026), i

soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa MONTANARI LUIGI s.r.l., è in regola con gli adempimenti contributivi;

- non risultano effettuate cessioni di credito;
- nell'esecuzione dell'intervento in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo, né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi e pertanto, si è ritenuto possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- vista la tipologia dell'affidamento, considerato che l'operatore economico è di comprovata solidità e sono state consegnate tutte le certificazioni dei materiali utilizzati e dei lavori eseguiti, non occorre acquisire la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata a saldo;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. B6C67F5557, il Codice Unico del Progetto (CUP) C81J25000070003;
- il quadro economico finale sotto riportato, evidenzia una minor spesa pari a € 3.048,82, che può passare in economia, già al netto della rata a saldo come sopra definita:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI IN APPALTO	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI A CONSUNTIVO
Lavori (soggetti a ribasso del 2%)	€ 36.256,50	€ 35,531,37
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.953.20	€ 2.953.20
TOTALE LAVORI	€ 39,209.70	€ 38,484.57
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva sui lavori	€ 8.626,13	€ 8,466.61
Spese di gara e varie	€ 2,164.17	€ 0.00
TOTALE SOMME A DISP.	€ 10.790,30	€ 8,466.61
TOTALE INTERVENTO	€ 50.000,00	€ 46,951.18
SOMME RESIDUE		
Spese di gara e varie		€ 2,164.17
Ribasso Iva compresa		€ 884.65
TOTALE SOMME RESIDUE		€ 3,048.82
TOTALE	€ 50,000.00	€ 50,000.00

Reggio Emilia, lì 30/01/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 67 del 30/01/2026.

Reggio Emilia, lì 30/01/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO