

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 162 DEL 19/02/2026**

OGGETTO

ACCORDO DI TRANSAZIONE TRA LE PARTI DI CUI ALLA CAUSA DEL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA R.G. N. 2977/2023

RDP/RUP: MERLO ALESSANDRO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del [22/12/2025](#) è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso altresì che:

1. con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 20/05/2022, la Provincia di Reggio Emilia (d'ora in poi anche: Provincia) ha approvato il progetto esecutivo e ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di ripristino delle strutture in cemento armato e messa in sicurezza del piano viario del ponte sul torrente Secchiello sulla SP19 al km 13+100 in Comune di Villa Minozzo" - CIG: 923959964C – CUP: C27H18002470001 e C27H18002480001, dell'importo a base d'asta di € 572.000,00 di cui 498.009,81 per lavori, comprensivi di € 201.475,01 per costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 73.990,19 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso per un quadro economico dell'intervento pari ad € 800.000,00;
2. con Determinazione Dirigenziale n. 606 dell'08/07/2022 la Provincia ha aggiudicato l'appalto in argomento all'operatore economico PRO.GEST.CO. Srl.u, con sede legale in via Luigi Sturzo, 13 - 84025 Eboli (SA) C.F./P.IVA 05390280658 (d'ora in poi anche: appaltatrice), quale offerente il ribasso percentuale del 8,75%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 528.424,13 (IVA esclusa), di cui € 454.433,95 per lavori ed € 73.990,19 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge;
3. con la Disposizione di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori, Prot. n. 22125 del 02.08.2022, si autorizzava la Direzione Lavori a procedere alla consegna dei lavori, in pendenza di stipula del contratto per motivi d'urgenza;
4. la consegna dei lavori è avvenuta in data 1 settembre 2022;
5. a seguito di istanza del 1 agosto 2022 veniva concessa alla ditta appaltatrice anticipazione del 30% sull'importo contrattuale per la somma di € 193.403,23, somma che veniva garantita con la polizza 0332427617, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. (d'ora in poi anche: HDI), ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.L.vo n. 50/2016;
6. tra Provincia e ditta appaltatrice veniva stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata n. 40/2022 in data 23.09.2023, assistito dalla garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.L.vo n. 50/2016 (polizza n. 0332427314, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a., somma garantita di € 26.421,21);
7. nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono riscontrate numerose inadempienze da parte della ditta appaltatrice, puntualmente segnalate dal Direttore dei Lavori con n. 13 Ordini di servizio;
8. i suddetti Ordini di servizio sono stati più volte disattesi dalla ditta appaltatrice;
9. in data 17.02.2023 (prot. n. 7440) il Direttore dei Lavori ha spedito a mezzo PEC la comunicazione di contestazione di inadempimento ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, invitando la ditta appaltatrice ad ultimare i lavori entro 25 giorni, fissando per il giorno 14.03.2023 la verifica dello stato dei lavori in cantiere, notificando

anche che in caso di perdurante inadempimento la Provincia si riservava di risolvere il contratto;

10. la ditta appaltatrice permaneva in uno stato di inadempimento e in data 05.04.2023 (prot. n. 13004) veniva inoltrata alla stessa la comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

11. con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 16.05.2023, la Provincia dichiarava la risoluzione contrattuale per mancato rispetto del termine assegnato con diffida, ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1454 c.c., incaricando il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per l'incameramento della garanzia definitiva e della garanzia sull'anticipazione contrattuale;

12. i danni patiti dalla stazione appaltante ammontano ad € 35.434,00 come da computo lavorazioni;

13. a tale somma sono da aggiungere altre voci di spesa sostenute dalla Provincia per ovviare alle problematiche conseguenti all'inadempimento della appaltatrice:

- Le spese del laboratorio per la vacazione del personale, l'attrezzatura e le relazioni dei report delle indagini: 1.400 €
- Relazione riservata D.L.: 1.500 €
- Redazione perizia stato di consistenza dei lavori: 2.000 €
- Compenso direzione lavori delle opere di ripristino delle realizzazioni in danno: 2.500 €
- Parcella per revisione progettuale: 12.000 €
- Esecuzione in danno per messa in sicurezza transito veicolare (in via provvisoria): 10.600 €

14. il totale dei danni patiti dall'ente (fatta salva una definitiva maggiore quantificazione a seguito della conclusione dei lavori), ammonta pertanto ad oggi a € 65.434,00, a cui aggiungere l'IVA di legge pari al 22%, per un ammontare complessivo di € 79.829,48;

15. a seguito della risoluzione contrattuale, la Provincia, con comunicazioni inviate a mezzo pec in data 1.6.2023, procedeva all'escussione delle garanzie fideiussorie prestate;

16. a seguito di una complessa serie di azioni giudiziarie, il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato HDI assicurazioni a pagare a favore della Provincia la somma complessiva di euro 76.585,50, oltre ad interessi e spese legali;

17. con Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 10.12.2025 è stata accertata la corrispondente entrata di euro 76.585,50;

18. con comunicazione dell'Avv. Scofone (difensore di HDI assicurazioni), la controparte si è dichiarata disponibile a rinunciare ad appellare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia resa nella causa R.G. n. 2977/2023, con pagamento integrale delle spese di lite (come liquidate in sentenza) e pagamento dell'importo di Euro 68.000,00 – comprensivo di capitale e interessi - a saldo e stralcio di quanto liquidato in sentenza a favore della Provincia;

19. ritenuto che la transazione proposta risulta conveniente, in quanto elimina l'alea del giudizio di appello (nel quale la somma riconosciuta in primo grado a favore della Provincia potrebbe essere decurtata), eliminando altresì il rischio di dover pagare onorari

di CTU e spese legali del grado di appello;

20. ritenuto pertanto opportuno che il Dirigente competente provveda alla stipula di un accordo transattivo con la controparte, nella forma della scrittura privata, alle condizioni di cui all'allegato schema, che costituisce parte integrante del presente atto;

21. dato atto altresì che la presente Determinazione comporta la necessità ridurre l'accertamento dell'entrata n.1022/2025 effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 10.12.2025, che passa da euro 76.585,50 a euro 68.000,00;

DETERMINA

- di definire in via transattiva la controversia in atto con HDI Assicurazioni S.p.a. (P.I.04349061004) alle condizioni meglio precisate nella scrittura privata allegata al presente atto quale sua parte integrante;
- di dare atto che il Dirigente del Servizio Infrastrutture mobilità sostenibile e patrimonio procederà a sottoscrivere l'atto di transazione con la controparte (fatta salva la possibilità di precisazioni che non modifichino sostanzialmente i profili dell'atto qui allegato)
- di ridurre conseguentemente l'accertamento dell'entrata n.1022/2025, effettuato con la Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 10.12.2025, che passa da euro 76.585,50 a euro 68.000,00.

Reggio Emilia, lì 19/02/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 162 del 19/02/2026.

Reggio Emilia, lì 19/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA