

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 326 DEL 17/05/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, ZONA OVEST. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta della Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 867, del 16/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di messa in sicurezza delle scarpate sulle Strade Provinciali del Reparto Sud – Zona Ovest per l'importo complessivo di € 31.816,01, con il seguente Quadro Economico:

|    |  | IMPORTO IN EURO |
|----|--|-----------------|
| a) | LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA                  | 24.900,00       |
| b) | ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 1.127,50        |
|    | TOTALE IN APPALTO                              | 26.027,50       |
|    |  |                 |
| c) | I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI                 | 5.788,51        |
|    | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    | 5.788,51        |
|    | TOTALE COMPLESSIVO                             | 31.816,01       |

- a seguito di affidamento diretto, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, con consultazione di almeno 3 (tre) operatori qualificati utilizzando l'Albo delle Ditte, attualmente in vigore, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, con determina n. 82, del 15/02/2017, il Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Ditta C&C di Camagnoni Patrizio & C., Via dei Partigiani n. 5, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI, offerente il ribasso percentuale del 26,14%, corrispondente all'importo di € 19.518,64 comprensivi di € 1.127,50 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

- in data 28/02/2017 con Ordine di Servizio n. 4 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento ha ordinato al Geom. Roberta Guglielmi quale Direttore dei Lavori, di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sono in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva ed è fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;
- i lavori in parola vennero consegnati, in pendenza di contratto, il giorno 28.02.2017 come da verbale in pari data, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in parola indicati, sarebbero in ogni caso state sottoposte a condizione risolutiva, fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che dalle informazioni pervenute, la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, o dovessero risultare condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;
- in base dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto 60 (sessanta) naturali e consecutivi e pertanto la data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 29.04.2017;
- i lavori sono stati ultimati in data 20/04/2017 come riportato nel relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 20.04.2017 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 19.514,95 e che il quadro economico finale generale è il seguente:

|    |  | IMPORTO IN EURO |
|----|--|-----------------|
| a) | LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA                  | 18.387,45       |
| b) | ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) | 1.127,50        |
|    | TOTALE IN APPALTO                              | 19.514,95       |
|    |  |                 |
| c) | I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI                 | 4.293,29        |
|    | TOTALE COMPLESSIVO                             | 23.808,24       |

- non è stato liquidato alcun acconto e deve essere pertanto liquidato alla ditta l'importo netto di € 19.514,95, così come risulta dalla Relazione sul Conto finale.

Tutto ciò premesso, si ritiene:

- di approvare la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 20.04.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 19.514,95 che con IVA, ammonta

ad € 23.808,24, oltre al certificato di pagamento n. 34/2017 REG.CERT. del 20.04.2017;

- di liquidare alla Ditta C&C di Camagnoni Patrizio & C., Via dei Partigiani n. 5, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI'(RE) P.IVA 02597620356, il credito netto di € 19.514,95, che con IVA ammonta ad € 23.808,24;
- di dare atto che:
  - la spesa complessiva di € 23.808,24 trova copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2012 "materiali ed acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale di T. E.", che verrà inserito nel P.E.G. 2017 con esegibilità 2017, Imp. 590/2017 finanziata con avanzo;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, risulta una minor spesa di € 8.007,77, che può passare in economia;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Prot. INAIL 5885614 con scadenza 28/04/2017 e Prot. 7285866 con scadenza 30/08/2017 dai quali risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C., è in regola con gli adempimenti;
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZF21C4F4A2;
  - vista la tipologia del lavoro eseguito non è stata richiesta polizza di garanzia fideiussoria per la rata a saldo.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione degli Interventi di messa in sicurezza delle scarpate sulle Strade Provinciali del Reparto Sud – Zona Ovest, redatto dal Direttore dei lavori in data 20.04.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 19.514,95, che con IVA ammonta ad € 23.808,24 oltre al certificato di pagamento n. 34/2017 REG.CERT. del 20.04.2017;
- di liquidare alla Ditta C&C di Camagnoni Patrizio & C., Via dei Partigiani n. 5, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI'(RE) P.IVA 02597620356, il credito netto di € 19.514,95 che con IVA ammonta ad € 23.808,24;
- di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 23.808,24 trova copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2012 "materiali ed acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale di T. E.", che verrà inserito nel P.E.G. 2017 con esegibilità 2017, Imp. 590/2017 finanziata con avanzo;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.007,77, che può passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Prot. INAIL 5885614 con scadenza 28/04/2017 e Prot. 7285866 con scadenza 30/08/2017 dai quali risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C., è in regola con gli adempimenti;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. ZF21C4F4A2;
- vista la tipologia del lavoro eseguito non è stata richiesta polizza di garanzia fideiussoria per la rata a saldo.

Reggio Emilia, li 17/05/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....