

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Presidenza del Consiglio dei Ministri IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE	 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
---	---	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466 DEL 18/05/2026

OGGETTO

LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA SP 90 VIA SECCHIA CODICE INTERVENTO ER-URVI-001593 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-M2C4-I2.1A- CUP C77H23000840002 - CIG B65FCB8A4B. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell' U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 333 del 10/04/2025, si è provveduto ad:
 - approvare il progetto esecutivo dei “*Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che coinvolge la Strada Provinciale SP90 - Via Secchia*”, concludente nell'importo di € 750.000,00, di cui € 499.400,00 per lavori (comprensivi di € 21.188,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico di seguito riportato e finanziato con fondi di cui all'ordinanza n.35, pubblicata l'1/10/2024 recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12/02/2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE) - codice intervento ER-URVI-001593:

	IMPORTO €
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 104.212,06 per oneri della manodopera	€ 478,211.74
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21,188.26
TOTALE IN APPALTO	€ 499,400.00
IVA lavori (22%)	€ 109,868.00
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 40,601.60
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 8,326.50
Contributo ANAC	€ 250.00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 81,565.90
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 9.998,00	€ 7,990.40
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 9.998,00	€ 1,997.60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250,600.00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 750,000.00

- affidare direttamente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 - lettera f) dell'Ordinanza n.13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per lavori di importo inferiore a € 500.000,00, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 36/2023 tramite piattaforma SATER, all'operatore economico PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. con

sede in via Triglia 51 a Villa Minozzo - C.F. 01559880354 e P.IVA 01559880354, per un importo complessivo lordo pari a € 477.880,47, rimodulando il quadro economico come segue:

	IMPORTO DA PROGETTO €	IMPORTO DA AGGIUDICAZIONE €
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 104.212,06 per oneri della manodopera	€ 478,211.74	€ 456,692.21
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21,188.26	€ 21,188.26
TOTALE IN APPALTO	€ 499,400.00	€ 477,880.47
IVA lavori (22%)	€ 109,868.00	€ 105,133.70
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 40,601.60	€ 40,601.60
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 8,326.50	€ 8,326.50
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 81,565.90	€ 81,565.90
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 9.998,00	€ 7,990.40	€ 7,990.40
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 9.998,00	€ 1,997.60	€ 1,997.60
Ribasso e minore IVA		€ 26,253.83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 250,600.00	€ 272,119.53
TOTALE COMPLESSIVO	€ 750,000.00	€ 750,000.00

- Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- per detti lavori è stata disposta la consegna, in pendenza della stipula del contratto, in data 09/06/2025, come da relativo verbale, stabilendo il termine di esecuzione degli stessi in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 07/10/2025;
- con detta impresa, in data 10/09/2025, è stato stipulato il contratto mediante scambio di corrispondenza;
- durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie le seguenti sospensioni:
 - dal 02/08/2025 e ripresi il 15/09/2025;
 - dal 15/11/2025 e ripresi il 29/12/2025;
 - dal 31/12/2025 e ripresi il 19/01/2026;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/01/2026 e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato pagato uno stato di avanzamento lavori e precisamente:
 - Certificato di Pagamento n. 80/Reg.Cert. 2025, per € 300.525,00 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, come risulta dalla fattura n. 10/E del 01/08/2025;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 27/02/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 477.871,01 dal quale devono essere dedotti € 300.525,00 per certificato

d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 177.346,01 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n.37/Reg.Cert. 2026 del 13/04/2026;

- la Direzione Lavori ha, altresì, redatto in data 19/03/2026, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori in parola di netti € 477.871,01;
- la spesa di cui sopra, pari a lordi € 216.362,13, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 15 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 934/2026, subimpegno reiscritto n. 395/2026 e impegno reiscritto 935/2026, subimpegno reiscritto n. 396/2026, finanziata con le risorse sopra descritte;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 035-250062367, rilasciata in data 30/04/2026, da CREDITO EMILIANO spa, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/04/2026 protocollo 202600817RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013354614, ha dato esito positivo;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL 52621672 (Scadenza validità 29/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL 52949573 (Scadenza validità 20/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice CONSOLIDA RISTRUTTURA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS 49563162 (Scadenza validità 19/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49255177 (Scadenza validità 30/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria B.M. SCAVI S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;

Considerato che la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Progetto	Aggiudicazione	Speso e/o impegnato

QUADRO ECONOMICO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 104.212,06 per oneri della manodopera	€ 478,211.74	€ 456,692.21	€ 456,682.88
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21,188.26	€ 21,188.26	€ 21,188.13
Totale lavori in appalto	€ 499,400.00	€ 477,880.47	€ 477,871.01
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori (22%)	€ 109,868.00	€ 105,133.70	€ 105,131.62
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 40,601.60	€ 40,601.60	€ 38,404.88
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 8,326.50	€ 8,326.50	€ 8,326.50
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250,00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 81,565.90	€ 81,565.90	€ 10.528,08
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 9.998,00	€ 7,990.40	€ 7,990.40	€ 7,031.61
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 9.998,00	€ 1,997.60	€ 1,997.60	€ 0.00
Ribasso e minore IVA		€ 26,253.83	€ 0.00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 250.600,00	€ 272,119.53	€ 169,672.69
TOTALE INTERVENTO	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 647,543.70
MINORE SPESA			€ 102,456.30

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari € 7.031,61;
 risulta una minore spesa di € 102.456,30 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 15 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 333 del 10/04/2025 si è, tra l'altro, dato atto quanto segue:
 - l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche, i cui criteri per il riparto degli stessi verranno definiti in apposito Regolamento in corso di elaborazione;
 - la scheda iniziale contenente i nominativi dei dipendenti soggetti ad incentivo non può pertanto essere allegata al presente provvedimento in quanto il Regolamento predetto non è stato ancora approvato, fermo restando che allorché sarà entrato in vigore verrà adottato un atto amministrativo contenente la scheda finale per l'erogazione dell'incentivo relativo al presente intervento
- i criteri di attribuzione, modalità di calcolo e di ripartizione sono stati definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n. 178 del 21/11/2025;
- detto Regolamento prevede:
 - all'art. 3 che il Dirigente competente, d'intesa con il Dirigente del Servizio fra le cui attribuzioni sono previsti gli appalti pubblici per le attività di pertinenza dell'unità organizzativa, sentito il Responsabile Unico del Progetto, individua con proprio

provvedimento, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, per le procedure avviate dal 01/07/2023 (data inizio efficacia D.Lgs. 36/2023);

- all'art. 9 definisce la misura incentivante nella percentuale massima del 2% calcolato sull'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- all'art. 1, comma 5, lettera a), prevede che la quota del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche sia destinata ai soggetti che hanno svolto le attività tecniche di cui all'art. 2 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso;

Considerato che:

- l'intervento è interamente finanziato con l'ordinanza n.35, pubblicata l'1/10/2024, sopra richiamata - Misura M2C4-I2.1a, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) n. 241/2021 del 12/02/2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), che prevede l'ultimazione dell'intervento entro il 30/06/2026;
- l'intervento in argomento è ultimato;
- per la liquidazione della quota dell'80% il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, d'intesa con il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, Dott. Stefano Tagliavini e la Dirigente del Servizio Bilancio, Dott.ssa Claudia Del Rio, sentito il RUP, Ing. Giuseppe Tummino, ha predisposto una scheda, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente i nominativi del gruppo di lavoro destinatario degli incentivi e le quote ad ognuno spettanti;
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, tale scheda formalizza il gruppo di lavoro, tenuto conto che durante il ciclo di vita dell'intervento, il gruppo stesso indicato nella scheda allegata non ha subito modifiche;
- come previsto dall'art. 20 del Regolamento, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio attesta quanto segue:
 - tenuto conto della tempistica dettata dal finanziamento sopra indicato, occorre procedere alla liquidazione anticipata dell'incentivo, per consentire il regolare espletamento delle attività tecniche, amministrative e contabili propedeutiche alla rendicontazione della spesa, secondo una valutazione di necessaria cautela e ragionevolezza;
 - le attività incentivabili relative alle fasi del processo realizzativo già svolte dagli incaricati, come riportate nella scheda allegata, sono state completate ed espletate correttamente;
 - il calcolo e l'esatto ammontare dell'incentivo da liquidare e della relativa ripartizione fra i singoli componenti del gruppo di lavori le cui attività sono state espletate e sono oggetto di immediata incentivazione, ammonta a € 7.031,61;
 - l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e del costo inizialmente previsto;
 - sono stati rispettati gli obblighi di legge, fermo restando che sarà cura del Responsabile Unico del Progetto, vigilare sull'effettiva conclusione degli

adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, nonché sulla conclusione del monitoraggio dell'intervento sulle piattaforme preposte;

- gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, come riportato nella scheda allegata;
- l'assegnazione di plurime attività distintamente incentivabili in capo ai collaboratori indicati nella scheda allegata, si è resa necessaria tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 del Regolamento in argomento;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 7.031,61, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio, a condizione che venga adottato un successivo atto autorizzatorio che comprovi gli avvenuti adempimenti precedentemente descritti, di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 7.031,61, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 art. - 15 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 935/2026 subimpegno reiscritto n. 397/2026;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1

- luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la guida operativa per il rispetto del principio DNSH del MEF approvata con Circolare RGS n.32/2021 e aggiornata con la n.33/2022 e successivamente con la n.22/2024;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B65FCB8A4B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C77H23000840002;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/1400 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei “LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE COINVOLGE LA STRADA PROVINCIALE SP 90 - VIA SECCHIA - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001593 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - M2C4-I2.1A”, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal Direttore dei Lavori in data 19/03/2026 e sottoscritti dall'impresa e dal RUP, ammontante a € 477.871,01, da cui devono essere dedotti € 300.525,00 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 177.346,01 IVA esclusa, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 37/Reg.Cert. 2026 del 13/04/2026, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C., la somma netta di € 177.346,01, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% per un totale lordo di € 216.362,13, tenuto conto che detta spesa trova copertura Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 15 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 934/2026, subimpegno reiscritto n. 395/2026 e impegno reiscritto 935/2026, subimpegno reiscritto n. 396/2026;
- di dare atto che:

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 035-250062367, rilasciata in data 30/04/2026, da CREDITO EMILIANO spa, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - a. per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - b. l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 13/04/2026 protocollo 202600817RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013354614, ha dato esito positivo;
 - c. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL 52621672 (Scadenza validità 29/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - d. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INAIL 52949573 (Scadenza validità 20/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice CONSOLIDA RISTRUTTURA SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - e. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS 49563162 (Scadenza validità 19/06/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - f. con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), riferimento INPS_49255177 (Scadenza validità 30/05/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria B.M. SCAVI S.R.L. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - g. durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - h. non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	Progetto	Aggiudicazione	Speso e/o impegnato
Lavori a misura (soggetti a ribasso) di cui 104.212,06 per oneri della manodopera	€ 478,211.74	€ 456,692.21	€ 456,682.88
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 21,188.26	€ 21,188.26	€ 21,188.13
Totale lavori in appalto	€ 499,400.00	€ 477,880.47	€ 477,871.01
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori (22%)	€ 109,868.00	€ 105,133.70	€ 105,131.62
Progettazione esecutiva (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 40,601.60	€ 40,601.60	€ 38,404.88
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 8,326.50	€ 8,326.50	€ 8,326.50
Contributo ANAC	€ 250.00	€ 250.00	€ 250,00
Servizi complementari, lavori in economia, assicurazioni, prove sui materiali, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 81,565.90	€ 81,565.90	€ 10.528,08
Fondo (art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023) pari all'80% di € 9.998,00	€ 7,990.40	€ 7,990.40	€ 7,031.61
Fondo (art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023) pari al 20% di € 9.998,00	€ 1,997.60	€ 1,997.60	€ 0.00

QUADRO ECONOMICO			
Ribasso e minore IVA		€ 26,253.83	€ 0.00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 250.600,00	€ 272,119.53	€ 169,672.69
TOTALE INTERVENTO	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 647,543.70
MINORE SPESA			€ 102,456.30

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, pari € 7.031,61;

risulta una minore spesa di € 102.456,30 disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 15 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, che può passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. B65FCB8A4B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C77H23000840002;
- di procedere all'attribuzione del 80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 7.031,61 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio, a condizione che venga adottato un successivo atto autorizzatorio che comprovi gli avvenuti adempimenti precedentemente descritti, di liquidare ai dipendenti interessati la somma lorda di € 7.031,61, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 al corrispondente cap. 5104 - art. 15 del PEG 2026, codice V livello 2020109012, con esigibilità anno 2026, impegno reiscritto 935/2026 subimpegno reiscritto n. 397/2026.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 18/05/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 466 del 18/05/2026.

Reggio Emilia, lì 19/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA