

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 597 DEL 17/06/2026**

**OGGETTO**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9 KM 29+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 12. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

RDP/RUP: TUMMINO GIUSEPPE

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto da CONSORZIO CORMA (Mandatario), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 680 del 19/07/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9, KM 29+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 12”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2021-2022-2023, redatto dallo studio ENSER S.r.l. (di cui alla determinazione

dirigenziale n. 669 del 29/07/2022 di affidamento del servizio), concludente nell'importo complessivo di € 75.764,45, di cui € 56.540,63 netti per lavori, comprensivi di € 12.291,48, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, finanziato con fondi di cui al D.M. n. 225 del 29/05/2021:

Quadro economico	
LAVORI A MISURA	€ 50,576.24
ONERI SICUREZZA	€ 12,291.48
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 6,327.09
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 56,540.63</b>
IVA (22%)	€ 12,438.94
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 5,654.06
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.130,82	€ 904.66
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.130,82	€ 226.16
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 19,223.82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 75,764.45</b>

- con lettera Prot. 26038 del 20/07/2023, i lavori sono stati affidati al RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 56.540,63 (comprensivi di € 12.291,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati parzialmente come indicato dal verbale di consegna parziale redatto in data 04/12/2023;
- gli stessi sono stati consegnati definitivamente, come indicato dal verbale di consegna redatto in pari data, il giorno 30/06/2025, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 36 giorni naturali e consecutivi dalla data del medesimo verbale di consegna, corrispondente alla data del 05/08/2025;
- durante le prime fasi del cantiere è emersa la necessità di apportare una variante al progetto ed a tal proposito è stata esteso l'incarico a ENSER S.r.l., di cui alla determinazione dirigenziale n. 1315 del 22/12/2023;
- per quanto espresso in precedenza è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, approvata con determinazione dirigenziale n. 746 del 06/08/2025, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 27.317,67 netti, che ha portato l'importo dei lavori in appalto a netti € 83.858,30, con un aumento della spesa complessiva originariamente impegnata di € 34.500,00 (finanziata con avanzo), come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZE
LAVORI A MISURA	€ 50,576.24	€ 83,102.88	€ 32,526.64
ONERI SICUREZZA	€ 12,291.48	€ 11,151.59	-€ 1,139.89

DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 6,327.09	-€ 10,396.17	-€ 4,069.08
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 56,540.63</b>	<b>€ 83,858.30</b>	<b>€ 27,317.67</b>
IVA (22%)	€ 12,438.94	€ 18,448.83	€ 6,009.89
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 5,654.06	€ 6,618.58	€ 961.52
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.130,82	€ 904.66	€ 1,341.74	€ 437.08
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.130,82	€ 226.16	€ 0.00	-€ 226.16
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 19,223.82</b>	<b>€ 26,406.15</b>	<b>€ 7,182.33</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 75,764.45</b>	<b>€ 110,264.45</b>	<b>€ 34,500.00</b>

- con la citata determinazione dirigenziale n. 746 del 06/08/2025 è stata concessa una proroga di 24 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, fissando la nuova data al 29/08/2025;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, in data 29/08/2025 come accertato dal Direttore dei Lavori, il quale ha concesso ulteriori 30 giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di pagamento n.139/Reg. Cert. 2025 del 04/11/2025, dell'importo netto di € 77.787,00, per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 10/03/2026 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 83.858,25, dal quale devono essere dedotti € 77.787,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 6.071,25, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2026 del 24/03/2026 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 13/03/2026 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 964/2026, sub-impegno riscritto 445/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026, finanziata in parte con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 ed in parte con fondi della Provincia;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2026.1461126, rilasciata da MARKEL INSURANCE SE, in data 01/04/2026, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/12/2025 - Protocollo 202502486RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013388183, ha dato esito positivo;

- durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
  - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_50982060 (scadenza validità 01/10/2026), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 50,576.24	€ 83,102.88	€ 83,102.82
ONERI SICUREZZA	€ 12,291.48	€ 11,151.59	€ 11,151.59
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 6,327.09	-€ 10,396.17	-€ 10,396.16
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 56,540.63</b>	<b>€ 83,858.30</b>	<b>€ 83,858.25</b>
IVA (22%)	€ 12,438.94	€ 18,448.83	€ 18,448.82
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 5,654.06	€ 6,618.58	€ 3,884.41
Fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.130,82	€ 904.66	€ 1,341.74	€ 1,051.92
Fondo (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.130,82	€ 226.16	€ 0.00	€ 0.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 19,223.82</b>	<b>€ 26,406.15</b>	<b>€ 23,385.15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 75,764.45</b>	<b>€ 110,264.45</b>	<b>€ 107,243.40</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 3,021.05</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, di 1.051,92;
 risulta una minore spesa di € 3.021,05, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di ripartizione comprensivo della relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.051,92 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.051,92, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 961/2026 – sub impegno reiscritto 439/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara - CIG relativo all'accordo quadro è il n. 9109449B1D, il CIG relativo al presente affidamento n. 12 è il 9951137209 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0008 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 13/03/2026 e conservati agli atti del Servizio, dei lavori di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SP9, KM 29+200 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - AFFIDAMENTO N. 12”*, nell'ambito dell'accordo quadro degli *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023*, ammontante a netti € 83.858,25, dal quale devono essere dedotti € 77.787,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 6.071,25, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2026 del 24/03/2026 (SAL n. 2 pari al finale);
- di liquidare all'impresa TAZZIOLI E MAGNANI Srl (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350,

l'importo netto di € 6.071,25, a cui aggiungere l'IVA di € 1.335,68, per un importo complessivo di € 7.406,93;

• di dare atto che:

- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2026.1461126, rilasciata da MARKEL INSURANCE SE, in data 01/04/2026, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- la spesa lorda di € 7.406,93, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 964/2026, sub-impegno riscritto 445/2026 del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026, finanziata in parte con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021 ed in parte con fondi della Provincia;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - la congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/12/2025 - Protocollo 202502486RE10/3, codice univoco di congruità CNCEC9013388183, ha dato esito positivo;
  - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
  - per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS\_50982060 (scadenza validità 01/10/2026), l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

Quadro economico			
	AFFIDAMENTO	VARIANTE	Speso e/o impegnato
LAVORI A MISURA	€ 50,576.24	€ 83,102.88	€ 83,102.82
ONERI SICUREZZA	€ 12,291.48	€ 11,151.59	€ 11,151.59
DETRAZIONE RIBASSO DEL 12,51%	-€ 6,327.09	-€ 10,396.17	-€ 10,396.16
<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>€ 56,540.63</b>	<b>€ 83,858.30</b>	<b>€ 83,858.25</b>
IVA (22%)	€ 12,438.94	€ 18,448.83	€ 18,448.82
Servizi complementari, Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 5,654.06	€ 6,618.58	€ 3,884.41
Fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.130,82	€ 904.66	€ 1,341.74	€ 1,051.92
Fondo (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.130,82	€ 226.16	€ 0.00	€ 0.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 19,223.82</b>	<b>€ 26,406.15</b>	<b>€ 23,385.15</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 75,764.45</b>	<b>€ 110,264.45</b>	<b>€ 107,243.40</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 3,021.05</b>

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, di 1.051,92;
 risulta una minore spesa di € 3.021,05, che può passare in economia;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.051,92 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.051,92, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 961/2026 – sub impegno reiscritto 439/2026, del PEG 2026, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2026;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9951137209 ed il codice unico di progetto (CUP) C37H21006790004.

**Allegati:**

- Scheda finale ripartizione incentivo.

Reggio Emilia, li 17/06/2026

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 597 del 17/06/2026.

Reggio Emilia, li 17/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA