

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 606 DEL 17/06/2026**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO  
NORD 3<sup>A</sup> FASE - CUP C37H24001020003. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO  
DELLE SPESE SOSTENUTE

RDP/RUP: DE ANGELIS DANIELA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1148 del 16.12.2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE"*, dell'importo complessivo di € 1.025.946,00 di cui € 804.337,84 per lavori dei quali € 15.973,20 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n. 81/08);
- a seguito dell'esito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con determinazione dirigenziale n. 182 del 28/02/2025, i relativi lavori venivano aggiudicati all'impresa EMILIANA CONGLOMERATI s.p.a. con sede a Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 4,26%, corrispondente ad un importo di € 754.780,31 (IVA esclusa), comprensivo di € 54.730,00 per costi della manodopera a cui vanno aggiunti € 15.973,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 770.753,51, giusto contratto, mediante scrittura privata n.ord. 15 del 09/05/2025;
- con Decreto Presidenziale n. 45 del 22.05.2025 e successiva determinazione dirigenziale n. 468 del 26.05.2025 è stata approvata una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c, punto 2) del D.Lgs. 36/2023, dell'importo netto di € 385.131,09, che ha determinato un nuovo importo dei lavori in appalto pari a € 1.155.884,60 netti, con aumento dell'importo complessivo originario di progetto da € 1.025.946,00 a € 1.440.707,00, imputando l'incremento del progetto di € 414.761,00, a carico della Provincia;
- con determinazione dirigenziale n. 380 del 23/04/2026 si è provveduto:
  - ad approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale degli *"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE"*, nonché il relativo certificato di collaudo redatto in data 24.02.2026, per un importo complessivo dei lavori di netti € 1.155.857,50, comprensivi di € 19.828,80 per oneri della sicurezza;
  - approvare, altresì, il quadro economico finale di progetto così ripartito:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo Affidamento	Importo da Variante	Importo da Consuntivo	Importo Residuo
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

				(oggetto di approvazione)	
<b>Lavori (importo. netto)</b>	<b>804,337.84</b>	<b>770,753.51</b>	<b>1,155,884.60</b>	<b>1,155,857.50</b>	<b>27.10</b>
<b>IVA Lavori</b>	<b>176,955.00</b>	<b>169,565.77</b>	<b>254,294.70</b>	<b>254,288.66</b>	<b>6.04</b>
<b>Sommano</b>				<b>1,410,146.16</b>	
<b>Contributo ANAC</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche</b>	<b>16,086.76</b>	<b>16,086.76</b>	<b>23,117.70</b>	<b>20.336,86</b>	<b>2780.84</b>
<b>Imprevisti</b>	<b>14,756.40</b>	<b>14,756.40</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>Prove di Laboratorio</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Spese Tecniche C.S.E.</b>	<b>9,400.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Economia Ribasso e IVA</b>		<b>40,973.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>1,025,946.00</b>	<b>1,025,946.00</b>	<b>1,440,707.00</b>	<b>1,430,893.02</b>	<b>9,813.98</b>

- a dare atto, tra l'altro, della minore spesa, rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, di € 9.813,98;

Tenuto conto che l'intervento in argomento è finanziato per € 298.852,86 con il contributo da fondi regionali provenienti da risorse FSC 2021-2027, come da deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 26/05/2025, avente ad oggetto: *“Avviso per manifestazione di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto relativo alle manifestazioni sportive di carattere regionale e nazionale inerente le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 approvato con DGR 672/2025. Attribuzione delle relative risorse”* e per la restante parte con risorse della Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata, pertanto, la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2025, che stabilisce, tra l'altro, la liquidazione e erogazione del contributo in un'unica soluzione a presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, fatture quietanzate, rendiconto analitico delle spese sostenute, nonché relativi provvedimenti di approvazione;

Ritenuto di:

- predisporre, conformemente a quanto sopra disposto per la richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione delle risorse assegnate, il rendiconto analitico delle spese sostenute per l'intervento in argomento, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute, ammontante a € 1.430.893,02 e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
**INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE**  
**CUP - C37H24001020003**  
**IMPORTO PROGETTO INIZIALE = € 1.029.946,00**  
**IMPORTO PROGETTO A SEGUITO DI VARIANTE = € 1.440.707,00**  
**"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO		
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	IMPORTO
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001766	10/07/2025	281.048,72	4580-4641	12/08/2025	258.795,62
A&J SERVICE SRL (subaffidamento)	69	30/06/2025				4579	12/08/2025	14.957,50
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4640	29/08/2025	7.295,80
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001817	28/07/2025	296.899,98	4966	19/09/2025	167.031,14
TRE EMME SRL (subappalto)	76	24/07/2025				4965	19/09/2025	129.868,82
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001918	31/08/2025	761.677,16	4905-4906-4907-4908-4909	18/09/2025	520.780,70
P.A.L. LAVORI STRADALI (subappalto)	98	02/09/2025				4857	18/09/2025	188.000,00
TRE EMME SRL (subappalto)						4858	18/09/2025	46.035,18
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4859	18/09/2025	8.861,28
EMILIANA CONGLOMERATISPA			26000311	27/04/2026	70.424,32	1938-1939-1940	13/05/2026	50.424,32
PROGETTO SEGNALETICA (subappalto/lore)	19	27/02/2026				1937	13/05/2026	20.000,00
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>1.410.146,16</b>			<b>1.410.146,16</b>

SPESA DIGARA							
Contributo ANAC		Determinazione dirigenziale n. 1148/2024		410,00	1723	06/05/2025	410,00
<b>TOTALE SPESE DIGARA</b>				<b>410,00</b>			<b>410,00</b>

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE							
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pariall'80% vari dipendenti		Determinazione dirigenziale n. 380/2026		11.785,06	1928-1929	19/05/2026	11.785,06
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pariall'80% contributi cassa cpdel				2.926,53	1977-1978	19/05/2026	2.926,53
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pariall'80% contributi I.R.A.P				1.001,73	2165-2166	28/05/2026	1.001,73
Fondo incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.5 D. Lgs 36/2023) pariall'20% - finanziato interamente con risorse della Provincia				4.623,54	1664-1665	23/04/2026	4.623,54
<b>TOTALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE</b>				<b>20.336,86</b>			<b>20.336,86</b>

<b>Totale</b>		<b>1.430.893,02</b>
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>		<b>1.440.707,00</b>
<b>IMPORTO SPESE SOSTENUTE</b>		<b>1.430.893,02</b>
<b>M in ore spesa</b>		<b>9.813,98</b>

- approvare il rendiconto di cui sopra, che ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e ai corrispondenti Capitoli 5028 – 5025 – 5116 – 2031 - 2032, iscritti nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2024-2025 e 2026;

Visti gli obiettivi di 1° livello 1005/0006 e 1005/0008, del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

**D E T E R M I N A**

- di approvare, al fine della richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione delle risorse assegnate con deliberazione di Giunta n. 819 del 26/05/2025, in premessa citata e nel rispetto di quanto dalla stessa disposto, il rendiconto analitico delle spese sostenute, per gli **"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE"** - CUP C37H24001020003, concludente nell'importo complessivo di € 1.430.893,02 e così risultante:

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**  
**INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE**  
**CUP - C37H24001020003**  
**IMPORTO PROGETTO INIZIALE = € 1.029.946,00**  
**IMPORTO PROGETTO A SEGUITO DI VARIANTE = € 1.440.707,00**  
**"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO		
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	IMPORTO
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001766	10/07/2025	281.048,72	4580-4641	12/08/2025	258.795,62
A&J SERVICE SRL (subaffidamento)	69	30/06/2025				4579	12/08/2025	14.957,50
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4640	29/08/2025	7.295,80
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001817	28/07/2025	296.899,98	4966	19/09/2025	167.031,14
TRE EMME SRL (subappalto)	76	24/07/2025				4965	19/09/2025	129.868,82
EMILIANA CONGLOMERATISPA			25001918	31/08/2025	761.677,16	4905-4906-4907-4908-4909	18/09/2025	520.780,70
P.A.L. LAVORI STRADALI (subappalto)	98	02/09/2025				4857	18/09/2025	188.000,00
TRE EMME SRL (subappalto)						4858	18/09/2025	46.035,18
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)						4859	18/09/2025	6.861,28
EMILIANA CONGLOMERATISPA			26000311	27/04/2026	70.424,32	1939-1939-1940	13/05/2026	50.424,32
PROGETTO SEGNALETICA (subappalto/lore)	19	27/02/2026				1937	13/05/2026	20.000,00
TOTALE PER LAVORI					1.410.146,16			1.410.146,16

SPESE DIGARA								
Contributo ANAC					410,00	1723	06/05/2025	410,00
Determinazione dirigenziale n.1148/2024								
TOTALE SPESE DIGARA					410,00			410,00

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE								
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pari all'80% vari dipendenti					11.785,06	1928-1929	19/05/2026	11.785,06
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pari all'80% contributi cassa cpdel					2.926,53	1977-1978	19/05/2026	2.926,53
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D. Lgs 36/2023) pari all'80% contributi I.R.A.P					1.001,73	2165-2166	28/05/2026	1.001,73
Fondo incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.5 D. Lgs 36/2023) pari al 20% - finanziato interamente con risorse della Provincia					4.623,54	1864-1865	23/04/2026	4.623,54
TOTALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE					20.336,86			20.336,86

<b>Totale</b>					<b>1.430.893,02</b>
IMPORTO DI PROGETTO		1.440.707,00			
IMPORTO SPESE SOSTENUTE		1.430.893,02			
Minore spesa		9.813,98			

• di dare atto che:

- sugli interventi in argomento è risultata una minore spesa di € 9.813,98;
- il progetto ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e ai corrispondenti Capitoli 5028 – 5025 – 5116 – 2031 - 2032, iscritti nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2024-2025 e 2026;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'arch. Daniela De Angelis, Funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

**Allegati:**

- Rendiconto spese sostenute.

Reggio Emilia, li 17/06/2026

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD 3° FASE  
CUP - C37H24001020003

IMPORTO PROGETTO INIZIALE = € 1.025.946,00

IMPORTO PROGETTO A SEGUITO DI VARIANTE = € 1.440.707,00

"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO				
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	IMPORTO		
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	69	30/06/2025	25001766	10/07/2025	<b>281.048,72</b>	4580-4641	12/08/2025	258.795,62		
A&J SERVICE SRL (subaffidamento)							4579	12/08/2025	14.957,50	
LA BUSSOLA SOC. COOP. (subaffidamento)								4640	29/08/2025	7.295,60
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	76	24/07/2005	25001817	28/07/2025	<b>296.995,96</b>	4966	19/09/2025	167.031,14		
TRE EMME SRL (subappalto)							4965	19/09/2025	129.964,82	
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	98	02/09/2025	25001918	31/08/2025	<b>761.677,16</b>	4905-4906-4907-4908-4909	18/09/2025	520.780,70		
P.A.L. LAVORI STRADALI (subappalto)							4857	18/09/2025	188.000,00	
TRE EMME SRL (subappalto)								4858	18/09/2025	46.035,18
LA BUSSOLA SOC, COOP. (subaffidamento)								4859	18/09/2025	6.861,28
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	19	27/02/2026	26000311	27/04/2026	<b>70.424,32</b>	1838-1839-1840	13/05/2026	50.424,32		
PROGETTO SEGNALETICA (subappaltatore)								1837	13/05/2026	20.000,00
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>1.410.146,16</b>			<b>1.410.146,16</b>		

SPESE DI GARA								
Contributo ANAC					410,00	1723	06/05/2025	410,00
<b>TOTALE SPESE DI GARA</b>					<b>410,00</b>			<b>410,00</b>

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE								
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D.Lgs 36/2023) pari all'80% vari dipendenti					11.785,06	1928-1929	19/05/2026	11.785,06
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D.Lgs 36/2023) pari all'80% contributi cassa cpdel					2.926,53	1977-1978	19/05/2026	2.926,53
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.3 D.Lgs 36/2023) pari all'80% contirbuti IRAP					1.001,73	2165-2166	28/05/2026	1.001,73
Fondo incentivo Funzioni Tecniche (art. 45, c.5 D.Lgs 36/2023) pari al 20% - finanziato interamente con risorse della Provincia					4.623,54	1664-1665	23/04/2026	4.623,54
<b>TOTALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE</b>					<b>20.336,86</b>			<b>20.336,86</b>

<b>Totale</b>					<b>1.430.893,02</b>
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>		<b>1.440.707,00</b>			
<b>IMPORTO SPESE SOSTENUTE</b>		<b>1.430.893,02</b>			
<b>Minore spesa</b>		<b>9.813,98</b>			

Il Responsabile Unico del Progetto  
F.to Arch. Daniela De Angelis

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
Mobilità sostenibile e Patrimonio  
F.to Ing. Valerio Bussei



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 606 del 17/06/2026.

Reggio Emilia, li 18/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA