

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 377 DEL 12/06/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, ZONA EST. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta della Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud, segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 866, del 16/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli "interventi di messa in sicurezza delle scarpate sulle strade provinciali del reparto sud – zona est" per l'importo complessivo di € 31.815,00, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	24.940,00
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.099,50
	TOTALE IN APPALTO	26.039,50
c)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	5.775,50
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.775,50
	TOTALE COMPLESSIVO	31.815,00

- con determinazione dirigenziale n°77, del 14/02/2017, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Lamberti Snc di Lamberti Vincenzo e C., via S. Prospero n. 11, 42033 Carpineti, offrente un ribasso percentuale del 10,01%, corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione di € 23.543,01, di cui € 22.443,51 per lavori ed € 1.099,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Ordine di Servizio n. 5 il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento ha ordinato alla Geom. Roberta Guglielmi quale Direttore dei Lavori, di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in parola, sono in ogni caso sarebbero state sottoposte a condizione risolutiva, fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le

informazioni pervenute, attestassero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;

- i lavori in parola sono stati consegnati, in pendenza di contratto, il giorno 07.03.2017 come da verbale in pari data;
- in base dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, pertanto la data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 05.05.2017;
- in data 02/05/2017 la ditta Lamberti s.n.c. richiedeva proroga di 12 giorni;
- in data 02/05/2017 è stata concessa una proroga di giorni 12, per cui i lavori sono stati ultimati in data 16/05/2017 com'è stato accertato con il relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 18.05.2017 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 23.471,01 e che il quadro economico finale generale risulta il seguente:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	22.371,51
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.099,50
	TOTALE IN APPALTO	23.471,01
c)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	5.163,62
	TOTALE COMPLESSIVO	28.634,63

- non è stato liquidato alcun acconto per cui il credito che deve essere liquidato alla ditta è di netti € 23.471,01 così come risulta dalla Relazione sul Conto finale.

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- di approvare la relazione sul conto finale degli "interventi di messa in sicurezza delle scarpate sulle strade provinciali del reparto sud – zona est", il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 18.05.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 23.471,01 che con IVA ammonta ad € 28.634,63 oltre al Certificato di Pagamento n 43/2017 REG.CERT. del 20.05.2017;
- di liquidare alla Ditta Lamberti Snc di Lamberti Vincenzo e C., via S. Prospero n. 11, a Carpineti, P.IVA 00307210351, il credito netto di € 23.471,01 oltre all'IVA per un totale di € 28.634,63 che trova copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2012 "materiali

ed acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale di T. E.", che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017, finanziata con avanzo, Imp. 589/2017;

- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.180,37;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 15/05/2017 e rilasciata con Prot. INPS 6777996 con scadenza 12/09/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z731C4F3BD;
 - vista la tipologia del lavoro eseguito non è stata richiesta polizza di garanzia fideiussoria per la rata a saldo.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale degli "interventi di messa in sicurezza delle scarpate sulle strade provinciali del reparto sud – zona est", il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 18.05.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 23.471,01 che con IVA ammonta ad € 28.634,63 oltre al Certificato di Pagamento n 43/2017 REG.CERT. del 20.05.2017;
- di liquidare alla Ditta Lamberti Snc di Lamberti Vincenzo e C., via S. Prospero n. 11, a Carpineti, P.IVA 00307210351, il credito netto di € 23.471,01 oltre all'IVA per un totale di € 28.634,63 che trova copertura nell'ambito delle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 2012 "materiali ed acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale di T. E.", che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017, finanziata con avanzo, Imp. 589/2017;
- di dare atto che:
 - il quadro economico finale generale risulta il seguente:

		IMPORTO IN EURO
--	--	--------------------

a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	22.371,51
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.099,50
	TOTALE IN APPALTO	23.471,01
c)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	5.163,62
	TOTALE COMPLESSIVO	28.634,63

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.180,37;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 15/05/2017 e rilasciata con Prot. INPS 6777996 con scadenza 12/09/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.Z731C4F3BD;
- vista la tipologia del lavoro eseguito non è stata richiesta polizza di garanzia fideiussoria per la rata a saldo.

Reggio Emilia, lì 12/06/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 377 del 12/06/2017.

Reggio Emilia, lì 12/06/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA