

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 822 DEL 23/11/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R-SP63R-SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO N. 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 179, del 17/03/2009, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 260, del 07/04/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto Saltino e sulla galleria Casa Poggioli, lungo la SP486R "di Montefiorino", in Comune di Baiso, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 26.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dell'aggiornamento per il triennio 2008-2010 del Programma Triennale 2007/2009 d'intervento sulla rete stradale di interesse regionale - annualità 2008, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 2221, del 15/12/2008 (codice identificativo n. RE 5a) 2008);
- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 833, del 30/10/2009, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. composta dalle Ditte C.F. STRADE srl (capogruppo) - Via T. Campanella n. 9 - Giugliano in Campania (NA), C.F. - P.IVA 05875031212 e SINTEC Sas (mandante) - C.so De Gasperi 453/c - Bari, C.F. - P.IVA 05733190721, con il ribasso del 19,017%, corrispondente all'importo complessivo netto di € 652.903,10, comprensivi di € 26.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- detti lavori sono stati consegnati il 13/04/2010;
- durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 641, del 10/08/2011, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1, lett. c, dell'art.132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., senza aumento della spesa originariamente stanziata, dell'importo netto di € 129.995,35, che ha determinato un nuovo importo dei lavori di € 782.898,45 netti, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato, rimodulato anche per quanto riguarda le somme a disposizione in funzione delle spese allora già sostenute e allora da sostenere per le varie procedure:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
-------------	----------	-----------	---------

LAVORI			
Lavori a corpo e a misura	773.500,00	626.403,10	753.266,69
oneri sicurezza	26.500,00	26.500,00	29.631,76
TOTALE LAVORI	800.000,00	652.903,10	782.898,45
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti, comprensivi di IVA	18.750,00	18.750,00	39.271,86
Incentivo progettazione 2%	16.000,00	16.000,00	16.000,00
IVA su lavori (20%)	160.000,00	130.580,62	156.579,69
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Autorità Vigilanza LL.PP.	250,00	250,00	250,00
ribasso e minore IVA	0,00	176.516,28	0,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE	200.000,00	347.096,90	217.101,55
TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 15/12/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 547 del 27/06/2012, è stato approvato lo stato finale di detti lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con il quadro economico di progetto così risultante:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO
Lavori				
Lavori a corpo e a misura	773.500,00	626.403,10	753.266,69	
oneri sicurezza	26.500,00	26.500,00	29.631,76	
Totale lavori	800.000,00	652.903,10	782.898,45	782.634,55
Somme a disposizione				
Imprevisti, comprensivi di IVA	18.750,00	18.750,00	39.271,86	5.503,16
Incentivo progettazione 2%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.208,00
IVA su lavori (20%)	160.000,00	130.580,62	156.579,69	158.745,06
Prove di laboratorio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Autorità Vigilanza LL.PP.	250,00	250,00	250,00	250,00
ribasso e minore IVA	-	176.516,28	-	-
Sommano a disposizione	200.000,00	347.096,90	217.101,55	173.706,22
TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	956.340,77
minore spesa				43.659,23

- nella citata determinazione n. 547 del 27/06/2012, si è previsto, previa richiesta di autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna, il riutilizzo della minore spesa sopra evidenziata, per la realizzazione di opere complementari, funzionalmente connesse all'intervento stesso;
- con lettera Prot. n. 12409/4/2009 del 05/03/2015, è stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna tale richiesta e la stessa con lettera Prot. 235316 del 13/04/2015, assunta agli atti con Prot. 20466/4/2009 del 14/04/2015, ha comunicato l'assenso all'utilizzo delle economie sopra risultanti;
- a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 971 del 18/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento di alcuni giunti sul viadotto Saltino lungo la SP486R "di Montefiorino", nel Comune di Baiso, nell'ambito del progetto denominato "interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) lotto n. 1. Manutenzione straordinaria viadotto e galleria sulla

SP486R in località Lugo”, dell’importo di € 43.659,23, di cui € 34.915,49 per lavori, comprensivi di € 867,80 per oneri della sicurezza e € 4.688,37 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n.169, del 31/03/2016, a seguito dell'esito di indagine esplorativa di mercato, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ultimo periodo e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti all'Impresa STRADEDIL s.r.l., con sede in Via Sassorosso n. 38 a Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367, con il ribasso del 4,200%, corrispondente all'importo netto dei lavori di € 33.682,40, comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati il 28/08/2017;
- durante il corso dei lavori con determinazione dirigenziale n. 652 del 28/09/2017, è stata approvata una perizia di variante, ai sensi di quanto già previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.132, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha determinato un incremento contrattuale netto di € 1.660,06, portando l'importo contrattuale a € 35.342,46 netti, senza aumento della somma originariamente impegnata, così risultante:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A) Lavori in appalto			
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23	29.763,91
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46
B) Somme a disposizione			
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23

- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 02/10/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 720, del 23/10/2017, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli stessi, con la seguente situazione economica:

DESCRIZIONE	Progetto €	Aggiudicazione €	Variante €	Realizzato €
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori a misura soggetto a	29.359,32	28.126,23	29.763,91	

ribasso				
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20	
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35	
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46	35.342,46
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14	7.775,34
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00	25,00
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63	514,63
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77	8.314,97
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23	43.657,43
minore spesa				1,80

- tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate sopra descritte, il quadro economico finale di progetto dell'intervento di “manutenzione straordinaria sul viadotto Saltino e sulla galleria Casa Poggioli, lungo la SP486R "di Montefiorino", in Comune di Baiso”, conclude in complessivi € 999.998,20, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 950.000,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1370/2009, come integrata dalla deliberazione n. 507 del 18/04/2011, che al punto C1.4, prevede che “la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga dietro presentazione dell’atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi), nonché dei relativi provvedimenti di approvazione“, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute e impegnate per l'intervento in argomento, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2221/2008, codice identificativo n. RE 5a) 2008, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROGRAMMA D'INTERVENTO SULLA RETE VIARIA D'INTERESSE REGIONALE - ANNUALITA' 2008
Delibera della Giunta Regionale n. 2221 del 15/12/2008 (intervento n. RE Sa) 2008,
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R - SP63R - SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO
N. 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO
"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 179 DEL 17/03/2009 - COSTO INTERVENTO € 1.000.000,00

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
C.F. STRADE SRL	78	30/11/2010	22	2010	672.984,00	6475	03/12/2010
C.F. STRADE SRL	2	28/02/2011	3	2012	225.168,90	1067	05/03/2012
C.F. STRADE SRL	25	27/06/2012	7	2012	43.226,71	3138	10/07/2012
TOTALE PER LAVORI					941.379,61		
IST. POLIGRAFICO ZECCA STATO			5491CG	2009	1.275,12	5049	18/08/2009
IST. POLIGRAFICO ZECCA STATO			6143CG	2009	1.558,48	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			200893	2009	314,04	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			4705810150	2009	314,04	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2326015	2009	432,00	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23264066	2009	432,00	5049	18/08/2009
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.				2009	250,00	3343	20/05/2009
IST. POLIGRAFICO ZECCA STATO			1609013903	2009	526,24	34	14/01/2010
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23280541	2009	360,00	34	14/01/2010
MANZONIA & C. S.p.A.			202452		291,24	34	14/01/2010
TOTALE SPESE APPALTO E AUTOKITA VIGILANZA LL.PP.					5.753,16		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 822/2011			2.264,00	5253	24/10/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 880/2012			6.944,00	5258	25/10/2012
TOTALE PER INCENTIVO					9.208,00		
STRADEDIL s.r.l. - Palagiano (MO)	74	06/10/2017	54	2017	43.117,80	3229	25/10/2017
CCIAA di Reggio Emilia (Registro di contabilità)					25,00	2962	06/10/2017
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006		determinazione dirigenziale n. 750/2017			514,63	3439	20/11/2017
TOTALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI GIUNTI SUL VIADOTTO SALTINO LUNGO LA SP486R DI MONTEFIORINO COMUNE DI BAISO					43.657,43		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					999.998,20		
IMPORTO STANZIATO		1.000.000,00					
SPESO E LIQUIDATO		999.998,20					
MINORE SPESA		1,80					

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, nonché impegnate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5120, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2009 al 2017;
- dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 1,80, che può passare in economia;

Richiamato il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C57H09000070002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dell'intervento di "manutenzione straordinaria sul viadotto Saltino e sulla galleria Casa Poggioli, lungo la SP486R "di Montefiorino", in Comune di Baiso", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2221, del 15/12/2008 (codice identificativo n. RE 5a) 2008), concludente nell'importo complessivo di € 999.998,20, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA							
PROGRAMMA D'INTERVENTO SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE - ANNUALITA' 2008							
Delibera della Giunta Regionale n. 2221 del 15/12/2008 (intervento n. RE 5a) 2008),							
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R - SP63R - SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO							
"CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"							
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N.179 DEL 17/03/2009 - COSTO INTERVENTO € 1.000.000,00							
DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
C.F. STRADE SRL	78	30/11/2010	22	2010	672.984,00	6039	03/12/2010
C.F. STRADE SRL	2	28/02/2011	3	2012	225.168,90	6475	14/12/2010
C.F. STRADE SRL	25	27/06/2012	7	2012	43.226,71	1067	05/03/2012
TOTALE PER LAVORI					941.379,61	3138	10/07/2012
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			5491/CG	2009	1.275,12	5049	18/08/2009
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			6143/CG	2009	1.558,48	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			200893	2009	314,04	5049	18/08/2009
MANZONIA & C. S.p.A.			4705810150	2009	314,04	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			2326015	2009	432,00	5049	18/08/2009
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23264066	2009	432,00	5049	18/08/2009
AUTORITA' CONTRIBUTI LL.PP.				2009	250,00	3343	20/05/2009
IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO			1609013903	2009	526,24	34	14/01/2010
IL SOLE 24 ORE S.p.A.			23280541	2009	360,00	34	14/01/2010
MANZONIA & C. S.p.A.			202452		291,24	34	14/01/2010
TOTALE SPESE APPALTO E AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.					5.753,16		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n. 822/2011				2.264,00	5253	24/10/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n. 880/2012				6.944,00	5258	25/10/2012
TOTALE PER INCENTIVO					9.208,00		
STRADEDIL s.r.l. - Palagano (MO)	74	06/10/2017	54	2017	43.117,80	3229	25/10/2017
CCIAA di Reggio Emilia (Registro di contabilità)					25,00	2962	06/10/2017
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006	determinazione dirigenziale n. 750/2017				514,63	3439	20/11/2017
TOTALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI GIUNTI SUL VIADOTTO SALTINO LUNGO LA SP486R DI MONTEFIORINO COMUNE DI BAISSO					43.657,43		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					999.998,20		
IMPORTO STANZIATO	1.000.000,00						
SPESE E LIQUIDATO	999.998,20						
MINORE SPESA	1,80						

- di dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 1,80, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 23/11/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma