

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 848 DEL 01/12/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 762, del 28/11/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud con servizio di pronto intervento, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	142.894,25
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	6.611,00
	TOTALE IN APPALTO	149.505,25
c)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	32.924,65
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	30,00
e)	IMPREVISTI E SPESE TECNICHE IVA INCLUSA	6.040,10
f)	INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA INCLUSA), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.994,75
	TOTALE COMPLESSIVO	189.500,00

- a seguito di procedura negoziata, esperita in data 10/01/2017 e con determinazione n. 18, del 23/01/2017 il Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI SRL via Ganapini, 27 - di Felina di Castelnovo ne' Monti (RE), offerente il ribasso percentuale del 4,24%, corrispondente all'importo netto di € 136.835,54 cui devono essere aggiunti € 6.611,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 143.446,54 (€ Centoquarantatremilaquattrocentoquarantasei/54);
- in data 07/02/2017 prot. 2676/3/2016 il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato alla Geom. Roberta Guglielmi quale Direttore dei Lavori, a procedere alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32,

comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sono in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva ed è fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che dalle informazioni pervenute, dovessero emergere tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;

- i lavori in parola sono stati consegnati parzialmente il giorno 07.02.2017 come da verbale in pari data per la sola parte riguardante le forniture e successivamente consegnati in data 27.03.2017;
- in base al verbale di affidamento il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 04.11.2017 data a decorrere dall'inizio lavori parziale;
- i lavori sono stati ultimati in data 18.10.2017 e quindi in tempo utile;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 13.11.2017 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 143.338,08 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	141.970,88
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	1.367,20
	TOTALE IN APPALTO	143.338,08
c)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	31.534,38
d)	CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	30,00
e)	SPESE TECNICHE IVA INCLUSA: - RSE € 2.867,28 comprensivo di IVA - LEGGE € 2.990,11 così suddiviso: FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 598,02 FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 2.392,09	5.857,39
f)	INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA INCLUSA), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE (€300,00+€201,71) Registro di contabilità (€25,00)	526,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	37.948,47
	TOTALE COMPLESSIVO	181.286,55

- è stato liquidato alla ditta l'importo netto di € 116.664,93 così come risulta dal Certificato di Pagamento n. 61 del 28.08.2017 e dalla Relazione sul Conto finale.

Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori in data 13.11.2017 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 143.338,08 che, con IVA, ammonta ad € 174.872,46;
- di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI SRL Via Ganapini 27 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F e P.I. 00122740350 il credito netto di € 26.673,15 che con IVA ammonta ad € 32.541,24;
- di liquidare la quota del 100% al Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Alberto Notari via Montefalcone, 15/1 San Polo d'Enza (RE) corrispondente a € 2.259,84 che comprensivo degli oneri fiscali ammonta a € 2.867,28.
- di dare atto che:
  - dette somme trovano copertura nel seguente modo:
    - quanto a € 5.461,29 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 al corrispondente capitolo 2032 “spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile”, del PEG 2017 con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12, sull'impegno 598/2017;
    - quanto a € 29.947,23 alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del PEG 2017 con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziato con avanzo, Imp. 695/2017;
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.243,45;
  - fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 d.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 598,02 fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 d.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.392,09, risulta da liquidare per un importo di € 2.990,11 che risultano accantonati nell'appalto.
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_9227812 con scadenza 20/02/2018 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti.
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_8498158 con scadenza 08/11/2018 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa ALBERTI VINICIO, è in regola con gli adempimenti.
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_9366084 con scadenza 03/03/2018 dal quale risulta che l'INAL dichiara che l'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C, è in regola con gli adempimenti. Per i tre soci della suddetta società:
      - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_7730221 con scadenza 26/12/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAL dichiarano che PEPA FLAMUR, è in regola con gli adempimenti;

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_ 7730400 con scadenza 26/12/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che ALBAN CELHAKA, è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_8623380 con scadenza 17/03/2018 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che LUAN POI, è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato da INARCASSA con prot. Inarcassa.1366035.13-11-2017 con scadenza 4 mesi dal quale risulta che la cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti dichiara che è in regola con gli adempimenti contributivi;
- i subappaltatori hanno lavorato nel SAL 1 hanno inoltrato le fatture quietanzate relative al pagamento del lavoro eseguito nel SAL1;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 68648437A6 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H160010500003;
- in data 10/11/2017 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 40067291001801 presso TUA assicurazioni s.p.a. Agenzia 0672 – Castelnuovo ne' Monti per un importo di € 26.673,15 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud con servizio di pronto intervento, il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori in data 13.11.2017, oltre al certificato di pagamento n. 84/2017 REG.CERT. Del 06/11/2017, sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 143.338,08 che, con IVA, ammonta ad € 174.872,46;
- di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI SRL Via Ganapini 27 – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) - C.F e P.I. 00122740350 il credito netto di € 26.673,15 che con IVA ammonta ad € 32.541,24;
- di liquidare la quota del 100% al Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Alberto Notari via Montefalcone, 15/1 San Polo d'Enza (RE) corrispondente a € 2.259,84 che comprensivo degli oneri fiscali ammonta a € 2.867,28;
- di dare atto che:

- dette somme trovano copertura nel seguente modo:
  - quanto a € 5.461,29 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 al corrispondente capitolo 2032 “spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile”, del PEG 2017 con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12, sull'impegno 598/2017;
  - quanto a € 29.947,23 alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del PEG 2017 con esigibilità 2017, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziato con avanzo, Imp. 695/2017;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 8.243,45;
- fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 d.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 598,02 fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 d.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 2.392,09, risulta da liquidare per un importo di € 2.990,11 che risultano accantonati nell'appalto;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_9227812 con scadenza 20/02/2018 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_8498158 con scadenza 08/11/2018 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che l'impresa ALBERTI VINICIO, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_9366084 con scadenza 03/03/2018 dal quale risulta che l'INAL dichiara che l'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C, è in regola con gli adempimenti. Per i tre soci della suddetta società:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_7730221 con scadenza 26/12/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che PEPA FLAMUR, è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_7730400 con scadenza 26/12/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS e INAIL dichiarano che ALBAN CELHAKA, è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_8623380 con scadenza 17/03/2018 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che LUAN POI, è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato da INARCASSA con prot. Inarcassa.1366035.13-11-2017 con scadenza 4 mesi dal quale risulta che la cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti dichiara che è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - i subappaltatori hanno lavorato nel SAL 1 hanno inoltrato le fatture quietanzate relative al pagamento del lavoro eseguito nel SAL1;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;

- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 68648437A6 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H160010500003;
- in data 10/11/2017 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 40067291001801 presso TUA assicurazioni s.p.a. Agenzia 0672 – Castelnovo ne' Monti per un importo di € 26.673,15 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale.

Reggio Emilia, lì 01/12/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 848 del 01/12/2017.

Reggio Emilia, li 04/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA