

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 438 DEL 12/07/2018**

OGGETTO

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1388 DEL 30.09.2013 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO TRIVELLI - PIAZZA SAN GIOVANNI 2,4 A REGGIO EMILIA: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI - ALLEGATO C/1 PIANO BENI CULTURALI (N. ORD. 740). APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, fa presente che:

- con la Delibera della Giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013 veniva approvato il PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012;
- successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-2014-2015-2016, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate con successive Ordinanze e da ultimo la n. 6 del 14 marzo 2017;
- il citato Programma delle Opere Pubbliche, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, contiene l'approvazione al finanziamento del seguente intervento relativo alla Provincia di Reggio Emilia in qualità di Ente Attuatore dello stesso: ORDINANZA N. 48 DEL 4 NOVEMBRE 2015 Interventi di riparazione danni - Allegato C/1 . PIANO BENI CULTURALI - n. Ordine 740 - Provincia di Reggio Emilia;
- la Provincia di Reggio Emilia accedeva ai finanziamenti previsti dal Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con specifico riferimento all'intervento sopra richiamato ottenendo tutte le richieste seguenti autorizzazioni:
 - ✓ Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 13646 del 29.08.2016 relativa all'autorizzazione sismica dei lavori;
 - ✓ Attestazione di congruità della spesa con specifico atto della Regione Emilia Romagna prot. 604285 del 08.09.2016;
 - ✓ Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara con prot. 10163 del 24.05.2016;
 - ✓ Decreto n. 3219 del 05.10.2016 da parte della Regione Emilia Romagna con il quale si assegna il finanziamento alla Provincia di Reggio Emilia;

Considerato ancora che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 499 del 25.07.2017 veniva approvato il progetto dei lavori in epigrafe per un importo complessivo lordo pari ad € 110.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 16.10.2017 i lavori in oggetto sono stati

definitivamente aggiudicati al CME Consorzio Imprenditori Edili s.c. Con sede in via Malvolti, 33 a Modena per conto della Ditta consorziata S.E.C. s.r.l. con sede in via della Resistenza 10 a Concordia sul Secchia (MO)

- i lavori sono stati consegnati il 14.12.2017 ed il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 100 giorni dalla data di consegna e quindi con scadenza al 23.03.2018;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 19.03.2018;
- nel corso dei lavori veniva erogata la rata 1° SAL pari a netti €. 73.000,00 (compresa iva €. 80.300,00), ed inoltre si è reso necessario concordare n. 3 nuovi prezzi con verbale sottoscritto in data 16.01.2018;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 87.305,80 IVA esclusa, nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 22 del 7.5.2018 di €. 14.305,80 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 10% pari a €. 1.430,58 per complessivi €. 15.736,38;
- la relativa spesa di lordi euro 110.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 1 Programma 6 codice del piano dei conti n 2.02.01.09.019 al capitolo 4535 del PEG 2018, con esigibilità 2018, finanziata quanto ad € 31.409,04 con avanzo (impegno reiscritto 405/2018) e quanto ad € 78.590,96 con risorse a carico della Regione Emilia-Romagna - Decreto n. 3219 del 5.10.2016 (impegno reiscritto 404/2018), obiettivo di gestione n. R08G1OG6;
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private nè sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;
- nel corso dei lavori edili di consolidamento si è reso necessario eseguire interventi da elettricista per smontaggio corpi illuminanti, scollegamento/ricollegamento e nuovi allacciamenti linee di alimentazione elettrica, scatole elettriche e coperchi, sostituzione pulsanti e placche mancanti, ecc.; per tali lavori, secondo la relativa perizia di stima, sono stati utilizzate le somme per lavori in economia e/o acquisti diretti per interventi specifici da elettricista (compreso oneri fiscali) - in quota Provincia, previsti nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, pari a netti € 2.250,00,00 (€ 2.745,00 compreso iva) compresi gli oneri per la sicurezza;
- trattandosi di lavorazioni minori finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non hanno comportato modifiche sostanziali e derivanti da circostanze sopravvenute in corso d'opera (individuate quali opere da elettricista) di importo inferiore ad € 4.000,00, l'U.O. Patrimonio Storico in ragione sia dell'urgenza dei ripristini che della particolare esiguità dei costi spesa previsti, ha svolto specifica indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore che avesse le necessarie competenze a cui affidare i citati lavori integrativi: nello specifico sono stati affidati e realizzati dalla ditta C3K di Francesco Gardini (c.f GRDFNC73H16H223K e p.iva: 02409340359) con sede in Via Fenulli Dardano 105/G a Reggio Emilia;
- inoltre, come concordato con gli uffici preposti della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, si è proceduto ad effettuare specifiche indagini stratigrafiche negli spazi di maggior pregio al fine di caratterizzare i supporti e le tecniche pittoriche per un importo pari a netti €

1.950,00 (€ 2.379,00 compreso iva) per l'affidamento dei quali, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore ad € 4.000,00, l'U.O. Patrimonio Storico in ragione della particolare esiguità dei costi spesa previsti, ha svolto specifica indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore che avesse le necessarie competenze a cui affidare i citati lavori integrativi: nello specifico sono stati affidati e realizzati dalla ditta Tecton soc. coop. (c.f e p.iva: 00141440354) con sede legale in via G. Galliano, 10 a Reggio Emilia.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Patrimonio Storico, degli ***“Interventi necessari alla riparazione del danno conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 - Palazzo Trivelli piazza San Giovanni 2-4 Reggio Emilia”***, da cui risulta un importo netto finale di €. 87.305,80 nonché il certificato di pagamento n° 22 del 7.5.2018 di € 14.305,80, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 10% pari a € 1.430,58 per complessivi € 15.736,38;
- di liquidare al CME Consorzio Imprenditori Edili s.c con sede in via Malvolti, 33 a Modena, la somma netta di € 14.305,80, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 10%, pari a € 1.430,58, corrispondenti a lordi € 15.736,38, come risulta dalla fattura n. 180049-0C1 PA del 22.05.2018, tenuto conto che detta spesa complessiva di €. 110.000,00 trova copertura alla Missione 1 Programma 6 codice del piano dei conti n 2.02.01.09.019 al capitolo 4535 del PEG 2018, con esigibilità 2018, finanziata quanto ad € 31.409,04 con avanzo (impegno reiscritto 405/2018) e quanto ad € 78.590,96 con risorse a carico della Regione Emilia-Romagna - Decreto n. 3219 del 5.10.2016 (impegno reiscritto 404/2018), obiettivo di gestione n. R08G10G6;
- di dare atto che:
 - ✓ la Ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 46646488, rilasciata da Helvetia, in data 04.06.2018;
 - ✓ l'Impresa C.M.E. Consorzio imprenditori edili soc. coop. con sede in via F. Malavolti 33 a Modena è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_12096948, con validità fino al 17.10.2018;
 - ✓ l'Impresa S.E.C. s.r.l. con sede in via della Resistenza 10 a Concordia sul Secchia (MO) è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_11888714, con validità fino al 25.9.2018
- di svincolare la cauzione definitiva di €. 4.366,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. **362327/DE**, rilasciata il 06.11.2017 da CBL INSURANCE EUROPE DAC, all'atto della stipula del contratto principale;

- di dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7154267FE1 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C82C17000060005;
 - ✓ nel corso dei lavori edili di consolidamento si e' reso necessario eseguire interventi da elettricista per smontaggio corpi illuminanti, scollegamento/ricollegamento e nuovi allacciamenti linee di alimentazione elettrica, scatole elettriche e coperchi, sostituzione pulsanti e placche mancanti, ecc.; per tali lavori, secondo la relativa perizia di stima, sono stati utilizzate le "somme per lavori in economia e/o acquisti diretti per interventi specifici da elettricista (compreso oneri fiscali) - in quota Provincia" previsti nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, pari a netti € 2.250,00 (€ 2.745,00 compreso iva) compresi gli oneri per la sicurezza;
 - ✓ trattandosi di lavorazioni minori finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non hanno comportato modifiche sostanziali e derivanti da circostanze sopravvenute in corso d'opera (individuate quali opere da elettricista) di importo inferiore ad € 4.000,00, l'U.O. Patrimonio Storico in ragione sia dell'urgenza dei ripristini che della particolare esiguità dei costi spesa previsti, ha svolto specifica indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore che avesse le necessarie competenze a cui affidare i citati lavori integrativi: nello specifico sono stati affidati e realizzati dalla ditta C3K di Francesco Gardini (c.f GRDFNC73H16H223K e p.iva: 02409340359) con sede in Via Fenulli Dardano 105/G a Reggio Emilia;
 - ✓ inoltre, come concordato con gli uffici preposti della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, si e' proceduto ad effettuare specifiche indagini stratigrafiche negli spazi di maggior pregio al fine di caratterizzare i supporti e le tecniche pittoriche per un importo netto pari ad € 1.950,00 (€ 2.379,00 compreso iva) per l'affidamento dei quali, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore ad € 4.000,00, l'U.O. Patrimonio Storico in ragione della particolare esiguità dei costi spesa previsti, ha svolto specifica indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore che avesse le necessarie competenze a cui affidare i citati lavori integrativi: nello specifico sono stati affidati e realizzati dalla ditta Tecton soc. coop. (c.f e p.iva: 00141440354) con sede legale in via G. Galliano, 10 a Reggio Emilia;
 - ✓ ne consegue che il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di € 7.017,17 pari al residuo da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna (€ 6.914,60), più la minor spesa della quota residui Provincia di Reggio Emilia (€ 102,57), già al netto delle somme accantonate quali € 15.736,38 per la rata a saldo lavori al CME Consorzio Imprenditori Edili, € 2.379,00 alla ditta Tecton, € 2.745,00 alla ditta C3K ed € 1.767,45, per il fondo di cui all'ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016:

LAVORI IN APPALTO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
A - LAVORI	74.976,18	70.230,19	65.960,60
B – Oneri per la sicurezza	17.078,72	17.078,72	21.345,20
A + B – Importo totale dei lavori	92.054,90	87.308,91	87.305,80

C – Somme a disposizione			
C1 – Oneri fiscali (10%)	9.205,49	8.730,89	8.730,58
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	1.767,45	1.767,45	1.767,45
C3 – Spese tecniche (progetto e D.L. Strutturale, coordinamento sicurezza compreso iva)	3.172,00	3.172,00	3.172,00
C4 – Indagini stratigrafiche, prelievi e analisi per caratterizzare supporti e tecniche pittoriche (in quota RER) - ditta Tecton s.c.: € 2.379,00 (compreso iva)	2.388,25	2.388,25	2.379,00
C5 – Somme per lavori in economia e/o acquisti diretti per interventi specifici da elettricista (in quota Provincia) - ditta C3K: € 2.745,00 (compreso iva)	1.403,00	1.403,00	2.745,00
C6 – Arrotondamenti	8,91	8,91	0,00
C7 – Ribasso di gara	0,00	5.220,59	0,00
C8 – contributo tassa di gara ANAC e spese di vidimazione registro di contabilità (da residui Provincia)	0,00	0,00	55,00
C9 – Residui Regione Emilia Romagna	0,00	0,00	6.914,60
C10 – Residui Provincia di Reggio Emilia	0,00	0,00	102,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.945,10	22.691,09	22.694,20
	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Reggio Emilia, lì 12/07/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma