

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 556 DEL 11/09/2018**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO LOTTO 2, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO, AFFIDAMENTO 1. PAGAMENTO RATA A SALDO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 871, del 16.12.2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI (NORD E SUD), per il REPARTO SUD (LOTTO 2), con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	413.679,75
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	11.763,00
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>425.442,75</b>
c)	FONDO (Art. 113 Dlgs 50/2016)	8.508,86
d)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	93.647,08
e)	CONTRIBUTO ANAC	300,00
f)	ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI E IMPREVISTI (IVA inclusa)	8.508,86
g)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI, (I.V.A. inclusa)	6.807,08
h)	SPESE PUBBLICAZIONE Art. 76 D.Lgs 50/2016 (IVA inclusa)	2.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>119.771,88</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>545.214,63</b>

- a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi sono stati affidati alla ditta C.F.C. Soc. Coop., Via Pansa 55/l, a Reggio Emilia, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 32,32%, come da Determinazione Dirigenziale n° 332 del 18.05.2017 divenuta efficace in data 07.07.2017, per l'importo massimo di € 2.500.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tenuto

conto che ad ogni intervento commissionato verrà applicato il ribasso sull'elenco prezzi;

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 13.07.2017 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 04/09/2017;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 27.08.2018 il certificato di regolare esecuzione, nel quale attesta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di netti € 291.378,46 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	286.113,46
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	5.265,00
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>291.378,46</b>
c1)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 8.508,86	6.807,08
c2)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20% DI € 8.508,86	1.701,77
d)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	64.103,26
e)	CONTRIBUTO ANAC	400,00
f)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa) RSE è stato inserito tutto qui € 23.180,98 Assicurazione Progettista € 255,27 e Validatore € 450,00 Registro Contabilità € 25,00+25,00	23.936,25
g)	SPESE PER PUBBLICAZIONE Art. 76 D.Lgs 50/2016 (iva inclusa) Poligrafico € 411,60+ € 1.378,86	1.790,46
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>98.738,83</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>390.117,29</b>

- è stato liquidato il SAL 1, con il Certificato n.91/2017 REG.CERT. del 29/11/2017, alla ditta C.F.C. Soc. Coop. l'importo netto di € 289.947,89 che comprensivo di iva per € 63.788,54 pari a € 353.736,43, come riportato nella citata Relazione sul Conto finale;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 155.097,34, di cui € 142.791,36 utilizzati in Affidamento 2 con determinazione dirigenziale n. 534, del 03/08/2017, per cui la restante somma di € 12.305,98 può passare in economia;

Tutto ciò premesso, la Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud propone quanto segue:

- di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 27.08.2018 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 291.378,46 che con IVA ammonta ad € 355.481,72, nonché il certificato di pagamento n. 40/2018 REG.CERT. del 27.08.2018 per netti € 1.430,57 che con IVA per € 314,73 ammonta ad € 1.745,30;
- di approvare il quadro economico generale dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 390.117,29 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), il credito residuo netto di € 1.430,57, che con IVA per € 314,73, ammonta ad € 1.745,30, dando atto che trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio 2018-2020 al corrispondente Capitolo 5028, Impegno 453/2018 del PEG 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 155.097,34, di cui € 142.791,36 utilizzati in Affidamento 2 con determinazione dirigenziale n. 534, del 03/08/2017, per cui la restante somma di € 12.305,98 può passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 8.508,86 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
  - in relazione all'importo di € 23.180,98 relativo all'incarico di Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione sono stati liquidati € 12.582,26 e risultano da liquidare € 10.598,72 che rimangono accantonati al Capitolo 5028 Imp. 453/2018 Sub. 113/2018;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 11047342 con scadenza 12/10/2018 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Società Cooperativa è in regola con gli adempimenti;
    - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 12124702 con scadenza 18/10/2018 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR srl, è in regola con gli adempimenti;
    - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_11165259 con scadenza 23/06/2018 l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa TRE EMME srl è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_11894078 scadenza 19/12/2018 l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_11482374 con scadenza 15/11/2018 l'INAIL, INPS e CNCE dichiara

che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl è in regola con gli adempimenti;

- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7138065594 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
- vista la tipologia del lavoro eseguito non è stata richiesta polizza di garanzia fideiussoria per la rata a saldo;
- non sono state effettuate cessioni di credito.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – LOTTO 2 – REPARTO SUD ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 1, redatto dal Direttore dei lavori in data 27.08.2018 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 291.378,46, che con IVA ammonta ad € 355.481,72, nonché il certificato di pagamento n. 40/2018 REG.CERT. del 27.08.2018 per netti € 1.430,57 che con IVA per € 314,73 ammonta ad € 1.745,30;
- di approvare il quadro economico generale dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 390.117,29 suddiviso come da tabella sotto riportata

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	286.113,46
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	5.265,00
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>291.378,46</b>
c1)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 8.508,86	6.807,08
c2)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20% DI € 8.508,86	1.701,77
d)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	64.103,26
e)	CONTRIBUTO ANAC	400,00
f)	SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (iva inclusa)	23.936,25

	RSE è stato inserito tutto qui € 23.180,98 Assicurazione Progettista € 255,27 e Validatore € 450,00 Registro Contabilità € 25,00+25,00	
g)	SPESE PER PUBBLICAZIONE Art. 76 D.Lgs 50/2016 (iva inclusa) Poligrafico € 411,60+ € 1.378,86	1.790,46
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>98.738,83</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>390.117,29</b>

- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), il credito residuo netto di € 1.430,57, che con IVA per € 314,73 ammonta ad € 1.745,30, dando atto che trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio 2018-2020 al corrispondente Capitolo 5028, Impegno 453/2018 del PEG 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G10G12;
- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 155.097,34, di cui € 142.791,36 utilizzati in Affidamento 2 con determinazione dirigenziale n. 534, del 03/08/2017, per cui la restante somma di € 12.305,98 può passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 8.508,86 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
  - in relazione all'importo di € 23.180,98 relativo all'incarico di Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione, sono stati liquidati € 12.582,26 e risultano da liquidare € 10.598,72 che rimangono accantonati al Capitolo 5028 Imp. 453/2018 Sub. 113/2018;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 11047342 con scadenza 12/10/2018 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa **C.F.C. Società Cooperativa** è in regola con gli adempimenti;
    - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 12124702 con scadenza 18/10/2018 i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa **COFAR srl**, è in regola con gli adempimenti;
    - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_11165259 con scadenza 23/06/2018 l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **TRE EMME srl** è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS\_11894078 scadenza 19/12/2018 l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **GALLERINI PIERGIORGIO** è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_11482374 con scadenza 15/11/2018 l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **PROGETTO SEGNALETICA srl** è in regola con gli adempimenti;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;

- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7138065594 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
- vista la tipologia del lavoro eseguito non è stata richiesta polizza di garanzia fideiussoria per la rata a saldo;
- non sono state effettuate cessioni di credito.

Reggio Emilia, li 11/09/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....