

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 886 DEL 14/12/2018**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, LOTTO 2, REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - AFFIDAMENTO 4. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 79 dell'11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018 e n. 239 del 02/10/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 977, del 28/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2, Reparto Sud, mediante accordo quadro – Affidamento n. 4, con il seguente Quadro Economico:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	320.872,25
b)	ONERI SICUREZZA	8.998,50
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	311.873,75
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-100.797,60
	TOTALE IN APPALTO	220.074,65
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 4.401,49	3.521,19
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 4.401,49	880,30
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	48.523,86
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	54.925,35
	TOTALE COMPLESSIVO	275.000,00

- a seguito di procedura di gara con Determina Dirigenziale n. 332, del 18/05/2017, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente con un ribasso del 32,32% alla ditta C.F.C. Soc. Coop. Via Pansa, 55/l - 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F. 00447840356, per l'importo massimo di € 2.500.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tenuto conto che ad ogni intervento commissionato verrà applicato il ribasso sull'elenco prezzi;
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 21.04.2018 come da verbale in pari data, sospesi in data 02.05.2018, e ripresi in data 10.07.2018 con regolare

ultimazione in data 26.10.2018;

- la Direzione lavori ha inoltrato il 27.11.2018 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 219.179,18 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	215.129,18
b)	ONERI SICUREZZA	4.050,50
	TOTALE IN APPALTO	219.179,18
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 4.401,49	3.521,19
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 4.401,49	880,30
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	48.219,42
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 132,04 Registro Contabilità € 25,00	157,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	52.777,95
	TOTALE COMPLESSIVO	271.957,13

- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.042,87 che può passare in economia;
- in data 08/02/2018 è stato redatto e sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n.4;

Tutto ciò premesso si ritiene:

- di approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2, Reparto Sud, mediante accordo quadro – Affidamento n. 4, redatti dal Direttore dei lavori in data 27.11.2018 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 219.179,18 che con IVA ammonta ad € 267.398,60, come da Certificato di Pagamento n. 60/2018 REG.CERT. del 29/11/2018 di € 219.179,18;
- di approvare il conto finale per l'importo complessivo di € 271.957,13 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.60 del 29/11/2018, il credito netto di € 219.179,18 che con IVA per € 48.219,42 ammonta ad € 267.398,60, dando atto che la somma

trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, finanziate nel seguente modo:

- quanto a € 228,298,51 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020 al corrispondente Capitolo **5028** "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2018 con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 477/2018;
- quanto a € 3.800,09 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo **2012** "materiali e acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale", che sarà inserito nel PEG 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 364/2018;
- quanto a € 35.300,00 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 al corrispondente capitolo **2032** "spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile", del PEG 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 373/2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.042,87 da passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 4.401,49 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 12451936 con scadenza 09/02/2019 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa **C.F.C. Società Cooperativa** è in regola con gli adempimenti.
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 13510379 con scadenza 16/02/2019 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa **COFAR srl**, è in regola con gli adempimenti.
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_11894078 con scadenza 19/12/2018 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **GALLERINI PIERGIORGIO** è in regola con gli adempimenti.
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_12540816 con scadenza 19/02/2019 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **SIAS S.p.A.** è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 73340823ED e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
 - in data 30/11/2018 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 00101/34/46939996 presso HELVETIA Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per

l'Italia per un importo di € 219.179,18 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale maggiorato degli interessi di legge.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – lotto 2, Reparto Sud, mediante accordo quadro – Affidamento n. 4, redatti dal Direttore dei lavori in data 27.11.2018 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 219.179,18 che con IVA ammonta ad € 267.398,60, oltre al Certificato di Pagamento n.60/2018 REG.CERT. del 29/11/2018 di € 219.179,18;
- di approvare il conto finale per l'importo complessivo di € 271.957,13 con il seguente quadro economico finale generale:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	215.129,18
b)	ONERI SICUREZZA	4.050,50
	TOTALE IN APPALTO	219.179,18
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 4.401,49	3.521,19
f)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 4.401,49	880,30
g)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	48.219,42
h)	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 132,04 Registro Contabilità € 25,00	157,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	52.777,95
	TOTALE COMPLESSIVO	271.957,13

- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.60 del 29/11/2018, il credito netto di € 219.179,18 che con IVA per € 48.219,42 ammonta ad € 267.398,60, dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, finanziate nel seguente modo:
 - quanto a € 228,298,51 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020 al corrispondente Capitolo **5028** "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del P.E.G. 2018 con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Impegno 477/2018;

- quanto a € 3.800,09 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo **2012** "materiali e acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale", che sarà inserito nel PEG 2018, con esigibilità 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 364/2018;
- quanto a € 35.300,00 alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 al corrispondente capitolo **2032** "spese di manutenzione stradale per la mobilità sostenibile", del PEG 2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 373/2018;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.042,87 da passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 4.401,49 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 12451936 con scadenza 09/02/2019 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa **C.F.C. Società Cooperativa** è in regola con gli adempimenti.
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 13510379 con scadenza 16/02/2019 risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa **COFAR srl**, è in regola con gli adempimenti.
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_11894078 con scadenza 19/12/2018 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **GALLERINI PIERGIORGIO** è in regola con gli adempimenti.
 - con Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_12540816 con scadenza 19/02/2019 risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiara che l'impresa **SIAS S.p.A.** è in regola con gli adempimenti.
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 73340823ED e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
 - in data 30/11/2018 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 00101/34/46939996 presso HELVETIA Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia per un importo di € 219.179,18 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale maggiorato degli interessi di legge.

Reggio Emilia, lì 14/12/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma