PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 25 DEL 19/01/2022

OGGETTO

VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO - 2° LOTTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

copia informatica per consultazione

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2022 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato rinviato al 31/03/2022;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 128 del 20/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo della "V*ariante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti*", dell'importo complessivo di € 3.452.420,00 di cui € 2.525.000,00 per lavori (comprensivi di € 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 877.420,00 per somme a disposizione;

- a seguito dell'esito di procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella seduta conclusiva del 20/05/2014, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa UNIECO società cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini, 10 a Reggio Emilia - P.I. 00301010351;

- non si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in quanto, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica, si è dovuto sospendere l'appalto;

- con determina dirigenziale n. 899 del 20/12/2016 si è provveduto al rifinanziamento dell'opera per l'importo complessivo di € 3.452.420,00 come di seguito riassunto:
  - per € 1.000.000,00 con finanziamenti regionali di cui alla convenzione, tra Regione Emilia – Romagna, Comune di Castelnovo né Monti e Provincia, sottoscritta in data 6 dicembre 2016;
  - per € 20.000,00 con finanziamenti del Comune predetto di cui alla convenzione precitata;
  - per € 2.432.420,00 con fondi provinciali derivanti in parte da alienazioni di immobili;

- con determinazione dirigenziale n. 961 del 30/12/2016, si è provveduto ad aggiudicare l'esecuzione dei lavori a UNIECO società cooperativa, di Reggio Emilia, per l'importo di € 2.010.940,25 al netto di IVA;

- con D.M. n. 161 del 07/04/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato la messa in liquidazione coatta amministrativa di UNIECO Società Cooperativa, nominando il dott. Corrado Baldini commissario liquidatore;

copia informatica per consultazione

- ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, tale situazione ha comportato l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione;

- con determinazione dirigenziale n. 268 del 27/04/2017, è stato, pertanto, disposto l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di UNIECO Società Cooperativa dei lavori in argomento e l'esclusione della stessa dalla gara di cui sopra;

- in data 11/05/2017 si è tenuta la seduta aperta della gara nella quale, preso atto di quanto sopra evidenziato, si è scorsa la graduatoria al fine di individuare l'impresa 2^ classificata, rappresentata da una costituenda ATI composta dalla Capogruppo Iembo Michele s.r.l., con sede a Noceto (PR), in Via Europa n. 13 – C.F./P.I. 02555430343 e dalla mandante Camar società cooperativa, con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2 – C.F./P.I. 02590000358;

- con determinazione dirigenziale n. 337 del 19/05/2017, i lavori in parola sono stati aggiudicati alla predetta costituenda A.T.I., che ha offerto:
  - il ribasso del 13,312%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 2.238.872,00, di cui € 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - il rialzo percentuale rispetto al prezzo base per l'acquisto dell'immobile del 60%, corrispondente al prezzo totale di € 276.000,00, somma che va detratta dal compenso corrisposto alla impresa;
  - un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto a quello assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 90;

- con determinazione dirigenziale n. 462 del 18/07/2017 si è preso atto della mancata costituzione della suddetta ATI e, verificatone il possesso dei requisiti e l'intento di proseguire nella realizzazione dei lavori, si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Iembo Michele s.r.l., per il citato importo di € 2.238.872,00, compresi gli oneri per la sicurezza di € 50.000,00 pari al ribasso del 13,312%, al netto dell'IVA;

- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico progettuale è risultato il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI OPERA COMPLETA	€ 2.575.000,00	€ 2.238.872,00
Di cui oneri per la sicurezza	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.525.000,00	2.188.872,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00
I.V.A. sui lavori	€ 566.500,00	€ 492.551,84
Pubblicazione bando di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ribasso e minor I.V.A.		€ 410.076,16

copia informatica per consultazione

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.542.420,00

- Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Francesca Guatteri, Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- con determinazione dirigenziale n. 351, del 30/05/2017 è stato affidato all'Ing. Tiziano Binini dello studio BININI PARTNERS s.r.l., con sede in Via Gazzata, 4 a Reggio Emilia – C.F. e P.IVA 02409150352, il servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo della variante in argomento;

- con determinazione dirigenziale n. 403 del 21/06/2017 è stato, affidato il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione allo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s., con sede in Via Fontanesi n. 18/B a Felina di Castelnovo né Monti (RE) - P.IVA 015835003584;

- in data 03/07/2017, si è provveduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi in 240 giorni dalla consegna medesima, corrispondente alla data del 27/02/2018;

- il contratto con l'Impresa di cui sopra è stato stipulato in data 21/07/2017 – Rep. n. 15622, registrato a Reggio Emilia presso l'Agenzia delle Entrate il 01/08/2017, serie 1 n. 94;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 5636637BFD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C91B13000100003;

- con determinazione dirigenziale n. 839 del 30/11/2017, è stato affidato all'Ing. Marco Poli, con studio in Via Einstein n. 9 a Reggio Emilia – C.F. PLOMRC58D23B967Z e P. IVA 0132600035, il servizio tecnico di collaudo in corso d'opera, nonché collaudatore tecnico-amministrativo finale;

- con determinazione dirigenziale n. 426 del 05/07/2018 si è preso atto di una perizia suppletiva e di variante, con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, ai sensi di quanto già previsto all'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, redatta dal Direttore dei Lavori in data 26/06/2018 e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 450.000,00, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 2.688.872,00, IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Stima di progetto €	Quadro Economico di Aggiudicazione €	Quadro Economico perizia €	Quadro Economico di raffronto €
A) LAVORI				

copia informatica per consultazione

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.575.000,00	€ 2.188.872,00	€ 2.628.872,00	€ 440.000,00
Di cui oneri per la sicurezza	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00
IMPORTO LAVORI OPERA COMPLETA	€ 2.525.000,00	€ 2.238.872,00	**€ 2.688.872,00**	**€ 450.000,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00	€ 321.344,02	€ 20.424,02
I.V.A.	€ 566.500,00	€ 492.551,84	€ 591.551,84	€ 99.000,00
Pubblicazione bando di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 600,00	-€ 9.400,00
Ribasso e minor I.V.A.		€ 410.076,16	€ 0,00	-€ 410,076,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00	**€ 913.495,86**	**-€ 300.052,14**
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.452.420,00	**€ 3.602.367,86**	**€ 149.947,86**

- la maggiore spesa ha trovato copertura, in parte, fra le somme a disposizione del relativo progetto e, per la somma eccedente l'importo originario di progetto, pari a € 149.947,86, mediante finanziamento della Provincia con avanzo;

- poiché l'aumento contrattuale di cui sopra è stato superiore al 20% dell'importo di contratto iniziale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è stato aperto un nuovo CIG 7560048CF5 ed un nuovo CUP C91B18000180003;

- con la ditta appaltatrice, a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in data 25/10/2018, è stato stipulato l'atto integrativo Rep. n. 15637 Protocollo n. 25760/2018 registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 07/11/2018 al n. 16426 Serie 1T -

- contestualmente all'approvazione della citata perizia è stata concessa alla ditta appaltatrice una proroga di 213 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;

- il cantiere ha subito diverse interruzioni e riprese dei lavori a causa delle condizioni atmosferiche avverse, per un totale di 128 giorni naturali e consecutivi;

- con lettera trasmessa via PEC in data 26/11/2018 e assunta agli atti al Prot. n. 28705/2/2008 del 27/11/2018, l'impresa ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi a causa delle particolari circostanze verificatesi in corso d'opera;

- il 28/11/2018 con lettera Prot. n. 28850/2/2008, il Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi in seguito alle precisazioni fornite dal Direttore dei lavori;

- a causa delle proroghe e delle sospensioni legittimate da avverse condizioni atmosferiche il tempo utile di ultimazione dei lavori è stato protratto complessivamente di 343 giorni (213+128+20) naturali e consecutivi, con scadenza ultimativa fissata al 23/02/2019;

- i lavori sono stati ultimati entro i limiti contrattuali;

copia informatica per consultazione

- in data 25/02/2019 è stato redatto il Certificato di Ultimazione Lavori nell'ambito del quale è stato assegnato all'impresa un termine perentorio di 60 giorni per garantire l'esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni di piccola entità e finiture non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori come riscontrato e disposto dalla Direzioni Lavori in sede di visita;

- la Direzione Lavori ha successivamente confermato che l'impresa ha rispettato tale termine;

- il 17/12/2019 la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori a tutto il 15/03/2019, ammontante a 2.688.872,00 netti;

- il collaudatore, Ing. Marco Poli, a seguito di successive visite di collaudo, di cui l'ultima in data 17/12/2019, ha ritenuto collaudabile l'opera e in data 21/02/2020 ha redatto il certificato di collaudo con esito positivo;

- con determinazione dirigenziale n. 251 del 21/04/2020, è stato approvato lo stato finale dei lavori di realizzazione della "V*ariante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti*"*,* la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori - Ing. Tiziano Binini dello studio BININI PARTNERS s.r.l. e il certificato di collaudo dei medesimi, redatto dal collaudatore - Ing. Marco Poli, dai quali risulta un importo netto finale di € 2.688.872,00;

- nella medesima determinazione dirigenziale si è dato atto della situazione economica del progetto come di seguito riportato, tenuto conto che il relativo quadro economico considerava somme impegnate ma allora non ancora liquidate, quali il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche già previsto all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, stimato in € 3.951,34;

DESCRIZIONE	Stima di progetto	Quadro Economico di Aggiudicazione	Quadro Economico perizia	SPESO e/o impegnato
A) LAVORI				
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.575.000,00	€ 2.188.872,00	€ 2.628.872,00	€ 2.628.872,00
Di cui oneri per la sicurezza	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
IMPORTO LAVORI OPERA COMPLETA	€ 2.525.000,00	€ 2.238.872,00	€ 2.688.872,00	€ 2.688.872,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00	€ 321.344,02	€ 291.329,67
I.V.A.	€ 566.500,00	€ 492.551,84	€ 591.551,84	€ 591.551,85
Pubblicazione bando di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 600,00	€ 825,00
Ribasso e minor I.V.A.		€ 410.076,16	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00	€ 913.495,86	€ 883.706,52
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.452.420,00	€ 3.602.367,86	€ 3.572.578,52
Minore spesa				€ 29.789,34

- a seguito di approfondimenti effettuati sull'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, anche in base al quadro giurisprudenziale che si è consolidato, con determinazione dirigenziale n. 10 del 13/01/2022, si è provveduto all'attribuzione dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione, ai dipendenti interessati, ai

copia informatica per consultazione

sensi dell'art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 163/2006, per l'intervento in argomento, ammontante a lordi € 3.951,34;

Tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate, il quadro economico finale dell'intervento denominato *"Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti"*, ammonta a complessivi € 3.572.578,52, così risultante:

DESCRIZIONE	Stima di progetto	Quadro Economico di Aggiudicazione	Quadro Economico perizia	SPESO
A) LAVORI				
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.575.000,00	€ 2.188.872,00	€ 2.628.872,00	€ 2.628.872,00
Di cui oneri per la sicurezza	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
IMPORTO LAVORI OPERA COMPLETA	€ 2.525.000,00	€ 2.238.872,00	€ 2.688.872,00	€ 2.688.872,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00	€ 321.344,02	€ 291.329,67
I.V.A.	€ 566.500,00	€ 492.551,84	€ 591.551,84	€ 591.551,85
Pubblicazione bando di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 600,00	€ 825,00
Ribasso e minor I.V.A.		€ 410.076,16	€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00	€ 913.495,86	€ 883.706,52
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.452.420,00	€ 3.602.367,86	€ 3.572.578,52
Minore spesa				€ 29.789,34

- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 950.000,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;

- la Convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Castelnovo né Monti e Provincia, sottoscritta il 06/12/2016 - RPI/2016/510, all'art. 6 – "Oneri ed attività a carico della Regione", prevede che la liquidazione della restante quota del 5% a saldo del finanziamento avvenga a conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi), nonché dei relativi provvedimenti di approvazione;

- conformemente a quanto sopra disposto si è provveduto, al fine della richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione del saldo del finanziamento assegnato, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute per il progetto denominato *"Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti"*, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute, concludente in complessivi € 3.572.578,52 e così risultante:

copia informatica per consultazione

VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO - 2° LOTTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE"
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 128 DEL 20/02/2014 - IMPORTO PROGETTO: € 3.452.420,00

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
IEMBO MICHELE s.r.l.	56	31/07/2017	7/PA	2017	546.284,77	2552-2553	08/09/2017
IEMBO MICHELE s.r.l.	72	05/10/2017	13/PA	2017	409.022,29	3155-3156-3157	19/10/2017
IEMBO MICHELE s.r.l.	96	20/12/2017	17/PA		394.517,07	253 564-565-566-567	24/01/2018 20/02/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	11	13/03/2018	3/PA	2018	332.447,27	939-941-942	03/04/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	31	31/05/2018	25/PA	2018	312.906,28	1786-1787-1788- 1789	21/06/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	39	31/07/2018	28/PA	2018	293.773,23	2670 - 2671 - 2672 2675- 2676	13/09/2018 - 14/09/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	52	12/10/2018	38/PA	2018	352.798,81	3258-3259-3264	15/11/2018 - 16/11/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	61	30/11/2018	41/PA	2018	420.601,15	233 - 234 - 235 - 236 - 237	25/01/2019
IEMBO MICHELE s.r.l.	4	15/03/2019	3/PA	2019	201.670,86	1239-1240-1241- 1242	09/05/2019
IEMBO MICHELE s.r.l.	73	30/12/2019	1/PA	2020	16.402,12	1393-1394	29/04/2020
TOTALE PER LAVORI					3.280.423,85		

ANAC (gara d'appalto dei lavori)					600,00	3132	27/06/2014
ANAC (perizia di variante dei lavori)					225,00	3088	23/10/2018
TOTALE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE					825,00		

BININI PARTNERS S.R.L. (Progettazione)	determinazione n. 394/2013		59	2013	44.950,05	4203	09/09/2013
ENEL	preventivo				121,00	4239	11/09/2013
IREN ACQUA E GAS SPA					60.000,00	6599	23/12/2013
REGIONE EMILIA-ROMAGNA					50,00	1565	08/04/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n. 720/2014				9.159,92	3550	24/07/2014
E-DISTRIBUZIONE SPA	preventivo				122,00	1918	28/06/2017
E-DISTRIBUZIONE SPA			917900004809	2017	10.584,65	2805	28/09/2017
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		25	2017	8.198,58	3154	19/10/2017
IRETI S.p.A.			00172600223	2017	48.800,00	3287	02/11/2017
Cassa Economale (bollo su registro contabilità)					25,00	3306	06/11/2017
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		34	2017	7.902,66	4116	21/12/2017
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI (CSE)	determinazione n. 403/2017		E03	2018	3.805,59	604	27/02/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		1	2018	6.662,43	920	27/03/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		6	2018	6.270,78	1621	19/06/2018
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (spese istruttoria)					50,00	1998	17/07/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		10	2018	10.528,88	2457	10/08/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		11	2018	1.027,01	2456	10/08/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		12	2018	20.935,20	2470	22/08/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		14	2018	4.456,11	3086	23/10/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		15	2018	5.652,64	3087	23/10/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		17	2018	6.009,68	3812	14/12/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		18	2018	2.240,24	3813	14/12/2018
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI (CSE)	determinazione n. 403/2017		1/11/22	2019	8.879,73	1176	24/04/2019
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		12/2019	2019	2.989,61	1341	14/05/2019
BININI PARTNERS S.R.L. (Estensione Direzione Lavori)	determinazione n. 464/2018		13/2019	2019	515,08	1342	14/05/2019
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI (CSE estensione)	determinazione n. 515/2018		1/11/23	2019	3.660,00	1177	24/04/2019
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		64/19/2019	2019	218,67	58	13/01/2020
BININI PARTNERS S.R.L. (Estensione Direzione Lavori)	determinazione n. 464/2018		63/19/2019	2019	95,16	59	13/01/2020
ING. POLIMARCO	determinazione n. 839/2017		5/2020	2020	9.516,32	587	13/02/2020
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione n.153/2020				3.951,34	953	12/03/2020
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione n.10/2022				3.951,34	206-289-309	18/01/2022
TOTALE PER IMPREVISTI, SPESE TECNICHE, ACCORDI BONARI, ESPROPRI E RISOLUZIONE INTERFERENZE					291.329,67		
				TOTALE SPESE SOSTENUTE	3.572.578,52		

STANZIAMENTO INIZIALE		3.452.420,00
IMPORTO PROGETTO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE		3.602.367,86
TOTALE SPESO E LIQUIDATO		3.572.578,52
Minore spesa		29.789,34

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, che ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5133, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2016 al 2022;

- dare atto che rispetto allo stanziamento a seguito della perizia di variante sopra richiamata, è risultata una minore spesa di € 29.789,34;

copia informatica per consultazione

Richiamati il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C91B13000100003 e per la variante il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C91B18000180003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, al fine della richiesta alla Regione Emilia-Romagna di erogazione del saldo del finanziamento assegnato, il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione della *"Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti" - CUP* C91B13000100003 e C91B18000180003*,* di cui alla Convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Castelnovo né Monti e Provincia, sottoscritta il 06/12/2016 – RPI/2016/510, in premessa citata, di attribuzione del finanziamento di € 1.000.000,00, (accertamento n. 847/2020 - determinazione dirigenziale n. 862/2020), concludente nell'importo complessivo di € 3.572.578,52, così risultante:

copia informatica per consultazione

VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO - 2° LOTTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE"
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 128 DEL 20/02/2014 - IMPORTO PROGETTO: € 3.452.420,00

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
IEMBO MICHELE s.r.l.	56	31/07/2017	7/PA	2017	546.284,77	2552-2553	08/09/2017
IEMBO MICHELE s.r.l.	72	05/10/2017	13/PA	2017	409.022,29	3155-3156-3157	19/10/2017
IEMBO MICHELE s.r.l.	96	20/12/2017	17/PA		394.517,07	253 564-565-566-567	24/01/2018 20/02/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	11	13/03/2018	3/PA	2018	332.447,27	939-941-942	03/04/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	31	31/05/2018	25/PA	2018	312.906,28	1786-1787-1788- 1789	21/06/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	39	31/07/2018	28/PA	2018	293.773,23	2670 - 2671 - 2672 2675 - 2676	13/09/2018 - 14/09/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	52	12/10/2018	38/PA	2018	352.798,81	3258-3259-3264	15/11/2018 - 16/11/2018
IEMBO MICHELE s.r.l.	61	30/11/2018	41/PA	2018	420.601,15	233 - 234 - 235 - 236 - 237	25/01/2019
IEMBO MICHELE s.r.l.	4	15/03/2019	3/PA	2019	201.670,86	1239-1240-1241- 1242	09/05/2019
IEMBO MICHELE s.r.l.	73	30/12/2019	1/PA	2020	16.402,12	1393-1394	29/04/2020
TOTALE PER LAVORI					**3.280.423,85**		

ANAC (gara d'appalto dei lavori)					600,00	3132	27/06/2014
ANAC (perizia di variante dei lavori)					225,00	3088	23/10/2018
TOTALE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE					**825,00**		

BININI PARTNERS S.R.L. (Progettazione)	determinazione n. 394/2013		59	2013	44.950,05	4203	09/09/2013
ENEL	preventivo				121,00	4239	11/09/2013
IREN ACQUA E GAS SPA					60.000,00	6599	23/12/2013
REGIONE EMILIA-ROMAGNA					50,00	1565	08/04/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n. 720/2014				9.159,92	3550	24/07/2014
E-DISTRIBUZIONE SPA	preventivo				122,00	1918	28/06/2017
E-DISTRIBUZIONE SPA			917900004809	2017	10.584,65	2805	28/09/2017
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		25	2017	8.198,58	3154	19/10/2017
IRETI S.p.A.			0017260000223	2017	48.800,00	3287	02/11/2017
Cassa Economale (bollo su registro contabilità)					25,00	3306	06/11/2017
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		34	2017	7.902,66	4116	21/12/2017
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI (CSE)	determinazione n. 403/2017		E03	2018	3.805,59	604	27/02/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		1	2018	6.662,43	920	27/03/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		6	2018	6.270,78	1621	19/06/2018
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (spese istruttoria)					50,00	1998	17/07/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		10	2018	10.528,88	2457	10/08/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		11	2018	1.027,01	2456	10/08/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		12	2018	20.935,20	2470	22/08/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		14	2018	4.456,11	3086	23/10/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		15	2018	5.652,64	3087	23/10/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		17	2018	6.009,68	3812	14/12/2018
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		18	2018	2.240,24	3813	14/12/2018
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI (CSE)	determinazione n. 403/2017		1/11/22	2019	8.879,73	1176	24/04/2019
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		12/2019	2019	2.989,61	1341	14/05/2019
BININI PARTNERS S.R.L. (Estensione Direzione Lavori)	determinazione n. 464/2018		13/2019	2019	515,08	1342	14/05/2019
PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI (CSE estensione)	determinazione n. 515/2018		1/11/23	2019	3.660,00	1177	24/04/2019
BININI PARTNERS S.R.L. (Direzione Lavori)	determinazione n. 351/2017		64/19/2019	2019	218,67	58	13/01/2020
BININI PARTNERS S.R.L. (Estensione Direzione Lavori)	determinazione n. 464/2018		63/19/2019	2019	95,16	59	13/01/2020
ING. POLIMARCO	determinazione n. 839/2017		5/2020	2020	9.516,32	587	13/02/2020
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione n.153/2020				3.951,34	953	12/03/2020
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione n.10/2022				3.951,34	206-289-309	18/01/2022
TOTALE PER IMPREVISTI, SPESE TECNICHE, ACCORDI BONARI, ESPROPRI E RISOLUZIONE INTERFERENZE					**291.329,67**		
				TOTALE SPESE SOSTENUTE	**3.572.578,52**		

STANZIAMENTO INIZIALE		3.452.420,00
IMPORTO PROGETTO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE		3.602.367,86
TOTALE SPESO E LIQUIDATO		3.572.578,52
Minore spesa		29.789,34

- di dare atto che:
  - detto progetto ha trovato copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5133, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2016 al 2022;
  - rispetto allo stanziamento a seguito della perizia di variante richiamata in premessa, è risultata una minore spesa di € 29.789,34.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 19/01/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 25 del 19/01/2022.

Reggio Emilia, lì 19/01/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA

copia informatica per consultazione