



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP. 9 AL Km. 20+200 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio
e Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettazione:

Dott. Ing. Giuliano Del Rio

(Progetti Ambientali Integrati s.a.s.)

Coordinamento della sicurezza:

Per. Agr. Marcello Manfredi

(Progetti Ambientali Integrati s.a.s.)



Collaboratori:

Consulenza paesaggistica:

Dott. Arch. Elisabetta Cavazza

Geologia e geofisica:

Dott. Geol. Carlo Caleffi

(ENGEO S.r.l.)

Rilievi e topografia:

Dott. Ing. Fabrizio Mariani

(Terra & Aria s.n.c.)

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
1	09/2021	Parete in massi ciclopici con tiranti di ancoraggio Barre Gewi "R32"				
All. n° EL 02			Data Progetto Settembre 2020		Nome File	



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE A CAUSA DI MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP9 AL KM 20+200 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO

CONTRATTO D'APPALTO N° ORD 36/2020 DEL 12/11/2020 - PROT. N°
22662/17/2020.

IMPRESA ESECUTRICE: IDROTER S.R.L.

Premesso che:

- che in data 10/09/2020 con determina dirigenziale n. 623, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in epigrafe, dell'importo di € 236.000,00 (IVA esclusa) a base d'asta, compresi € 8.961,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con determina dirigenziale n.652 del 23/09/2020 i lavori venivano affidati alla Ditta IDROTER S.R.L.- Via Poggio,14 – 42030 Villa Minozzo (RE) per l'importo di € 187.368,45 compresi € 8.961,94 per oneri relativi alla sicurezza, pari ad un ribasso del 21,42%, al netto dell'IVA;
- in data 26/07/2021 è stato redatto il verbale di consegna lavori;

Considerato che:

in fase progettuale non è stato possibile rilevare le mutate condizioni morfologiche del versante di valle, con erosione del materiale superficiale di matrice fine e l'affioramento del sub strato roccioso al piede (a quota più alta di quanto individuato a livello progettuale); questo da un lato non consente di posare in opera quanto ipotizzato a livello progettuale (opere di sostegno a gravità fondate su micropali) in quanto la realizzazione degli scavi di sbancamento per creare le piste di cantiere non è compatibile con la stabilità a breve termine del pendio e la conseguente lavorazione in sicurezza delle maestranze;

- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., che ammette nell'esclusivo interesse dell'amministrazione le varianti in aumento e in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

- si evidenzia che per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di concordare n. 6 nuovi prezzi (NP), dettagliatamente specificati nel verbale allegato.

L'importo contrattuale aumenta pertanto a 54.967,61 euro oneri fiscali esclusi.

Dato atto che:

- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione non comporteranno comunque un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali;
- i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovi prezzi sino ad ora sottoscritto.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 04/10/2021 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Dott. Ing. Giuliano Del Rio, in qualità di Direttore dei Lavori, e la sig.ra Luana Zambonini, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta IDROTER S.R.L. - Via Del Poggio, 14 - 42030 Villa Minozzo (RE), è stato concordato il presente

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 la sig.ra Luana Zambonini, in qualità di Rappresentante Legale della ditta IDROTER S.R.L., dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia in data 04/10/2021 e nell'elaborato grafico di variante, facenti parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Appalto stipulato in data 12/11/2020 al Rep. n° 36/2020 e con Prot. n° 22662/17/2020. I lavori saranno eseguiti dalla predetta Ditta IDROTER S.R.L.

Art. 2 - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale integrato dal verbale nuovi prezzi sino ad ora sottoscritto.

Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere di Euro 54.967,61 IVA esclusa.

Art. 4 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della ditta assuntrice del lavoro.

Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la Ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, li 04/10/2021



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Signature)
(Dott. Ing. Giuliano Del Rio)

L'IMPRESA
(Signature)

(Luana Zambonini)

IDROTER S.R.L.
Via del Poggio n. 14
42030 VILLA MINOZZO (RE)
Cod.Fisc./Part. IVA 01952630356
Telefono e Fax 0522.720043

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Valerio Bussei)

