



Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

* * *

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA DI
ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DI VETTO IN FREGIO ALLA SP513R E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LIMITROFO IN VETTO
CAPOLUOGO, NEL COMUNE DI VETTO**

CIG: 780011280B – CUP: C81B18000510007

APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 119 del 26/02/2019

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 55.000,00 (comprensivi di € 2.198,16 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso).

IMPRESA AGGIUDICATARIA: C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop.
Via A Pansa, 55/I-42100 Reggio Emilia (RE)

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: € 53.838,36 (comprensivi di € 2.198,16
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

IMPORTO NETTO COMPRESO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: € 59.546,60
(comprensivi di € 2.198,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

- che l'Impresa CFC Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. con sede a Reggio Emilia Via A. Pansa, 55/I ha assunto i lavori di cui sopra per l'importo contrattuale di € 53.838,36, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 2.198,16 oltre all'IVA a termine di legge;
- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 02/05/2019 e sospesi in data 16/07/2019;
- che a causa delle condizioni geologiche ed idrogeologiche riscontrate in fase di esecuzione dello scavo, si è accertata una stratificazione del terreno non omogenea e non rispondente in parte ai sondaggi allegati alla relazione geologica, per cui si rende necessario predisporre una perizia di variante e suppletiva che consenta di realizzare le fondazioni alle profondità adeguate e constatato inoltre, che si rendono necessarie alcune lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 22 (ventidue) del mese di Luglio tra il sottoscritto Del Rio Ing. Simone, Direttore dei lavori per conto della stazione appaltante e il **Geom Ermanno Bolzoni** in rappresentanza del C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. con sede legale a Reggio Emilia, Via A. Pansa, 55/I C.F./P.IAV 00447840356, sono stati accordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso del 2,20% ottenuto nel contratto originario, saranno pagati per i lavori in parola.

N.P.10) Bonifica di superfici in cls. fino ad asportare le parti incoerenti e rasatura delle superfici delle pareti in cls. eseguita con malte addittivate dello spessore fino a 2 cm.

-per ogni mq. € 37,00 (Eurotrentasette/00)

Il Geom. Bolzoni Ermanno in rappresentanza del C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. con sede legale a Reggio Emilia, Via A. Pansa, 55/I C.F./P.IAV 00447840356, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Del Rio Ing. Simone in data 20/07/2019 di cui gli elaborati allegati e consistenti in:

-Computo metrico estimativo della perizia di variante e comparativo;

-Quadro economico Complessivo di variante;

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 2,20%.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale e i nuovi lavori, modificherà l'importo complessivo delle opere come da perizia di variante e suppletiva.

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta ad € 59.546,60 con un aumento di € 5.708,24 per maggiori lavori rispetto al contratto principale.

Il tempo utile per dare ultimati i maggiori lavori sarà di ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi rispetto a quelli già previsti dal contratto principale.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Simone Del Rio)

L'Impresa Aggiudicatrice
(Geom. Ermanno Bolzoni)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Valerio Bussei)