

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 821 DEL 18/11/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, RELATIVA AI LAVORI RIGUARDANTI LA "REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP65 A VIA MOLINO-TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65, IN LOCALITÀ ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA". CIG 77808310DE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n.105 del 28/05/2020, n.135 del 28/07/2020 e n.161 del 29/09/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.56 del 01/02/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la SP63R dall'incrocio con la SP65 a Via Molino-Traghetino e rotonda sull'incrocio tra la SP63R e la SP65, in località Zurco, nel Comune di Cadelbosco di Sopra", concludente nell'importo complessivo di € 592.000,00, per un importo netto contrattuale per lavori di euro € 458.037,55 (IVA esclusa) comprensivi di € 18.829,53 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P.63R DALL'INCROCIO CON LA S.P.65 A VIA MOLINO TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P.63R E LA S.P. 65, IN LOCALITA' ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA -		
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO		
A) IMPORTO LAVORI	Euro	458037,55
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	18829,53
ONERI DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	439208,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	133962,45
ACQUISIZIONI AREE, ATTI	Euro	35000,00
FRAZIONAMENTI	Euro	3843,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: PROGETTAZIONE, CSP, CSE (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	Euro	23472,71
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: RILIEVI TOPOGRAFICI (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	Euro	2363,47
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI - regolare esecuzione (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	Euro	10784,80
CONTRIBUTO ANAC	Euro	225,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.Lgs. 50/2016)	Euro	9160,75
IVA 10% SU APPALTO	Euro	45803,76
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	Euro	3308,96
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	592000,00

- con la stessa determinazione dirigenziale n.56 del 01/02/2019, è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori riguardanti la "Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la SP63R dall'incrocio con la SP65 a Via Molino-Traghetino e rotatoria sull'incrocio tra la SP63R e la SP65, in località Zurco, nel Comune di Cadelbosco di Sopra" (CIG: 77808310DE; CUP: C11B18000390008), tramite procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", con invito a venti operatori economici, sorteggiati nell'Elenco Imprese adottato dalla Provincia, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 97, comma 8 del Codice per un valore a base d'asta pari ad € 458.037,55 per lavori, di cui € 121.897,44 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 18.829,53 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito dell'esito della procedura negoziata di cui sopra, con determinazione dirigenziale n.204 del 29/03/2019, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta Eurostrade Srl, con sede legale in Via Tiziano, 2 – 42014 Castellarano (RE) - C.F./P.IVA 00900960352, quale offerente il ribasso percentuale del 7,15% (settevirgolaquindicipercento), per un importo netto di € 426.634,18 di cui € 407.804,65 per lavori ed 18.829,53 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 10% per un importo complessivo

loro di € 469.297,60 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP65 A VIA MOLINO TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65, IN LOC.ZURCO, NEL COMUNE DI CADEL BOSCO DI SOPRA. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO		
DESCRIZIONI	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO DA CONTRATTO
A) IMPORTO LAVORI		
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18.829,53	€ 18.829,53
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 439.208,02	€ 407.804,65
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 458.037,55	€ 426.634,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
ACQUISIZIONE AREE, ATTI	€ 35.000,00	€ 35.000,00
FRAZIONAMENTI	€ 3.843,00	€ 3.843,00
SPESE INCARICHI PROFESSIONALI: Progettazione, CSP, CSE (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 23.472,71	€ 23.472,71
SPESE INCARICHI PROFESSIONALI: Rilievi topografici (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 2.363,47	€ 2.363,47
SPESE INCARICHI PROFESSIONALI: Direzione Lavori, Regolare esecuzione (comprese Cassa Previdenziale e IVA)	€ 10.784,80	€ 10.784,80
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 D.L.50/2016)	€ 9.160,75	€ 9.160,75
IVA 10% SU APPALTO	€ 45.803,78	€ 42.663,42
IMPREVISTE ARROTONDAMENTI	€ 3.308,96	€ 37.852,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 133.962,47	€ 165.365,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 592.000,02	€ 592.000,00

- in data 26/08/2019 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto con n. Ord. 39/2019 Prot. n.11220/4/2017;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/09/2019, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data e conservato agli atti del Servizio, e sono stati sospesi in data 19/10/2019 e successivamente ripresi in data 06/11/2019; sono stati sospesi nuovamente in data 21/12/2019 e ripresi nuovamente in data 07/01/2020; con verbale in data 27/01/2020 sono stati sospesi parzialmente i lavori relativi al tratto di ciclabile in corrispondenza della ceramica; con verbale in data 23/03/2020 sono stati sospesi totalmente i lavori; con verbale in data 14/04/2020 sono stati ripresi parzialmente i lavori di cui sopra, a meno del tratto in corrispondenza della ceramica, per il quale rimaneva in essere la sospensione parziale; con verbale del 03/06/2020 sono stati sospesi totalmente i lavori; con verbale in data 18/06/2020 sono stati ripresi parzialmente i lavori di cui sopra, a meno del tratto in corrispondenza della ceramica,

per il quale rimaneva in essere la sospensione parziale; con verbale del 06/07/2020 sono stati sospesi totalmente i lavori; infine con verbale in data 11/11/2020 sono stati ripresi tutti i lavori compresi quelli in precedenza sospesi parzialmente;

- la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante, approvata con Determina Dirigenziale n.240 del 10/04/2020 che concedeva una proroga di 60 giorni per la realizzazione delle opere, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, che modifica alcune lavorazioni e comporta una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di € 16.609,54 (oneri della sicurezza compresi), per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,15%, senza alterare la natura complessiva del contratto, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP65 A VIA MOLINO TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65, IN LOCALITA' ZURCO NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO				
DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 439.208,02	€ 407.804,65	€ 423.914,65	€ 16.110,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 18.829,53	€ 18.829,53	€ 19.329,07	€ 499,54
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 458.037,55	€ 426.634,18	€ 443.243,72	€ 16.609,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO		€ 31.403,37	€ 0,00	-€ 31.403,37
MINORE IVA		€ 3.140,34	€ 0,00	-€ 3.140,34
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (10%)	€ 45.803,76	€ 42.663,42	€ 44.324,37	€ 1.660,95
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 0,00
IMPREVISTE E ARROTONDAMENTI	€ 3.308,96	€ 3.308,96	€ 19.582,17	€ 16.273,21
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
SPESE PER ESPROPRIE ATTI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 133.962,45	€ 165.365,82	€ 148.756,28	-€ 16.609,54
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 592.000,00	-€ 0,00

Considerato che:

- a causa dell'emergenza sanitaria per contagio da virus COVID-19 attualmente in atto, si rende necessario attuare un adeguamento dei costi della sicurezza previsti con l'integrazione del PSC conseguente all'emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri del 24 Aprile 2020, recepito nel DPCM del 26 Aprile 2020 che "ingloba" tutte le disposizioni precedenti, nonché per la modifica del tracciato della pista ciclopedonale conseguente alla mancata realizzazione del nuovo insediamento industriale in corrispondenza della

ceramica dismessa;

- la Direzione Lavori ha pertanto redatto una seconda perizia di variante, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, che modifica alcune lavorazioni e comporta una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di € 17.728,09 (di cui € 3.401,82 per oneri della sicurezza) per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,15%, senza alterare la natura complessiva del contratto, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto tra la situazione originaria e quella prevista con la seconda perizia di variante:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO 1^ PERIZIA	IMPORTO DOPO 2^ PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI					
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 439.208,02	€ 407.804,65	€ 423.914,65	€ 438.240,92	€ 14.326,27
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 18.829,53	€ 18.829,53	€ 19.329,07	€ 22.730,89	€ 3.401,82
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 458.037,55	€ 426.634,18	€ 443.243,72	€ 460.971,81	€ 17.728,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
RIBASSO		€ 31.403,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MINORE IVA		€ 3.140,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (10%)	€ 45.803,76	€ 42.663,42	€ 44.324,37	€ 46.097,18	€ 1.772,80
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 0,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 3.308,96	€ 3.308,96	€ 19.582,17	€ 81,28	-€ 19.500,89
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
SPESE PER ESPROPRI E ATTI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 133.962,45	€ 165.365,82	€ 148.756,28	€ 131.028,19	-€ 17.728,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 0,00

- nel redigere la variante in oggetto, si è pertanto tenuto conto che alcuni costi aggiuntivi stimati, supplementari o necessari per l'integrazione dei costi della sicurezza per l'emergenza Covid-19 e per le varianti dovute alla modifica del tracciato in corrispondenza della ceramica non erano previsti in contratto, per cui si è fatta regolare analisi economica e concordati i relativi nuovi prezzi, n.10 nuovi prezzi per l'integrazione dei costi della sicurezza e n.19 nuovi prezzi per nuove lavorazioni (da NP4 a NP32), dettagliatamente specificati nel verbale nuovi prezzi, conservato agli atti del Servizio, così come previsto dall'art.8 comma 5, lett. b) del Decreto Ministero Infrastrutture n.49 del 07/03/2018;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

- approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;
- affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla ditta Eurostrade Srl, con sede legale in Via Tiziano, 2 – 42014 Castellarano (RE) - C.F./P.IVA 00900960352, che si è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- concedere all'impresa appaltatrice una proroga di ulteriori 60 giorni rispetto al termine di ultimazione attualmente previsto, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori a

perfetta regola d'arte, anche in considerazione del fatto che le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali;

dare atto che:

- l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 15/06/2020 ha firmato l'atto di sottomissione, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
- le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice; le stesse non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
- l'importo originario del progetto, pari ad € 592.000,00, è previsto alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, e al corrispondente Cap. 5211 (impegni reiscritti n.302-303-304-312/2020), del PEG 2020, di cui per € 220.000,00 a carico del PNSS, per € 192.000,00 a carico della Provincia finanziato da avanzo, e per € 180.000,00 a carico del Comune di Cadelbosco Sopra;
- la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 17.728,09 per lavori (comprensivi di € 3.401,82 per oneri della sicurezza), per un importo lordo di € 19.500,89, è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 592.000,00, e risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 5, del Bilancio 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5211, impegno reiscritto n.304-2020 del PEG 2020;
- l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del relativo atto integrativo al contratto principale, che verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.77808310DE, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C11B18000390008.

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori riguardanti la “Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la SP63R dall'incrocio con la SP65 a Via Molino-Traghetto e rotatoria sull'incrocio tra la SP63R e la SP65, in località Zurco, nel Comune di Cadelbosco di Sopra”, che determina un incremento contrattuale netto di € **17.728,09** per lavori (comprensivi di € 3.401,82 per oneri della sicurezza), per un importo lordo di € **19.500,89**, senza aumento dell'importo originario di progetto che rimane pari ad € **592.000,00**, redatta per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e per circostanze non prevedibili nella fase progettuale, in conformità a quanto previsto al comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, perizia che non comporta un'alterazione sostanziale del progetto medesimo, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO 1^ PERIZIA	IMPORTO DOPO 2^ PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI					
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 439.208,02	€ 407.804,65	€ 423.914,65	€ 438.240,92	€ 14.326,27
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 18.829,53	€ 18.829,53	€ 19.329,07	€ 22.730,89	€ 3.401,82
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 458.037,55	€ 426.634,18	€ 443.243,72	€ 460.971,81	€ 17.728,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
RIBASSO		€ 31.403,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MINORE IVA		€ 3.140,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (10%)	€ 45.803,76	€ 42.663,42	€ 44.324,37	€ 46.097,18	€ 1.772,80
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 9.160,75	€ 0,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 3.308,96	€ 3.308,96	€ 19.582,17	€ 81,28	-€ 19.500,89
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
SPESE PER ESPROPRI E ATTI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 40.463,98	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 133.962,45	€ 165.365,82	€ 148.756,28	€ 131.028,19	-€ 17.728,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 592.000,00	€ 0,00

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla Ditta Eurostrade Srl, con sede legale in Via Tiziano, 2 – 42014 Castellarano (RE) - C.F./P.IVA 00900960352, che si è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- di concedere all'appaltatore una proroga di ulteriori 60 giorni sul termine per l'ultimazione dei lavori;
- di approvare il verbale dei nuovi prezzi concordati, relativo a n.10 nuovi prezzi per l'integrazione dei costi della sicurezza e n.19 nuovi prezzi per nuove lavorazioni (da NP4 a NP32), dettagliatamente specificati nel verbale nuovi prezzi, conservato agli atti del Servizio;
- di dare atto che:
 - ✓ l'importo originario del progetto, pari ad € 592.000,00, è previsto alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, e al corrispondente Cap. 5211 (impegni n. 265-266-

267/2019), del PEG 2020, di cui per € 220.000,00 a carico del PNSS, per € 192.000,00 a carico della Provincia finanziato da avanzo, e per € 180.000,00 a carico del Comune di Cadelbosco Sopra;

- ✓ la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 17.728,09 per lavori (comprensivi di € 3.401,82 per oneri della sicurezza), per un importo lordo di € 19.500,89, è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 592.000,00, e risulta già impegnata alla Missione 10, Programma 5, del Bilancio 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5211, impegno reiscritto n.304-2020 del PEG 2020;
- ✓ l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 15/06/2020 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
- ✓ le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice; le stesse non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
- ✓ nel redigere la variante in oggetto, si è tenuto conto che alcuni costi aggiuntivi stimati, supplementari o necessari per l'integrazione dei costi della sicurezza per l'emergenza Covid-19 e per le varianti dovute alla modifica del tracciato in corrispondenza della ceramica non erano previsti in contratto, per cui si è fatta regolare analisi economica e concordati i relativi nuovi prezzi per nuove lavorazioni (da NP4 a NP32), così come previsto dall'art.8 comma 5, lett. b) del Decreto Ministero Infrastrutture n.49 del 07/03/2018, e dettagliatamente specificati nel verbale nuovi prezzi, conservato agli atti del Servizio;
- ✓ la suddetta perizia di variante non comporta un'alterazione sostanziale del progetto originale ed è stata redatta in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016 poiché, a causa dell'emergenza sanitaria per contagio da virus COVID-19 attualmente in atto, si rende necessario attuare un adeguamento dei costi della sicurezza previsti con l'integrazione del PSC conseguente all'emanazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri del 24 Aprile 2020, recepito nel DPCM del 26 Aprile 2020 che "ingloba" tutte le disposizioni precedenti, nonché per la modifica del tracciato della pista ciclopedonale conseguente alla mancata realizzazione del nuovo insediamento industriale in corrispondenza della ceramica dismessa;
- ✓ l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del relativo atto integrativo al contratto principale, che verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- ✓ per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio

Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;

- ✓ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.77808310DE, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C11B18000390008.

Allegati:

- Computo metrico estimativo perizia di variante
- Quadro comparativo di confronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

Reggio Emilia, li 18/11/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma