

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 41 DEL 01/02/2017**

**OGGETTO**

INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP18 AL KM 14+125 SULLA CONDOTTA FORZATA ENEL IN COMUNE DI LIGONCHIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 861 del 10/10/2013, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP18 "Busana-Ligonchio-passo Pradarena", al km 14+125 sulla condotta forzata Enel, in Comune di Ligonchio, per l'importo complessivo di € 380.000,00, di cui € 288.928,48 per lavori (comprensivi di € 38.225,35 per costo della manodopera e di € 11.329,70 per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso);
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i relativi lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta EDIL PIGHINI s.r.l., con sede in Via Montecagno n. 73 a Ligonchio (RE) - C.F. e P.IVA 01518860356, come da verbale del 23/05/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 807, del 06/08/2014, è stato affidato all'Ing. Cervi Celso, in qualità di legale rappresentante dello studio CREA s.r.l., con sede in Via Beethoven n. 102 a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 01954640353, il servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP18 "Busana-Ligonchio-passo Pradarena", al km 14+125 sulla condotta forzata Enel, in Comune di Ligonchio, per l'importo netto di € 12.078,00, pari a lordi € 15.324,57;
- il 05/12/2014 è stato stipulato il relativo contratto n. 96;
- a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica vigenti nel 2014 si è dovuto sospendere l'appalto in argomento, già finanziato dalla Provincia;
- i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta EDIL PIGHINI s.r.l. con determinazione dirigenziale n. 595, del 21/09/2015, per l'importo di € 276.720,44, comprensivi di € 11.329,70, per oneri della sicurezza e di € 38.225,35 per il costo della

manodopera, con un tempo utile di ultimazione dei lavori in 140 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;

- in data 05/10/2015 sono stati consegnati i lavori nelle more della stipula del contratto di appalto, per motivi d'urgenza, in quanto l'ispezione ravvicinata delle strutture ha messo in evidenza lo stato precario non soltanto dell'impalcato metallico, ma anche delle strutture in cemento armato. Il fenomeno è apparso preoccupante, soprattutto se confrontato con lo stato di fatto rilevato l'anno precedente, così da far pensare ad un'evoluzione molto rapida, con esiti allarmanti per la statica del manufatto;
- durante il corso dei lavori si è constatato un peggioramento delle condizioni di conservazione e stabilità della testa dei muri di sostegno (posti a valle della strada), attribuibile al notevole tempo trascorso fra la redazione del progetto e la data di consegna dei lavori, per le cause sopra evidenziate;
- si sono rese necessarie modifiche alle lavorazioni per risolvere problematiche dovute alla presenza di eventi relativi alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e per rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale;
- le tempistiche del cantiere si sono dilatate in modo significativo, con ripercussioni oggettivamente pesanti per la Direzione Lavori ed il Coordinamento alla sicurezza, soprattutto in ordine alla delicatezza delle operazioni eseguite in cantiere ed alla necessaria e costante sorveglianza connessa con la complessa regimazione del traffico sul manufatto, che sono state garantite anche nei periodi di sospensione;
- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una specifica perizia di variante in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che ha comportato un aumento dell'importo netto dei lavori di € 50.234,35, approvata con determinazione dirigenziale n. 950 del 30/12/2014; in conseguenza di ciò l'importo netto dei lavori è risultato di € 326.854,79 e l'importo del progetto originario è aumentato di € 43.580,00, portando l'importo complessivo a € 423.580,00;
- dette lavorazioni comportano, a loro volta, un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali pari a 15 giorni naturali e consecutivi;
- per dette motivazioni risulta necessario procedere all'integrazione del servizio già affidato, con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, in considerazione del fatto che, le prestazioni integrative sono strettamente connesse al contenuto della prestazione originaria e tenuto conto che:
  - ✓ il contratto con studio CREA s.r.l. prevede che, qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del contratto, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto;

- ✓ il professionista ha segnalato le criticità emerse nell'esame del manufatto aggravate dal notevole lasso di tempo trascorso tra la redazione del progetto e l'affidamento dei lavori e quindi con lo stesso è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 57, comma 5, lett. a), a1) e a2), del D.Lgs. n. 163/2006;
  - ✓ CREA s.r.l., nella persona dell'Ing. Cervi Celso con lettera del 28/12/2016, assunta agli atti con Prot. 30077/19/2013 del 29/12/2016, ha presentato una proposta per le ulteriori prestazioni che si sono rese necessarie, le quali richiedono un impegno aggiuntivo ed una durata ulteriore rispetto a quanto inizialmente preventivato, ammontante a netti € 5.500,00, corrispondenti a lordi € 6.710,00, comprensivi dell'IVA al 22%;
  - ✓ non è invece dovuto, stante la forma societaria di CREA s.r.l., il contributo previdenziale nella misura del 4%, che non viene pertanto applicato;
- l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare tale offerta congrua, in riferimento all'effettiva prestazione complementare;
  - la spesa aggiuntiva lorda di € 6.710,00, trova copertura tra le somme a disposizione del relativo progetto, da impegnare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5028, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, (impegno n. 3228/2016, che sarà oggetto di iscrizione nel corso del riaccertamento dei residui);

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZC30FB773B e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C97H13001300003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di integrare il servizio tecnico per la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla SP18 "Busana-Ligonchio-passo Pradarena", al km 14+125 sulla condotta forzata Enel, in Comune di Ligonchio, affidato all'Ing. Cervi Celso, in qualità di legale rappresentante dello studio CREA s.r.l., con sede in Via Beethoven n. 102 a Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 01954640353, con determinazione dirigenziale n. 807, del 06/08/2014, per l'espletamento di servizi complementari, concludenti nell'importo aggiuntivo di netti € 5.500,00, pari a lordi € 6.710,00, che vanno ad aggiungersi agli € 15.324,57, lordi, riconosciuti per lo svolgimento del servizio iniziale, per un totale lordo di € 22.034,57 e consistente nell'attività sopra descritta;
- di dare atto che:
  - ✓ la spesa aggiuntiva lorda di € 6.710,00, trova copertura tra le somme a disposizione del relativo progetto, da impegnare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed

- al corrispondente capitolo 5028, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, (impegno n. 3228/2016, che sarà oggetto di reinscrizione nel corso del riaccertamento dei residui);
- ✓ come già previsto dal D. Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati al professionista che già presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    - il valore complessivo stimato del contratto per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
  - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, che per gli interventi in parola è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, ha:
    - attestato che il prezzo praticato è molto conveniente e quindi assolutamente congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di prestazione professionale affidata, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio precedentemente affidato;
  - ✓ i conseguenti rapporti con CREA s.r.l. saranno regolati con scambio di corrispondenza, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto, come stabilito dal contratto già in essere;
  - ✓ come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Reggio Emilia, li 01/02/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....