

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 99 DEL 23/02/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP27 BAISO-ROTEGLIA AL KM 3+390 IN COMUNE DI BAISO - 1° E 2° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SENZA AUMENTO DI SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 590, del 06/10/2016, sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi di messa in sicurezza della SP27 Baiso-Roteglia, al km 3+390 – 1° lotto e 2° lotto, in Comune di Baiso, concludenti rispettivamente nell'importo di € 485.000,00 e nell'importo di € 125.000,00, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo complessivo:

| DESCRIZIONE   | Progetto                      |                               |                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|   | SP 27<br>km 3+390<br>1° lotto | SP 27<br>km 3+390<br>2° lotto | TOTALE              |
| Lavori  | € 351.267,88                  | € 97.044,75                   | € 448.312,63        |
| Oneri sicurezza   | € 4.371,60                    | € 2.722,50                    | € 7.094,10          |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                                       | <b>€ 355.639,48</b>           | <b>€ 99.767,25</b>            | <b>€ 455.406,73</b> |
| I.V.A. lavori (22%)   | € 78.240,69                   | € 21.948,80                   | € 100.189,49        |
| Indagini geognostiche   | € 21.520,06                   | € 0,00                        | € 21.520,06         |
| Spese tecniche per progettazione, C.S.P.,<br>Direzione Lavori, C.S.E. | € 19.287,03                   | € 0,00                        | € 19.287,03         |
| Deposito sismico progetto esecutivo                                   | € 150,00                      | € 0,00                        | € 150,00            |
| Contributo Autorità Lavori Pubblici (ANAC)                            | € 195,00                      | € 30,00                       | € 225,00            |
| Spese di bollo, assicurazione verificatore, prove di<br>laboratorio   | € 450,00                      | € 0,00                        | € 450,00            |
| Imprevisti arrotondamenti (IVA inclusa)                               | € 8.657,74                    | € 3.053,95                    | € 11.711,69         |
| Incentivo (art.113, D.Lgs. 50/2016)                                   | € 860,00                      | € 200,00                      | € 1.060,00          |
| Ribasso e minore IVA  |                               |                               |                     |
| Totale somme a disposizione   | € 129.360,52                  | € 25.232,75                   | € 154.593,27        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 485.000,00</b>           | <b>€ 125.000,00</b>           | <b>€ 610.000,00</b> |

- con determinazione dirigenziale n. 673 del 02/11/2016, a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i relativi lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva non efficace, divenuta efficace in data 09/12/2016, alla ditta Gaetti Costruzioni Srl, sede legale in Via Costa Mangone, 1/A a Montefiorino (MO) – C.F./P.I. 00161870365, con il ribasso del 14,14%, corrispondente all'importo complessivo netto di € 392.015,61 di cui € 384.921,22 per lavori e € 7.094,10, per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo complessivo rimodulato, tenuto conto che l'importo complessivo contrattuale esatto ammonta a € 392.015,32, anziché € 392.015,61, come erroneamente riportato in contratto:

| DESCRIZIONE   | Progetto             |                      |                     | Contratto            |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | SP 27                | SP 27                | TOTALE              | SP 27                | SP 27                | TOTALE              |
|   | km 3+390<br>1° lotto | km 3+390<br>2° lotto |                     | km 3+390<br>1° lotto | km 3+390<br>2° lotto |                     |
| Lavori  | € 351.267,88         | € 97.044,75          | € 448.312,63        | € 301.598,60         | € 83.322,62          | € 384.921,22        |
| Oneri sicurezza   | € 4.371,60           | € 2.722,50           | € 7.094,10          | € 4.371,60           | € 2.722,50           | € 7.094,10          |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                                       | <b>€ 355.639,48</b>  | <b>€ 99.767,25</b>   | <b>€ 455.406,73</b> | <b>€ 305.970,20</b>  | <b>€ 86.045,12</b>   | <b>€ 392.015,32</b> |
| I.V.A. lavori (22%)   | € 78.240,69          | € 21.948,80          | € 100.189,49        | € 67.313,44          | € 18.929,93          | € 86.243,37         |
| Indagini geognostiche   | € 21.520,06          | € 0,00               | € 21.520,06         | € 21.520,06          | € 0,00               | € 21.520,06         |
| Spese tecniche per progettazione, C.S.P.,<br>Direzione Lavori, C.S.E. | € 19.287,03          | € 0,00               | € 19.287,03         | € 19.287,03          | € 0,00               | € 19.287,03         |
| Deposito sismico progetto esecutivo                                   | € 150,00             | € 0,00               | € 150,00            | € 150,00             | € 0,00               | € 150,00            |
| Contributo Autorità Lavori Pubblici (ANAC)                            | € 195,00             | € 30,00              | € 225,00            | € 195,00             | € 30,00              | € 225,00            |
| Spese di bollo, assicurazione verificatore, prove di<br>laboratorio   | € 450,00             | € 0,00               | € 450,00            | € 450,00             | € 0,00               | € 450,00            |
| Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)                             | € 8.657,74           | € 3.053,95           | € 11.711,69         | € 8.657,74           | € 3.053,95           |                     |
| Incentivo (art.113, D.Lgs. 50/2016)                                   | € 860,00             | € 200,00             | € 1.060,00          | € 860,00             | € 200,00             | € 1.060,00          |
| Ribasso e minore IVA  |                      |                      |                     | € 60.598,53          | € 16.741,00          | € 77.337,53         |
| Totale somme a disposizione   | € 129.360,52         | € 25.232,75          | € 154.593,27        | € 179.029,80         | € 38.954,88          | € 217.984,68        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 485.000,00</b>  | <b>€ 125.000,00</b>  | <b>€ 610.000,00</b> | <b>€ 485.000,00</b>  | <b>€ 125.000,00</b>  | <b>€ 610.000,00</b> |

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in pendenza del contratto, in data 28/11/2016;
- in data 01/02/2017 è stato stipulato il contratto Ord. n. 5/2017;
- a seguito dell'evoluzione del movimento franoso tra il momento del rilievo (giugno 2016) e l'esecuzione dei lavori (dicembre 2016), si è riscontrato un peggioramento dello stato di conservazione della paratia esistente;
- in particolare la spinta del corpo di frana, nell'ambito del 1° lotto ha portato al parziale ribaltamento delle opere in elevazione e alla fessurazione del muro di contenimento in cemento armato sul tratto posto a monte sul lato sinistro del corpo di frana;
- in ragione delle criticità riscontrate, non presenti in fase di progetto, è emersa la necessità di demolire le opere in cemento armato esistenti (muro e cordolo di fondazione) e di ripristinare le stesse opere in cemento armato con una sezione rinforzata;
- nell'ambito delle attività di ripristino della paratia, si prevede la ricostruzione delle opere direttamente sui pali di fondazione esistenti; per questi si prevede la scapitozzatura per garantire l'adeguato immorsamento al cordolo di fondazione del nuovo muro;
- analogamente a seguito delle mutate condizioni altimetriche del profilo morfologico di frana presente all'atto di realizzazione dei lavori, per agevolare l'accesso dei mezzi al campo pozzi durante le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria delle opere, si è deciso di rialzare il rilevato della pista di servizio fino alla quota del piano viabile della strada provinciale in argomento;

- per la realizzazione del rialzo della pista, si prevede la costruzione di un muro in cemento armato di contenimento ubicato al piede del rilevato;
- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante e suppletiva, che modifica alcune lavorazioni del progetto del 1° lotto, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), punti 1) e 2), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016, in quanto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stesura del progetto, ma che non altera la natura generale del contratto, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, del citato articolo;
- per l'esecuzione delle opere previste in perizia è emersa anche la necessità di concordare 7 nuovi prezzi (da NP1 a NP7), valutati (in assenza di specifiche voci nel prezzario di riferimento) mediante un'analisi sulla base di valori di mercato, alla quale verrà applicato lo stesso ribasso offerto dall'impresa in fase di gara, pari al 14,14%, in sede di contabilizzazione, dettagliatamente specificati nel verbale medesimo, redatto in data 22/02/2017, conservato agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- detta perizia, relativa al 1° lotto, concludente nell'importo complessivo di € 37.455,26, aumenta l'importo contrattuale complessivo a netti € 429.470,58 di cui € 343.425,46, per il 1° lotto, confermando l'importo a contratto del 2° lotto in € 86.045,12, senza incremento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di progetto riepilogativo:
- i lavori inerenti la variante in parola non alterano la sostanza del progetto, né le condizioni del contratto principale;

| DESCRIZIONE   | Contratto                    |                              |                     | Variante                     | Contratto                    |                                 | Differenza                   |                              |                    |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
|   | SP27<br>km 3+390<br>1° lotto | SP27<br>km 3+390<br>2° lotto | TOTALE              | SP27<br>km 3+390<br>1° lotto | SP27<br>km 3+390<br>2° lotto | TOTALE<br>a seguito<br>variante | SP27<br>km 3+390<br>1° lotto | SP27<br>km 3+390<br>2° lotto | TOTALE             |
| Lavori  | € 301.598,60                 | € 83.322,62                  | € 384.921,22        | € 339.053,86                 | € 83.322,62                  | € 422.376,48                    | € 37.455,26                  | € 0,00                       | € 37.455,26        |
| Oneri sicurezza   | € 4.371,60                   | € 2.722,50                   | € 7.094,10          | € 4.371,60                   | € 2.722,50                   | € 7.094,10                      | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                                       | <b>€ 305.970,20</b>          | <b>€ 86.045,12</b>           | <b>€ 392.015,32</b> | <b>€ 343.425,46</b>          | <b>€ 86.045,12</b>           | <b>€ 429.470,58</b>             | <b>€ 37.455,26</b>           | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 37.455,26</b> |
| I.V.A. lavori (22%)   | € 67.313,44                  | € 18.929,93                  | € 86.243,37         | € 75.553,60                  | € 18.929,93                  | € 94.483,53                     | € 8.240,16                   | € 0,00                       | € 8.240,16         |
| Indagini geognostiche   | € 21.520,06                  | € 0,00                       | € 21.520,06         | € 21.520,06                  | € 0,00                       | € 21.520,06                     | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| Spese tecniche per progettazione, C.S.P.,<br>Direzione Lavori, C.S.E. | € 19.287,03                  | € 0,00                       | € 19.287,03         | € 21.824,63                  | € 0,00                       | € 21.824,63                     | € 2.537,60                   | € 0,00                       | € 2.537,60         |
| Deposito sismico progetto esecutivo                                   | € 150,00                     | € 0,00                       | € 150,00            | € 150,00                     | € 0,00                       | € 150,00                        | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| Contributo Autorità Lavori Pubblici (ANAC)                            | € 195,00                     | € 30,00                      | € 225,00            | € 195,00                     | € 30,00                      | € 225,00                        | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| Spese di bollo, assicurazione verificatore, prove di<br>laboratorio   | € 450,00                     | € 0,00                       | € 450,00            | € 450,00                     | € 0,00                       | € 450,00                        | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| Impreviste arrotondamenti (IVA inclusa)                               | € 8.657,74                   | € 3.053,95                   | € 11.711,69         | € 8.657,74                   | € 3.053,95                   | € 11.711,69                     | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| Incentivo (art.113, D.Lgs. 50/2016)                                   | € 860,00                     | € 200,00                     | € 1.060,00          | € 860,00                     | € 200,00                     | € 1.060,00                      | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00             |
| Ribasso e minore IVA  | € 60.596,53                  | € 16.741,00                  | € 77.337,53         | € 12.363,51                  | € 16.741,00                  | € 29.104,51                     | -€ 48.233,02                 | € 0,00                       | -€ 48.233,02       |
| Totale somme a disposizione   | € 179.029,80                 | € 38.954,88                  | € 217.984,68        | € 141.574,54                 | € 38.954,88                  | € 180.529,42                    | -€ 37.455,26                 | € 0,00                       | -€ 37.455,26       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 485.000,00</b>          | <b>€ 125.000,00</b>          | <b>€ 610.000,00</b> | <b>€ 485.000,00</b>          | <b>€ 125.000,00</b>          | <b>€ 610.000,00</b>             | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 0,00</b>      |

- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data

22/02/2017 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti;

- l'importo originario del progetto trova copertura alla Missione 10 - Programma 05 - Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5101 che verrà inserito nel PEG 2017 (gestione residui), finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016;
- la maggiore spesa di € 37.455,26, relativa al 1° lotto, va imputata alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 2390/2016, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016);

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 6822482A3E e il Codice Unico del Progetto (CUP) che per il 1° lotto è il n. C57H16001080002 e per il 2° lotto è il n. C57H16001090002;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare:
  - la perizia di variante e suppletiva, relativa all'intervento di messa in sicurezza della SP27 Baiso-Roteglia, al km 3+390 – 1° lotto, in Comune di Baiso, redatta dalla Direzione Lavori, che determina un incremento contrattuale netto di complessivi € 37.455,26, aumenta l'importo contrattuale complessivo a netti € 429.470,58, di cui € 343.425,46, per il 1° lotto, confermando l'importo a contratto del 2° lotto in € 86.045,12, senza accrescere la spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di progetto riepilogativo di raffronto:

| DESCRIZIONE   | Contratto            |                      |                     | Variante             | Contratto            |                     | Differenza            |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|   | SP27                 | SP27                 | TOTALE              | SP27                 | SP27                 | TOTALE              | SP27                  | SP27                 | TOTALE             |
|   | km 3+390<br>1° lotto | km 3+390<br>2° lotto |                     | km 3+390<br>1° lotto | km 3+390<br>2° lotto |                     | a seguito<br>variante | km 3+390<br>1° lotto |                    |
| Lavori  | € 301.598,60         | € 83.322,62          | € 384.921,22        | € 339.053,86         | € 83.322,62          | € 422.376,48        | € 37.455,26           | € 0,00               | € 37.455,26        |
| Oneri sicurezza   | € 4.371,60           | € 2.722,50           | € 7.094,10          | € 4.371,60           | € 2.722,50           | € 7.094,10          | € 0,00                | € 0,00               | € 0,00             |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                                       | <b>€ 305.970,20</b>  | <b>€ 86.045,12</b>   | <b>€ 392.015,32</b> | <b>€ 343.425,46</b>  | <b>€ 86.045,12</b>   | <b>€ 429.470,58</b> | <b>€ 37.455,26</b>    | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 37.455,26</b> |
| I.V.A. lavori (22%)   | € 67.313,44          | € 18.929,93          | € 86.243,37         | € 75.553,60          | € 18.929,93          | € 94.483,53         | € 8.240,16            | € 0,00               | € 8.240,16         |
| Indagini geognostiche   | € 21.520,06          | € 0,00               | € 21.520,06         | € 21.520,06          | € 0,00               | € 21.520,06         | € 0,00                | € 0,00               | € 0,00             |
| Spese tecniche per progettazione, C.S.P.,<br>Direzione Lavori, C.S.E. | € 19.287,03          | € 0,00               | € 19.287,03         | € 21.824,63          | € 0,00               | € 21.824,63         | € 2.537,60            | € 0,00               | € 2.537,60         |
| Deposito sismico progetto esecutivo                                   | € 150,00             | € 0,00               | € 150,00            | € 150,00             | € 0,00               | € 150,00            | € 0,00                | € 0,00               | € 0,00             |
| Contributo Autorità Lavori Pubblici (ANAC)                            | € 195,00             | € 30,00              | € 225,00            | € 195,00             | € 30,00              | € 225,00            | € 0,00                | € 0,00               | € 0,00             |
| Spese di bollo, assicurazione verificatore, prove di<br>laboratorio   | € 450,00             | € 0,00               | € 450,00            | € 450,00             | € 0,00               | € 450,00            | € 0,00                | € 0,00               | € 0,00             |
| Imprevisti arrotondamenti (IVA inclusa)                               | € 8.657,74           | € 3.053,95           |                     | € 8.657,74           | € 3.053,95           |                     | € 0,00                |                      |                    |
| Incentivo (art.113, D.Lgs. 50/2016)                                   | € 860,00             | € 200,00             | € 1.060,00          | € 860,00             | € 200,00             | € 1.060,00          | € 0,00                | € 0,00               | € 0,00             |
| Ribasso e minore IVA  | € 60.596,53          | € 16.741,00          | € 77.337,53         | € 12.363,51          | € 16.741,00          | € 29.104,51         | -€ 48.233,02          | € 0,00               | -€ 48.233,02       |
| Totale somme a disposizione   | € 179.029,80         | € 38.954,88          | € 217.984,68        | € 141.574,54         | € 38.954,88          | € 180.529,42        | -€ 37.455,26          | € 0,00               | -€ 37.455,26       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 485.000,00</b>  | <b>€ 125.000,00</b>  | <b>€ 610.000,00</b> | <b>€ 485.000,00</b>  | <b>€ 125.000,00</b>  | <b>€ 610.000,00</b> | <b>€ 0,00</b>         | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00</b>      |

- il verbale nuovi prezzi (da NP1 a NP7), valutati (in assenza di specifiche voci nel prezzario di riferimento) mediante un'analisi sulla base di valori di mercato, alla quale verrà applicato lo stesso ribasso offerto dall'impresa in fase di gara, pari al 14,14%, in sede di contabilizzazione, dettagliatamente specificati nel verbale medesimo, redatto in data 22/02/2017, conservato agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla ditta Gaetti Costruzioni Srl, sede legale in Via Costa Mangone, 1/A a Montefiorino (MO) – C.F./P.I. 00161870365, che si è resa disponibile a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- di impegnare la maggiore spesa di € 37.455,26, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 2390/2016, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016);
- di dare atto che:
  - l'importo originario dei due progetti trova copertura alla Missione 10 - Programma 05 - Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5101 che verrà inserito nel PEG 2017 (gestione residui), finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016;
  - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 22/02/2017 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli

atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti;

- la perizia di variante e suppletiva, relativa al solo 1° lotto, non altera la natura generale del contratto ed è stata redatta, a seguito di circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della stesura del progetto, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), punti 1) e 2), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, del citato articolo;
- con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

**Allegati:**

- Computo metrico di perizia di variante SP27 km 3+390 -1° lotto
- Raffronto economico perizia di variante SP27 km 3+390 – 1° lotto

Reggio Emilia, lì 23/02/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....